

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND huyện Tĩnh Gia, các đơn vị của ngành điện về công tác giải phóng mặt bằng đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2.

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn làm việc với UBND huyện Tĩnh Gia, các đơn vị liên quan của ngành điện về công tác giải phóng mặt bằng đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2. Cùng dự có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Phòng chuyên môn huyện Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND các xã: Xuân Lâm, Trúc Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm; Đại diện Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Trưởng Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, đề xuất kế hoạch tiến độ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, ý kiến của UBND các xã có đường điện đi qua, ý kiến của UBND huyện Tĩnh Gia và của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2 do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư, được xây dựng để đảm bảo cung cấp, đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và một phần của huyện Như Thanh, hỗ trợ, chống quá tải cho trạm biến áp Tĩnh Gia 1; dự án vay vốn tín dụng của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), thời hạn đóng Hiệp định vay là ngày 31 tháng 12 năm 2018. Hiện nay dự án đang chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Sau khi bàn bạc thảo luận, Hội nghị thống nhất kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng theo đề xuất của Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực; cụ thể như sau:

- Khu vực xây dựng trạm biến áp 110kV ở xã Xuân Lâm: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo giải quyết sớm mặt bằng trạm biến áp để phục vụ thi công; giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai của 03 hộ đảm bảo quy định của pháp luật; bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2018;

- Đối với mặt bằng tuyến đường dây 110kV (đi qua các xã: Tân Trường, Trường Lâm, Tùng Lâm, Phú Lâm, Xuân Lâm, Trúc Lâm) kế hoạch tiến độ GPMB như sau: Chậm nhất đến ngày 20 tháng 7 năm 2018, hoàn thành công việc kiểm kê, giải quyết hết các vướng mắc (nếu có), công khai Phương án bồi thường; thẩm định và phê duyệt bồi thường GPMB xong trước ngày 10 tháng 8 năm 2018.

- Đối với mặt bằng các xuất tuyến 35kV, 22kV trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (đi qua các xã: Xuân Lâm, Trúc Lâm, Phú Sơn, Phú Lâm, Nguyễn Bình):

Đối với các xã chưa thông báo thu hồi đất, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo các Phòng chức năng thuộc huyện khẩn trương ra thông báo thu hồi đất trước ngày 15 tháng 7 năm 2018; tiến hành kiểm kê xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2018; công khai Phương án trước ngày 30 tháng 8 năm 2018; thẩm tra và ra quyết định phê duyệt trước ngày 05 tháng 9 năm 2018.

2. Để thực hiện được tiến độ GPMB được Hội nghị thống nhất với các mốc thời gian nêu trên và đảm bảo việc bồi thường, GPMB theo đúng các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng tiến độ cam kết với nhà tài trợ vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải hiện nay trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và khu vực lân cận, giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

2.1- UBND huyện Tĩnh Gia:

- Căn cứ kế hoạch tiến độ đã được Hội nghị thống nhất, tiến hành ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực ngay sau cuộc họp ngày hôm nay (ngày 29 tháng 6 năm 2018); tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư đúng tiến độ đã cam kết;

- Bổ sung thành phần tham gia của UBND xã Nguyễn Bình vào hội đồng giải phóng mặt bằng dự án;

- Về cơ chế hỗ trợ đối với diện tích đất trong hành lang an toàn lưới điện bị hạn chế giá trị sử dụng: UBND huyện Tĩnh Gia có Văn bản báo cáo đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 7 năm 2018;

- Về mức bồi thường cây trồng (liên quan đến mật độ cây trồng/ha): UBND huyện Tĩnh Gia có Văn bản báo cáo đề xuất, gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 7 năm 2018.

2.2- Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực:

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện Tĩnh Gia rà soát lại toàn bộ các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, cơ chế hỗ trợ bồi thường... để đảm bảo việc bồi thường GPMB tuân thủ theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tĩnh Gia, các Sở, ngành liên quan của tỉnh để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2.

3. Các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực, Công ty Điện lực Thanh Hóa giải quyết kịp thời các vướng

mắc trong quá trình thực hiện dự bồi thường GPMB dự án đường dây và trạm biến áp Tỉnh Gia 2 liên quan đến ngành mình phụ trách, không để vì bất kỳ lý do gì liên quan đến công tác GPMB làm chậm tiến độ dự án; báo cáo đề xuất các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Công Thương, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ