

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 494/TB-KTXI ngày 20/10/2020 (kèm theo Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán được ký với đơn vị ngày 04/9/2020) của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4462/TTr-STC ngày 24/4/2026 (Kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra); của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 79/TTr-BQLDANN ngày 11/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa.
- Mã đơn vị QHNS của dự án: 7686485.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Hậu Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện:

+ Theo quyết định phê duyệt dự án: Không quá 05 năm (2018 - 2022).

+ Thời gian thực tế thực hiện: Ngày khởi công 30/9/2019; ngày hoàn thành thực hiện trồng mới rừng ngập mặn, thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng lâm sinh 31/12/2021; ngày hoàn thành công tác chăm sóc bảo vệ rừng (thực hiện theo quy định của lâm sinh) 22/11/2024; ngày bàn giao đưa các công trình hạ tầng lâm sinh đưa vào sử dụng 08/4/2023; ngày bàn giao các hạng mục lâm sinh 25/6/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	93.000.000.000	82.054.134.000
1	Chi phí xây dựng + hạng mục chung + bảo hiểm công trình	81.771.685.000	72.310.726.000
2	Quản lý dự án	2.148.441.000	2.147.441.000
3	Tư vấn đầu tư xây dựng	4.665.416.000	4.367.738.000
4	Chi phí khác	3.400.512.000	3.228.229.000
5	Dự phòng	1.014.946.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tổng số	93.000.000.000	82.054.134.000

1	Vốn đầu tư công	93.000.000.000	82.054.134.000
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	93.000.000.000	82.054.134.000
-	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020	84.565.000.000	
-	Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	8.435.000.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 82.054.134.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	82.054.134.000	
1	Vốn đầu tư công:	82.054.134.000	
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	82.054.134.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 05/11/2025

- Tổng nợ phải thu: 979.826.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 1.107.416.000 đồng.

Chi tiết công nợ phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 23/4/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ; đồng thời, thu hồi các khoản đã thanh toán thừa, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

1.4. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức rút kinh

nghiệm của các bên, của tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã được Sở Tài chính chỉ ra tại báo cáo kết quả thẩm tra ngày 23/4/2026.

2. Các nghiệp vụ khác: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường