

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Công trình xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn
Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 10136/TTr-STC ngày 06/10/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Dự án xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4562/TTr-SXD ngày 16/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).

- Địa điểm xây dựng: Xã Tế Nông, huyện Nông Cống (nay là xã Thắng Lợi).

- Thời gian thực hiện công trình: 2022-2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Tổng dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	11.799.403.000	10.733.367.000
Chi phí bồi thường, GPMB	1.952.784.000	1.748.946.000
Chi phí xây dựng + Bảo hiểm công trình+ đảm bảo an toàn giao thông	7.988.236.000	7.839.469.000
Chi phí quản lý dự án	218.583.000	139.893.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	990.375.000	957.469.000
Chi phí khác	47.590.000	47.590.000
Chi phí dự phòng	601.835.000	

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Tổng dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	11.799.403.000	10.733.367.000	10.728.377.000	42.780.000	37.790.000
- Vốn ngân sách tỉnh.		8.984.421.000	9.022.211.000		37.790.000
- Vốn ngân sách xã (trước đây là ngân sách huyện).		1.748.946.000	1.706.166.000	42.780.000	

Ghi chú: Số vốn còn được thanh toán: 42.780.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách xã Thăng Lợi.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			10.733.367.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			10.733.367.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	10.733.367.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	8.984.421.000	
- Vốn ngân sách xã	1.748.946.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 16/6/2025 là:

- Nợ phải thu: 37.790.000 đồng.

- Nợ phải trả: 42.780.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Số TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Đơn vị quản lý sử dụng tài sản
	Tổng số:	10.733.367.000	
1	Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Công (nay là xã Thắng Lợi)	10.733.367.000	UBND xã Thắng Lợi

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Chủ đầu tư được phép tắt toán chi phí và vốn đầu tư với giá trị là 10.733.367.000 đồng; nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn sự nghiệp kinh tế (dành cho lĩnh vực giao thông) trong dự toán ngân sách tỉnh; ngân sách xã (trước đây là ngân sách huyện) và huy động các nguồn hợp pháp khác để đảm nhận phần kinh phí giải phóng mặt bằng.

- Sau khi có quyết toán được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để giải quyết công nợ, tắt toán tài khoản dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán được phê duyệt, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản: Tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng, thực hiện các quy định theo pháp luật về tài sản công.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi; Kho bạc Nhà nước khu vực XI và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm