

Số: 139/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1)

Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa (nhà đầu tư); Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa, Liên danh nhà thầu Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Tập đoàn xây dựng Miền Trung. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe nhà đầu tư, Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ thi công dự án, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo công tác GPMB, các đề xuất kiến nghị và ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, UBND thành phố Thanh Hóa, các cấp, các ngành liên quan đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, bàn giao được nhiều mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vị trí chưa được UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết, bàn giao mặt bằng để thi công, khó đáp ứng được tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu (đoạn Km0 - Km6 hoàn thành trước 28/02/2018; đoạn Km6 - Km14+632, hoàn thành trước ngày 30/8/2017). Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu:

1. Đối với đoạn tuyến từ Km0 - Km6 đầu tư theo hình thức BOT.

- UBND thành phố Thanh Hóa: Tăng cường chỉ đạo Hội đồng GPMB, UBND các xã có tuyến đường đi qua và các đơn vị trực thuộc của thành phố Thanh Hóa khẩn trương giải quyết các vướng mắc còn tồn tại trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, cụ thể:

+ Đối với tường rào, cổng của Phòng CSCĐ, Công an tỉnh: UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa, Công an tỉnh xem xét, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 25/7/2017, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7/2017; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

+ Khẩn trương kiểm kê, bồi thường đất nông nghiệp, đất thổ cư phần xen kẹt giữa QL1 và đường sắt; đảm bảo hoàn thành, bàn giao trước ngày 30/7/2017.

+ Đối với hộ ông Lê Văn Lương, phường Hàm Rồng (nút giao Đình Hương): UBND thành phố tuyên truyền, giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công phần vỉa hè.

+ Đối với hộ ông Thành (Khánh - Vân): Sau 10 ngày, kể từ khi có chủ trương của UBND tỉnh về cấp phép xây dựng tạm, UBND thành phố Thanh Hóa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công.

+ Bàn giao phần diện tích còn vướng tại nhà kho của Công ty phân bón Hồng Thắng xong trước ngày 30/7/2017.

+ Đối với việc bồi thường GPMB các hộ tại xã Đông Lĩnh: UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB phần bổ sung trong ngày 20/7/2017. Riêng đối với hộ bà Yên, UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương thành lập hội đồng thẩm định để xác định giá trị bồi thường “hòn non bộ”, chi trả và bàn giao trước ngày 05/8/2017; phối hợp với nhà đầu tư để triển khai thi công đoạn tuyến trên trong ngày 22/7/2017.

+ Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện 35kv, đường nước, cáp viễn thông) tại các nút giao Km0, Đình Hương và GPMB phần mở rộng nút giao QL47 (hộ ông Nam, xã Đông Tân), đảm bảo hoàn thành, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7/2017.

+ Tập trung hoàn thiện đầy đủ thủ tục về GPMB và quyết toán theo quy định, gửi nhà đầu tư để tổng hợp.

+ Phối hợp, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện thi công của nhà đầu tư trong quá trình thi công.

- Ban Quản lý dự án 2:

+ Báo cáo Bộ Giao thông vận tải bổ sung hoàn trả tuyến đường từ QL45 đi Núi Ních, phục vụ thi công tuyến vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa vào dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn Km0 - Km6.

+ Chỉ đạo nhà đầu tư tăng cường lực lượng, máy móc thiết bị để thi công.

- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa:

+ Xây dựng kế hoạch, phương án thi công chi tiết đoạn qua xã Đông Lĩnh, gửi UBND thành phố Thanh Hóa, UBND xã Đông Lĩnh trong ngày 21/7/2017, để phối hợp bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công.

+ Bố trí máy móc, thiết bị để thi công ngay tại các phần diện tích đã được bàn giao GPMB; hỗ trợ UBND thành phố Thanh Hóa trong việc giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng.

+ Chuẩn bị đủ kinh phí chuyển cho UBND thành phố Thanh Hóa để kịp thời chi trả bồi thường GPMB sau khi có quyết định phê duyệt.

2. Đối với đoạn tuyến từ Km6 - Km14+632:

- UBND thành phố Thanh Hóa tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB, bàn giao cho nhà thầu thi công, cụ thể:

+ Đối với hộ bà Hồng (nút giao với QL1): Khẩn trương giải quyết vướng mắc, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7/2017.

+ Kiểm kê, tính toán bồi thường và bàn giao đoạn vượt nối vào QL1 trước ngày 10/8/2017.

+ Chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa khẩn trương xây dựng trạm thu, phát sóng mới; di dời, bàn giao mặt bằng trạm thu phát sóng (cũ) và hệ thống cáp quang dọc trên đường giao thông xã Quảng Thịnh cho nhà thầu trước ngày 24/7/2017.

+ Chỉ đạo nhà thầu thi công di dời đường dây điện 0,4kv, phối hợp với Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh Quảng Xương, Sở Giao thông vận tải để có giải pháp thi công đường dây điện 0,4kv đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong quá trình khai thác.

- Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị thi công công trình, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/8/2017.

3. Về nguồn vốn bố trí cho UBND thành phố Thanh Hóa để chi trả bồi thường, GPMB: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa kiểm tra, xác định số tiền nợ, tham mưu nguồn vốn bố trí cho công tác GPMB để có kinh phí chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/7/2017.


4. Đối với việc gia hạn thời gian thuê trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm thành phố: Đồng ý về chủ trương cho Hạt Kiểm lâm thành phố thuê trụ sở để làm việc; giao UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ vào tiến độ thi công dự án Trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm thành phố để quyết định thời gian thuê trụ sở cho phù hợp, đảm bảo quy định của pháp luật.

5. Đối với việc cấp phép xây dựng có thời hạn trên phần diện tích thuộc giai đoạn 2 của dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa rà soát, trên cơ sở quy định pháp luật, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/7/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Các Sở: GTVT, TNMT, TC, XD;
- Ban QLDA 2 - Bộ GTVT;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ