

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
về tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường giao thông từ Cảng
hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.**

Ngày 21/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công xây dựng dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Tĩnh Gia; Lãnh đạo của các đơn vị thành viên Nhà đầu tư dự án: Tổng công ty 319, Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải, các đơn vị của Nhà đầu tư, UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Tĩnh Gia về tiến độ thi công và công tác GPMB của dự án, ý kiến tham gia của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

1. Về công tác GPMB

Công tác GPMB của dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đã có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời, các địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khu vực dự án đi qua bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công nên đến nay các huyện Thọ Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn đã bàn giao 100% mặt bằng, huyện Nông Cống bàn giao đạt 94,62% (còn lại 1,4/26,3km chưa bàn giao, gồm: 02 hộ dân trên đoạn Km29+600-Km30+100 thuộc xã Hoằng Sơn; 01 hộ dân trên đoạn Km34+800-Km34+900 thuộc xã Tế Nông; 01 hộ dân tại Km37+500, xã Minh Khôi); huyện Tĩnh Gia bàn giao đạt 97,93% (còn lại 0,3/15,3km chưa bàn giao, gồm: Nhà văn hóa, sân vận động thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình, 01 hộ dân tại nút giao với QL1, xã Xuân Lâm).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tạo điều kiện cho các đơn vị thi công tranh thủ thi công nền đường, các công trình thoát nước trước mùa mưa lũ sắp tới, yêu cầu:

- UBND huyện Nông Cống tập trung giải quyết dứt điểm các điểm tồn tại về mặt bằng, tích cực vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, cụ thể thông đường tạm để thi công khu vực xã Tế Nông, xã Hoằng Sơn trước ngày 25/4/2016; bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho nhà thầu trước ngày 06/5/2016.

- UBND huyện Tĩnh Gia có biện pháp đảm bảo thi công cho nhà thầu thi công khu vực 22 hộ xứ Đoài; nhất trí xem xét tổ chức cưỡng chế hộ dân tại nút giao với QL1 sau ngày bầu cử các cấp.

2. Về công tác thi công

Trong tháng 4/2016 các đơn vị thi công đã có cố gắng nhưng tổng thể tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3278/UBND-CN ngày 07/4/2016. Đến nay, gói thầu số 01 do Tập đoàn xây dựng miền Trung thi công mặc dù mặt bằng thuận lợi, nhưng khối lượng đắp nền, các cầu và cống thoát nước ngang còn nhiều, giá trị thi công đạt 59,6% so với kế hoạch, gói thầu số 02 của Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi thi công đạt 65,4% giá trị so với kế hoạch, gói thầu số 3 của Tổng Công ty 319 thi công đạt 100% giá trị so với kế hoạch. Để đảm bảo thông nền đường toàn tuyến theo kế hoạch, hạn chế khó khăn và tổn thất trong mùa mưa sắp tới, yêu cầu:

- Tập đoàn xây dựng miền Trung và Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi tăng cường thêm máy móc, thiết bị thi công; trước mắt tập trung các mũi thi công cầu, cống, khơi thông dòng chảy, xử lý nền đường đất yếu và thi công nền đường những đoạn đã có mặt bằng.

- Các nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công chi tiết của các hạng mục công trình để điều chỉnh tiến độ, có biện pháp tổ chức thi công cho phù hợp, tổng dự toán của dự án báo cáo Sở Giao thông vận tải trước ngày 26/4/2016.

3. Về công tác quản lý nhà nước

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng nhà đầu tư rà soát, kiểm tra cầu cống: vị trí, quy mô, khẩu độ, số lượng...; Rà soát và kiểm tra cơ sở thu thập và lựa chọn tần suất thiết kế nền đường để đánh giá lại cao độ đường đồ tuyến đường báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2016 để có giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo khả năng thoát lũ và hiệu quả đầu tư. Chỉ đạo Ban QLDA, Tư vấn giám sát thẩm định Báo cáo điều chỉnh tiến độ chi tiết của từng hạng mục do nhà đầu tư trình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra công tác thi công cọc cát; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời, đảm bảo chất lượng công trình.


4. Đề nghị ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức Đoàn thể tích cực hỗ trợ công tác vận động nhân dân đẩy nhanh công tác GPMB để dự án được triển khai thuận lợi.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đề các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - PCT Lê Anh Tuấn;
 - Ban Dân vận Tỉnh ủy (để p/h);
 - Các Sở: XD, TC, TNMT, GTVT
 - UBND huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Công, Như Thanh, Tĩnh Gia
 - Tập đoàn xây dựng Miền Trung
 - Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi
 - Tổng Công ty 319
 - PCVP Trần Huy Chân;
 - Lưu: VT, CN.
- (để t/h);

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ