

Số: ~~11~~5/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1)

Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án ATGT - Bộ Giao thông vận tải, Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa (nhà đầu tư); Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa, Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe nhà đầu tư, Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ thi công dự án, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo công tác GPMB, các đề xuất kiến nghị và ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) là tuyến đường quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hóa và của tỉnh, giảm tải lưu lượng giao thông qua trung tâm thành phố từ các huyện phía Tây đi phía Bắc, phía Nam và ngược lại. Do đó, trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều công văn chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ để giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tuy nhiên, đến nay mặt bằng của dự án vẫn còn vướng mắc cục bộ, gây khó khăn cho nhà đầu tư và nhà thầu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án, đặc biệt là đoạn từ Km6 - Km14+632 (phải hoàn thành trước ngày 30/8/2017 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1783-CV/VPTU ngày 12/5/2017).

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu:

1. Đối với đoạn tuyến từ Km0 - Km6 đầu tư theo hình thức BOT.

- UBND thành phố Thanh Hóa: Tăng cường chỉ đạo Hội đồng GPMB, các đơn vị trực thuộc của thành phố khẩn trương giải quyết các vướng mắc còn tồn tại trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, cụ thể:

+ Di dời cây cảnh và bàn giao mặt bằng đất cho thuê bày bán cây cảnh tại nút giao Km0 (gần Phòng CSCĐ) trước ngày 25/6/2017.

+ Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa có cơ sở thanh lý tài sản của hàng xăng dầu số 1, đảm bảo bàn giao trước ngày 25/6/2017.

+ Đôn đốc và bàn giao phần diện tích còn vướng tại nhà kho của Công ty phân bón Hồng Thắng xong trước ngày 25/6/2017.

+ Khẩn trương kiểm kê, bồi thường phần đất nông nghiệp, đất thổ cư phần xen kẹp giữa QL1 và đường sắt; đảm bảo hoàn thành, bàn giao trước ngày 30/6/2017.

+ Chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Đông Lĩnh bàn giao mặt bằng của 05 hộ dân tại phía Nam núi Ních; hộ bà Yên tại nút giao QL45 xong trước ngày 30/6/2017.

+ Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện 35kv, đường nước, cáp viễn thông) tại các nút giao Km0, Đình Hương, QL47, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2017.

+ Về việc xây dựng nhà trên phần đất thuộc giai đoạn 2 của dự án và một số kiến nghị khác, UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương có Công văn đề xuất cụ thể, gửi UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa:

+ Khẩn trương bàn giao hồ sơ thiết kế nút giao với QL45 tại Km6 cho UBND thành phố Thanh Hóa để tiến hành kiểm kê, bồi thường GPMB phần bổ sung.

+ Phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa để rà soát, bổ sung các công trình thoát nước đoạn từ đường sắt đến ngã ba Đình Hương, đảm bảo khả năng thoát nước, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

+ Bố trí máy móc, thiết bị để thi công ngay tại các phần diện tích đã được bàn giao GPMB; hỗ trợ UBND thành phố Thanh Hóa trong việc giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng.

+ Chuẩn bị đủ kinh phí chuyển cho UBND thành phố Thanh Hóa để kịp thời chi trả bồi thường GPMB sau khi có quyết định phê duyệt.

2. Đối với đoạn tuyến từ Km6 - Km14+632

- UBND Thành phố Thanh Hóa: Khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, cụ thể:

+ Chỉ đạo UBND xã Quảng Thịnh phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa để thống nhất vị trí đặt trạm thu, phát sóng. Sau khi xác định vị trí đặt trạm, yêu cầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Thanh Hóa khẩn trương triển khai di dời trạm phát sóng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Trong quá trình xây dựng trạm phát sóng mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng.

+ Di dời đường dây điện 0,4kv, điện chiếu sáng đoạn giao với đường giao thông xã Quảng Thịnh xong trước ngày 25/6/2017.

+ Chủ trì, làm việc với Ngân hàng Công thương, hộ gia đình Bà Hồng (nút giao với QL1) để thương thảo, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 30/6/2017.

- Sở Giao thông vận tải: Rà soát lại hồ sơ thiết kế nút giao với QL1 để đảm bảo khớp nối đồng bộ với dự án nâng cấp QL1 đã được Bộ Giao thông vận tải đầu tư.


3. Về nguồn vốn GPMB: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu nguồn vốn bố trí cho công tác GPMB (không phải vốn bố trí để thực hiện các khu tái định cư) để có kinh phí chi trả bồi thường GPMB (phần diện tích đất, tài sản trên đất); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA ATGT-Bộ GTVT;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa;
- TĐ Viễn thông Quân đội - CN Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHANEL VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ