

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
Về việc kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công đoạn
Km0 - Km40, đường Hồi Xuân - Tén Tằn**

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công đoạn tuyến Km0 - Km40, đường Hồi Xuân - Tén Tằn. Cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở, đơn vị: Giao thông vận tải, UBND huyện Quan Hóa, UBND các xã có tuyến đường đi qua và Tập đoàn xây dựng Miền trung.

Sau khi nghe UBND huyện Quan Hóa báo cáo về công tác GPMB, các đề xuất kiến nghị, Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ thực hiện dự án, các vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đề xuất kiến nghị của nhà thầu và kiểm tra cụ thể tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn ghi nhận công tác triển khai thi công của nhà thầu (bố trí nhiều mũi thi công, đã rải bê tông nhựa mặt đường được 15/40km, 20/40km móng cấp phối đá dăm loại 1, 35/40km móng cấp phối đá dăm loại 2,...); UBND huyện Quan Hóa đã nỗ lực cố gắng trong công tác GPMB, chỉ đạo Hội đồng GPMB khẩn trương thực hiện, giải quyết các vướng mắc, đã bàn giao mặt bằng 39/40km cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn chậm so với yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 15/11/2016, còn vướng mặt bằng cục bộ tại một số vị trí trên tổng chiều dài khoảng 1km, đặc biệt có một số vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thi công nền, mặt đường (vướng đến an toàn đường điện 35kV tại Km3+200, Km3+400; ảnh hưởng đến sinh hoạt của 24 hộ dân tại trung tâm xã Hiền Chung,...); công tác thiết kế (thuộc gói thầu EC) của nhà thầu chưa nghiên cứu kỹ thực tế, để đưa ra các giải pháp thiết kế cho phù hợp, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân (đoạn qua trung tâm xã Hiền Chung, tại vị trí vượt nổi giữa đường và cầu cũ tận dụng, cầu treo, đường dân sinh,...); công tác triển khai thi công tại một số công trình thoát nước (cầu Km7+414, Km30+93, Km35, Km38, cống hộp Km23+100) còn chậm, có nguy cơ làm chậm tiến độ hoàn thành công trình theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công công trình, đáp ứng tiến độ hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND Quan Hóa

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh Quan Hóa kiểm tra mức độ an toàn của các cột điện tại Km3+200, Km3+400 để có giải pháp di dời, đảm bảo ổn định.

- Nghiên cứu các phương án giảm thiểu khó khăn sinh hoạt của người dân có nhà sát tuyến đường tại trung tâm xã Hiền Chung bị ảnh hưởng do hạ đường đỏ, lựa chọn phương án hợp lý và chỉ đạo UBND xã Hiền Chung thống nhất với các hộ dân; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2017 (trước khi làm việc với các hộ dân cần tổ chức mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Xây dựng để kiểm tra, rà soát).

- Khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường GPMB cho các hộ dân tại Km24+360; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu trước ngày 10/3/2017.

2. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình; tích cực, chủ động đấu thầu với Hội đồng GPMB của huyện Quan Hóa trong công tác đo đạc, kiểm kê bồi thường GPMB.

- Kiểm tra, bổ sung sửa chữa lớp mặt cầu tại các cầu cũ trên tuyến (cầu sử dụng lại), đảm bảo ổn định kết cấu công trình; bổ sung vượt nổi và hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí giao với đường dân sinh, cầu treo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và đảm bảo an toàn giao thông.

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị; bố trí thêm nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công công trình, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án theo quy định.


3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải phối hợp và khẩn trương kiểm tra hiện trường, xem xét đề nghị của UBND huyện Quan Hóa về phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân xã Hiền Trung (khoảng 24 hộ dân), báo cáo UBND tỉnh sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất kiến nghị của UBND huyện Quan Hóa.

4. Tập đoàn xây dựng Miền Trung: Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; nhất là tại các vị trí nổ phá đá nền đường, nền đường tại Km24+360, các cầu Km7+414, Km20+93, Km35, Km38; cống hộp km23+100, móng, mặt đường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Các Sở: TNMT, XD, GTVT;
- UBND huyện Quan Hóa;
- Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Lưu: VT, CN (02).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ