

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Đường giao thông làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân (NQ30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3500/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân; số 4218/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân;

Căn cứ Kết luận số 1375/KL-TTTH ngày 07/11/2017 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc kết luận thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Như Xuân giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngày 31/10/2018 và Công văn số 553/KTNN-TH ngày 30/10/2018 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4601/STC-ĐT ngày 02/8/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Như Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Công trình: Đường giao thông làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Như Xuân.
- Địa điểm xây dựng: xã Bình Lương, huyện Như Xuân.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 7/2015 - 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số:	31.882.509.000	31.680.041.000	28.640.000.000	3.040.041.000
Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.	31.882.509.000	31.680.041.000	28.640.000.000	3.040.041.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	31.882.509.000	31.680.041.000
1. Xây lắp	26.572.919.000	26.561.114.000
2. Quản lý dự án	442.929.000	442.929.000
3. Tư vấn đầu tư XD	2.621.865.000	2.519.665.000
4. Chi phí khác	1.049.264.000	1.163.818.000
5. Chi phí bồi thường GPMB	1.195.532.000	992.515.000
6. Dự phòng	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			31.680.041.000	
- Tài sản dài hạn (<i>tài sản cố định</i>)			31.680.041.000	
- Tài sản lưu động				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	31.680.041.000	
Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.	31.680.041.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 11/03/2021:

- a. Các khoản phải thu: 16.816.000 đồng.**
- Hội đồng đền bù GPMB huyện Như Xuân: 12.816.000 đồng;
 - Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND huyện Như Xuân: 4.000.000 đồng;
- b. Các khoản phải trả: 3.056.857.000 đồng.**
- Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt: 1.321.860.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng DECO: 33.308.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần Việt Thanh: 111.210.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Thành: 73.422.000 đồng;
 - Lữ Đoàn công binh 299-Quân đoàn 1: 783.073.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần Trevinco: 316.163.000 đồng;
 - Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Như Xuân: 133.219.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VIETSTAR: 100.903.000 đồng;
 - Đoàn đo đạc bản đồ và Quy hoạch: 183.699.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản
Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Bình Lương	31.680.041.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a26}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng