

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh Dự án đường Xa Lao - bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh;
- UBND xã Trung Lý;

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 945/BQLDA-KTTĐ ngày 09/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa về việc cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường Xa Lao đi bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4339/SXD-HĐXD ngày 28/4/2026 (có văn bản gửi kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Đường Xa Lao - bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng của mưa, bão,...), như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Công văn số 945/BQLDA-KTTĐ ngày 09/4/2026 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 4339/SXD-HĐXD ngày 28/4/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Trung Lý rà soát phạm vi cần giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các hạng mục bảo đảm an toàn công trình trong quá trình sử dụng, bảo đảm an toàn công trình lân cận, **hoàn thành trước ngày 10/5/2026**, làm cơ sở xác định mốc thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB); đồng thời, rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế để lập hồ sơ điều chỉnh dự án (*điều chỉnh thời gian, địa điểm thực hiện dự án và nội dung khác nếu cần thiết*), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

3. Giao UBND xã Trung Lý làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án; tiến hành rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB tại dự án, lập kế hoạch cụ thể và có giải pháp để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB; trong đó yêu cầu: Tiến độ thực hiện công tác GPMB phải khẩn trương và có giải pháp cụ thể để hoàn thành công tác GPMB theo đúng cam kết, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, báo cáo Chủ

tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện, **trước ngày 15/5/2026**; đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện. Chủ tịch UBND xã Trung Lý chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.

4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (*chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu*) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/5/2026**. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH_{GN23}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường