

Số: 90 /TB-UBND

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 5 năm 2018

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1)**

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1). Cùng tham dự có Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Quảng Xương; Văn phòng UBND tỉnh; Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa; Lãnh đạo Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi. Sau khi kiểm tra thực tế công trình, nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ thực hiện, UBND thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Xương báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn ghi nhận UBND thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Xương đã tập trung chỉ đạo, giải quyết khó khăn vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công: UBND thành phố Sầm Sơn đã bàn giao 4,5/4,5km đất nông nghiệp, hoàn thành kiểm kê diện tích đất ở và đang triển khai thực hiện đầu tư các khu tái định cư, di dời công trình công cộng; UBND huyện Quảng Xương đã bàn giao 7,5/7,5km đất nông nghiệp, hoàn thành kiểm kê đất ở và đang triển khai thực hiện đầu tư các khu tái định cư, di dời công trình công cộng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu bổ sung thêm mũi thi công, đáp ứng tiến độ của dự án, yêu cầu:

1. Tiến độ đầu tư các khu tái định cư và di dời các công trình công cộng: Giao UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Quảng Xương nghiên cứu quy định pháp luật, hướng dẫn của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng để vận dụng, tổ chức lựa chọn nhà thầu và xây dựng các khu tái định cư để đảm bảo di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo kế hoạch, tiến độ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Yêu cầu các đơn vị báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng khu tái định cư về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2018.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Giao UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Quảng Xương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và phối hợp với nhà thầu thi công để thống nhất phương án mượn đường tạm thi công tại các nút giao, đảm bảo có đường vào thi công tại nút giao với QL47 trước ngày 20/5/2018, nút giao với đường giao thông xã Quảng Lưu (Km10+400) trước ngày 20/5/2018.

- Tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác áp giá, bồi thường diện tích đất ở của các hộ dân, các công trình kiến trúc trên địa bàn xã Quảng Châu (đoạn Km0-Km1+850), để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

### 3. Về đề xuất, kiến nghị của các địa phương:

- UBND thành phố Sầm Sơn đã có các công văn số 1378/UBND-TNMT ngày 19/4/2018, số 2398/UBND-TNMT ngày 04/8/2017 (UBND tỉnh có Công văn số 9395/UBND-NN ngày 09/8/2017 giao Sở Tài nguyên và Môi trường) đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu quy định pháp luật, hướng dẫn, trả lời UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện.

- Về hoàn trả các tuyến đường dân sinh: Giao UBND thành phố Sầm Sơn, UBND huyện Quảng Xương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ sử dụng đường dân sinh để phục vụ thi công, việc hoàn trả các tuyến đường này sẽ được nhà thầu thực hiện ngay sau khi tuyến đường thi công kết nối được với các đường giao thông chính trong khu vực.

### 4. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Tăng cường công tác chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công tác giải ngân và giảm dư ứng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên sửa chữa các tuyến đường mượn phục vụ thi công để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và môi trường xung quanh.

- Do các tuyến đường địa phương mượn làm đường công vụ có quy mô nhỏ, tải trọng thấp và đi qua khu đông dân cư nên Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu sử dụng phạm vi mặt bằng của tuyến chính để làm đường công vụ và sớm thi công hoàn thành để hạn chế mượn đường địa phương.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát hồ sơ thiết kế về vị trí, cao độ, số lượng cống ngang nhằm đảm bảo thoát nước; các vuốt nối tại nút giao để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công.

### 5. Nhà thầu thi công:

- Tập trung thiết bị, nhân lực để tranh thủ thời tiết thi công, đặc biệt là đường công vụ dọc tuyến. Yêu cầu chấp hành tốc độ, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và môi trường khi lưu thông qua đường đông dân cư.

- Phối hợp với các địa phương để mở lối vào các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm triển khai các thủ tục sử dụng vật liệu cát tại sông Yên để đắp nền đường./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Các sở: GTVT, TNMT, XD;
- UBND TP Sầm Sơn;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ