

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác GPMB các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt nút giao giữa QL1 và đường Nghi Sơn - Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 14/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì hội nghị giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB di dời các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt nút giao giữa QL1 và đường Nghi Sơn - Bãi Trành. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Tài Chính; UBND huyện Tĩnh Gia; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Tổng Công ty ĐTXD & TM Anh Phát (chủ sở hữu đường ống nước D1000) và Công ty TNHH MTV Sông Chu (quản lý đường ống nước D600).

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tĩnh Gia và chủ sở hữu các đường ống nước D1000 và D600 báo cáo tình hình GPMB, các vướng mắc và xin chủ trương hỗ trợ kinh phí di dời các đường ống nước phục vụ công tác GPMB dự án; ý kiến tham gia của Lãnh đạo Sở Tài chính; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt nút giao giữa QL1 và đường Nghi Sơn - Bãi Trành được khởi công từ tháng 6/2018. Đến nay công tác bồi thường GPMB chậm, mới chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng được 490/3.839m đạt 3,12% (mới bàn giao phần đường và cầu vượt đường sắt); trong đó, khó khăn lớn nhất là việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu gồm: đường ống nước D1000, D600; Trung tâm Viễn thông Mai Lâm,...., đây là hạng mục công trình có khối lượng lớn, thời gian thi công dài, nếu công tác GPMB chậm, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án dự án. Nhưng Chủ đầu tư (sở Giao thông vận tải) và Ban QLDA chưa chủ động phối hợp cùng Hội đồng BT GPMB có giải pháp cụ thể, tất cả chỉ trông đợi vào kết quả chỉ đạo của Huyện Tĩnh Gia. Để khẩn trương giải quyết các vướng mắc nêu trên, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

Công tác di dời các công trình đường ống nước D1000, D600.. có khối lượng thực hiện lớn, tổ chức thi công phức tạp và ảnh hưởng quyết định đến tiến độ thi công các mô trụ cầu, vì vậy giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Hội đồng BT GPMB huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, nhà thầu thi công cầu làm việc cụ thể với chủ sở hữu các đường ống nước D1000, D600 (Tổng Công ty ĐTXD & TM Anh Phát và Công ty TNHH MTV Sông Chu) thống nhất giải pháp di dời 2 đường ống nước trên: hướng tuyến và vị trí đặt đường ống nước, phạm vi GPMB, các phương án phối hợp tổ chức thi công giữa đường nước và thi công các hạng mục cầu để đảm bảo vị trí đặt đường nước tối ưu, đáp ứng tiến độ dự án; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 28/6/2018 để theo dõi và chỉ đạo.

- Đồng ý về nguyên tắc GPMB ngoài mốc theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1747/SGTVT-TĐKHKT ngày 29/5/2018, Sở Tài chính tại văn bản số 2128/STC-ĐT ngày 8/6/2018. Giao sở GTVT chủ trì và phối hợp với Hội đồng BT GPMB huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Tổng Công ty ĐTXD & TM Anh Phát và Công ty TNHH MTV Sông Chu đề xuất nguồn kinh phí để GPMB bổ sung báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/6/2018.

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA giao thông I tăng cường và chủ động phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các chủ sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật để giải quyết các vướng mắc GPMB có hiệu quả; hàng tháng hoặc hàng tuần tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các nhiệm vụ được giao và các vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

2. UBND huyện Tĩnh Gia

- Căn cứ vào đề nghị của các chủ sở hữu các đường ống nước D1000, D600.. sớm có công văn đề xuất mức hỗ trợ gửi Sở Tài chính để tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

- Triển khai GPMB bổ sung và đôn đốc chủ đầu tư các đường ống nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác di dời theo đúng kế hoạch.

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung giải quyết các tồn tại để bàn giao mặt bằng đúng theo tiến độ cam kết của UBND huyện Tĩnh Gia.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại mức hỗ trợ di dời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

4. Tổng Công ty ĐTXD & TM Anh Phát và Công ty TNHH MTV Sông Chu:

- Khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán di chuyển đường ống trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Hội đồng BT GPMB huyện Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan thống nhất phương án tổ chức thi công.

- Khởi công xây dựng đường ống nước trước ngày 30/6/2018.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các sở, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Các sở: GTVT, TC, TNMT;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN;
- TCT ĐTXD&TM Anh Phát;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

A circular official stamp of the Provincial People's Committee is overlaid with a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text 'UBND TỈNH' and 'CHÁNH VĂN PHÒNG'.

Ngô Hoàng Kỳ