

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi
làm việc với các đơn vị về tiến độ thi công và công tác giải
phóng mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1; công tác giải
phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 giai đoạn 2**

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kiểm tra thực địa, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1, công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 giai đoạn 2. Cùng dự có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Phòng chuyên môn huyện Cẩm Thủy; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Sau khi kiểm tra thực tế thi công nâng cấp tuyến Quốc lộ 217 giai đoạn 2, đoạn qua huyện Cẩm Thủy, kiểm tra công trường Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1; nghe lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông báo cáo tình hình thực hiện Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 và một số đề xuất, kiến nghị, Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáo các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 giai đoạn 2; ý kiến của các ngành và của UBND huyện Cẩm Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

I. Về Dự án nâng cấp QL217

Dự án nâng cấp QL217 giai đoạn 2 có chiều dài 47,07km qua địa phận của 03 huyện (Hà Trung dài 2,47km, Cẩm Thủy dài 16,9km, Bá Thước dài 27,7km). Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, tiến độ giải phóng mặt bằng của các huyện Hà Trung, Bá Thước tương đối đảm bảo; riêng đoạn qua khu vực huyện Cẩm Thủy chưa đạt kế hoạch tiến độ đề ra, đặc biệt là công tác lựa chọn nhà thầu di dời các công trình công cộng. Để đẩy nhanh công tác GPMB, đảm bảo tiến độ dự án, yêu cầu:

1. UBND các huyện Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB, các phòng, ban chuyên môn khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường GPMB; đặc biệt là công tác lựa chọn nhà thầu di dời các công trình công cộng; giải quyết triệt để các vướng mắc đối với các đoạn đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

- Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường GPMB theo kinh phí đã giải ngân gửi Ban Quản lý dự án theo quy định làm cơ sở cho lần ứng tiếp theo.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long:

- Thống nhất tiến độ GPMB và ký cam kết với UBND các huyện có tuyến đi qua làm cơ sở kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của UBND các huyện;
- Chỉ đạo các nhà thầu tăng cường công tác đảm bảo giao thông, an toàn giao thông (bố trí đầy đủ biển báo, báo hiệu giao thông,,) và vệ sinh môi trường khu vực thi công;
- Phối hợp với UBND các huyện để xác định các đường dân sinh phục vụ thi công, để có cơ sở hoàn trả công trình;
- Nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ các hộ dân nằm ngoài mốc bị ảnh hưởng bởi dự án.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Cẩm Thủy tại Công văn số 525/UBND-KTHT ngày 22/5/2018, căn cứ quy định pháp luật, hướng dẫn UBND huyện Cẩm Thủy thực hiện; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

II. Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1

Về tiến độ dự án và việc tích nước hồ chứa phục vụ chạy thử các tổ máy: Đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình (khoảng 99% khối lượng). Tuy nhiên, còn một số thủ tục, tồn tại cần phải tích cực giải quyết, đảm bảo các điều kiện theo quy định để cho phép tích nước hồ chứa:

1. Đối với Chủ đầu tư:

- Yêu cầu tích cực đấu thầu với Bộ Công Thương để sớm được phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1; lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập và an toàn vùng hạ du;
- Khẩn trương thi công hoàn thành kè chống sạt lở phía thượng lưu và hạ lưu vai trái đập, thuộc thôn Chợ, xã Cẩm Bình; kè chắn sạt lở và ngập úng cục bộ khu dân cư thôn Thành Long 1 và thôn Chiềng Trám xã Cẩm Thành; đê bao chống ngập úng cục bộ ruộng lúa thôn Kim Mã 2, xã Cẩm Lương;
- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cẩm Thủy, các Sở, ngành liên quan giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ; trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khu vực Gò Nổi, xã Cẩm Thạch;
- Xử lý vết nứt trên tường bê tông khu vực nhà máy và đập chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du;
- Phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm định chất lượng công trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;
- Xây dựng các đường thi công vào, ra công trường phải đảm bảo theo quy định (có rãnh thoát nước...); có biện pháp chống bụi để giảm ảnh hưởng đối với dân cư khu vực hai bên đường.

- Thi công hoàn chỉnh đường dẫn vào, ra âu thuyền; lập Phương án vận hành âu thuyền, lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, UBND huyện Cẩm Thủy trước khi phê duyệt phương án để thực hiện.

2. Đối với các đơn vị liên quan:

Ghi nhận sự cố gắng, hợp tác chặt chẽ của UBND huyện Cẩm Thủy với Chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1. Để đảm bảo tích nước hồ chứa, giao các đơn vị:

- UBND huyện Cẩm Thủy:

+ Rà soát, làm rõ nguồn gốc đất khu vực Gò Nổi, xã Cẩm Thạch; tiếp tục củng cố hồ sơ để giải quyết khiếu nại của các hộ dân, yêu cầu xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2018;

+ Rà soát toàn bộ các hộ dân, các công trình, diện tích đất đai bị ảnh hưởng khi tích nước hồ chứa (nhất là các trường hợp còn có sai lệch về diện tích đất); phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại về GPMB trước khi tích nước. Trường hợp cưỡng chế phải xây dựng phương án cụ thể, lấy ý kiến của Tổ tư vấn (Tổ được thành lập theo Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với khu vực Gò Nổi, xã Cẩm Thạch, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế;

+ Tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết mở cát số 121;

+ Thay mặt UBND tỉnh giải quyết, tư vấn cho UBND huyện Cẩm Thủy giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1.


- Các Sở Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy, Chủ đầu tư dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 giải quyết các vướng mắc thuộc ngành mình phụ trách.

Các đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 15 tháng 6 năm 2018 để Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép tích nước hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; NN và PTNT;
- UBND huyện các huyện: Cẩm Thủy, Bá Thước, Hà Trung;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông;
- Ban Quản lý dự án Thăng Long;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ