

Số: 94 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về việc di chuyển tàu thuyền, lồng cá tại xã Hải Hà phục vụ thi công dự án Nhiệt điện 2 Nghi Sơn**

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra việc thực hiện di chuyển tàu thuyền, lồng cá tại xã Hải Hà phục vụ thi công dự án Nhiệt điện 2 Nghi Sơn. Cùng tham dự có Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia; Ban QLXD Khu vực Nghi Sơn; UBND xã Hải Hà; Công ty TNHH Điện Nghi Sơn II. Sau khi nghe UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 15/5/2018, các kiến nghị đề xuất; ý kiến các của các sở, ngành, đơn vị liên quan và của Công ty TNHH Điện Nghi Sơn II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ghi nhận các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã Hải Hà và các đơn vị liên quan đã cố gắng thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 15/5/2018. Kết quả đến nay đã phân công Lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo, ban hành kế hoạch di dời, tổ chức hội nghị với các ngành và xã Hải Hà thực hiện kế hoạch; đã hoàn thành cơ bản khu neo đậu hạ lưu cầu Yên Hòa và khu vực đầu Cồn Mom đủ điều kiện cho 416 phương tiện tàu thuyền neo đậu, đã hoàn thành các tuyến đường giao thông kết nối khu dân cư với bến; đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 667/681 hộ có ngư cụ và 169/407 hộ có tàu thuyền; hỗ trợ 322/334 hộ sản xuất muối với số tiền 877 triệu đồng,.... Tuy nhiên, công tác vận động ký cam kết tự di chuyển mới có 61 hộ ký trong tổng số 410 hộ và 85 phương tiện trong tổng số 416 phương tiện di chuyển đến khu neo đậu mới; một số hạng mục triển khai còn chậm; công tác tuyên truyền và vận động dân chưa đạt kết quả, UBND xã Hải Hà tổ chức họp với các chủ phương tiện nhưng chỉ có 63,9% hộ tham dự, cá biệt có thôn như Hà Tây số lượng tham dự chỉ đạt 25%; trong mấy ngày gần đây người dân đã tập trung đông người tại khu vực bờ đê và bến neo đậu cá cũ phản đối di chuyển tàu thuyền.... nguyên nhân là do sự phối hợp chỉ đạo của các đơn vị liên quan chưa nhịp nhàng, cấp xã cấp thôn chưa quyết liệt và chưa có giải pháp tuyên truyền hiệu quả.

Mặt bằng Cảng của nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đã được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức đền bù và giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Tuy nhiên, do quá trình triển khai

thực hiện dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 chậm, công tác quản lý đất đai và khu vực mặt nước bị buông lỏng nên các hộ dân xã Hải Hà đã phá dỡ và đục tường rào để đi lại qua khu vực mặt bằng và neo đậu tàu thuyền trên vùng nước đã được giao cho chủ đầu tư dẫn đến quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng của huyện Tĩnh Gia trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Đề bàn giao mặt bằng như cam kết của tỉnh với nhà đầu tư và việc di chuyển tàu thuyền, lồng cá ra khỏi vùng nước cảng, đảm bảo ổn định an ninh trật tự khu vực, yêu cầu:

1. UBND huyện Tĩnh Gia:

- Tập hợp đầy đủ hồ sơ đền bù và bàn giao mặt bằng để phục vụ cho các công tác khác khi có yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN khẩn trương làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH Điện Nghi Sơn II (ngay trong ngày thứ 3, 29/5/2018) để thống nhất phương án kỹ thuật, kết cấu các hạng mục, kế hoạch xây dựng tường rào, hào ngăn cách, rào thép gai, đường công vụ, nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thi công của Cảng nhiệt điện Nghi Sơn 2 và để hỗ trợ công tác di chuyển tàu thuyền, lồng cá, cưỡng chế đối với các đối tượng chống đối.

- Chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự để thi công tường bao và hệ thống hàng rào ngăn cách tại mặt bằng khu vực cảng và các công trình thủy dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ tàu cá di chuyển đến vị trí neo đậu mới. Quá trình di chuyển nếu phát hiện luồng tàu bị bồi lắng, báo cáo kịp thời báo cáo để nạo vét cho phù hợp.

- Khẩn trương và cương quyết thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 22 hộ nuôi cá lồng trái phép.

2. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chủ động phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia làm việc với Công ty TNHH Điện Nghi Sơn II để thống nhất phương án xây dựng hàng rào an ninh khu vực nhà máy, và rà soát các hồ sơ bàn giao mặt bằng theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: trong thời gian tới tình hình trật tự sẽ diễn biến phức tạp hơn, đề nghị tăng cường lực lượng bám sát cơ sở không để xảy ra các tình huống “đột xuất bất ngờ”, phân loại đối tượng và tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện có giải pháp phù hợp. Tham gia xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự để thi công tường bao, hệ thống hàng rào ngăn cách tại mặt bằng khu vực cảng và các công trình thủy dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2; chủ động có phương án xử lý đối với các đối tượng quá khích và các đối tượng đập phá hoặc cản trở thi công; khuyến khích các hộ dân tích cực ủng hộ chính sách của tỉnh, nhằm tạo chuyển biến trong việc di chuyển tàu thuyền, lồng cá, phục vụ thi công dự án.

4. Các đơn vị khác: Yêu cầu tiếp tục khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 15/5/2018.

5. Đề nghị Huyện ủy huyện Tĩnh Gia tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện và xã tuyên truyền vận động nhân dân hiệu quả, đặc biệt các chủ phương tiện tàu thuyền chấp hành quy định pháp luật, không tự động ra vào và phá hoại các tài sản của doanh nghiệp trong khu vực đất nhà nước đã giao cho họ quản lý.


6. Công ty TNHH Điện Nghi Sơn II: UBND các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Tuy nhiên, nếu không có sự phối hợp, chia sẻ của chủ đầu tư, thì sẽ rất khó thực hiện, chậm tiến độ, dẫn đến việc đầu tư dự án kém hiệu quả. Đề nghị chủ đầu tư chia sẻ, ủng hộ và phối kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền của tỉnh trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN;
- Đ/c Bí thư huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia;
- Đ/c Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hải Hà
- Ban QLXD Khu vực Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Điện Nghi Sơn II;
- UBND xã Hải Hà;
- Lưu: VT, THKH, CN.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ngô Hoàng Kỳ**

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000