

Số: 87 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về dự án Đường vành đai phía Tây và Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra tiến độ thi công và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai phía Tây và Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa; Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa và Tập đoàn xây dựng Miền Trung. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa và Tập đoàn xây dựng Miền Trung báo cáo tiến độ thi công công trình, các kiến nghị đề xuất, ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án Đường vành đai phía Tây

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành, Tuy nhiên, theo báo cáo của Nhà đầu tư khi thi công có nhiều hộ dân khu vực xã Đông Lĩnh cản trở thi công với lý do khi xử lý nền đất yếu đã làm rung, nứt nhà ở nhưng chưa được bồi thường và không cho thi công phần vỉa hè, rãnh thoát nước trên phạm vi tuyến nhánh lên cầu (phía bên phải, hướng từ Hà Nội vào) thuộc phường Hàm Rồng. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 07/CĐ-BGTVT ngày 09/5/2018, yêu cầu:

a) Các hộ dân cản trở thi công:

- Đối với vướng mắc của 05 hộ dân thuộc phường Hàm Rồng tại tuyến nhánh lên cầu (phía bên phải, hướng từ Hà Nội vào): Giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo rà soát phạm vi ranh giới đất của dân và khẩn trương giải quyết các vướng mắc; Nếu xác định đất nhà nước (đất vỉa hè, lưu không) thì chỉ đạo UBND phường Hàm Rồng tuyên truyền, thông báo các hộ dân không được cản trở và đảm bảo an ninh cho nhà thầu thi công trước ngày 25/5/2018.

- Đối với việc bồi thường lún nứt tại xã Đông Lĩnh:

+ UBND tỉnh đã nhiều lần cảnh báo với Nhà đầu tư về giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát có nguy cơ cao gây lún, nứt các công trình kiến trúc của

nhà dân và đề nghị báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép chuyển đổi giải pháp công nghệ phù hợp, nhưng Nhà đầu tư chậm trễ trong việc đề xuất giải pháp thi công nên việc các hộ dân gây cản trở thi công, trách nhiệm chính thuộc về Nhà đầu tư và Ban Quản lý dự án.

+ Giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo UBND xã Đông Lĩnh chủ trì cùng nhà đầu tư tổ chức mời các hộ dân bị ảnh hưởng rung nứt hợp thông báo về chế độ, chính sách, thời gian xử lý bồi thường hỗ trợ lún nứt (xác định vị trí ảnh hưởng, lập hồ sơ, trình phê duyệt,...), vận động nhân dân tạo điều kiện cho nhà thầu thi công song song với việc giải quyết bồi thường hỗ trợ nêu trên để đẩy nhanh tiến độ dự án.

+ Yêu cầu Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch cụ thể: thời gian hoàn thành hồ sơ xác định lún nứt, chi trả, thời gian thi công,..., cam kết bồi thường gửi UBND thành phố Thanh Hóa và phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đông Lĩnh chuẩn bị và tổ chức họp với các hộ dân trên.

+ UBND thành phố Thanh Hóa trên cơ sở kết quả buổi họp với dân và kế hoạch thực hiện của Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa bố trí lực lượng phối hợp, đảm bảo an toàn cho nhà thầu thi công.

- Đối với ảnh hưởng của đường dây viễn thông, cáp quang tại Km4+180, Km4+520: Hiện nay, không ảnh hưởng đến thi công, nhưng trong quá trình khai thác sẽ bị ảnh hưởng; giao UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng phương án di dời, đảm bảo tính không theo quy định.

b) Về tiến độ thi công: Yêu cầu Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa tập trung nhân lực, máy móc để thi công công trình; sửa chữa kịp thời tuyến đường vận chuyển vật liệu đoạn từ QL45 đến núi Ních.

c) Giao Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ thi công dự án, phân tích rõ trách nhiệm của các bên trong việc chậm tiến độ thực hiện dự án báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

2. Dự án Đại lộ Đông Tây

- Yêu cầu các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 82/TB-UBND ngày 11/5/2018 về việc Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị nghe báo cáo công tác GPMB và bố trí tái định cư Dự án đường vành đai Đông - Tây .

- Giao Sở Giao thông vận tải rà soát và đề xuất phương án vốn để bố trí cho UBND thành phố giải phóng mặt bằng hệ thống đường điện trên đoạn từ Km1+450 - Km1+895.

- Giao UBND huyện Đông Sơn khẩn trương di dời các ngôi mộ trên phạm vi đoạn tuyến từ Km0-Km0+150, đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/5/2018 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Sở: Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Ban QLDA giao thông 2 - Bộ GTVT;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ