

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4289 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 5 năm 2016

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
thực hiện dự án đường vành
đai phía Tây, thành phố
Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1536/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/4/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hoá (giai đoạn 1).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh đã có nhiều công văn chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB của dự án. Tuy nhiên, đến nay công tác GPMB của dự án vẫn rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, cụ thể: Đoạn từ Km0-Km6 UBND thành phố Thanh Hoá mới bàn giao được 2,48/6km (nhưng chỉ thi công được 1,1km, các đoạn còn lại không có đường vào thi công hoặc dân chưa cho triển khai vì còn thắc mắc về đơn giá đền bù hoa màu), còn lại 3,52km chưa bàn giao mặt bằng (do vướng 297 hộ, 09 tổ chức chưa kiểm kê xong); đoạn từ Km6-Km14+632, UBND thành phố Thanh Hoá mới bàn giao được 2,67/3,53km (nhưng chỉ thi công được 2,22km), còn lại vướng 17 hộ dân xã Đông Vinh (đoạn từ Km13+100-Km13+175), đoạn qua khu vực đất thổ cư xã Quảng Thịnh (dài 782m), UBND huyện Đông Sơn mới bàn giao được 4,8/5,1km (nhưng chỉ thi công được 3,7km, do đoạn từ Km10+200-Km11+300 không có đường vào thi công), còn vướng 08 hộ dân xã Đông Quang, cây xăng Ngọc Hà xã Đông Văn). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu.

1. UBND thành phố Thanh Hoá, UBND huyện Đông Sơn làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện GPMB của dự án chậm tiến độ để xử lý theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo tích cực các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức kiểm kê bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, trước mắt tập trung bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến sau:

+ Địa bàn Thành phố Thanh Hoá: Bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp tại phường Đông Thọ, Đông Cương, xã Đông Lĩnh; đất thổ cư khu vực ngã ba Đình Hương, nút giao với QL47, cây xăng Hàm Rồng, trụ sở Kiểm lâm Thanh Hoá, các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện 35kv, đường ống cấp nước, cáp quang, điện thoại,...); 17 hộ dân xã Đông Vinh.

+ Địa bàn Huyện Đông Sơn: Bàn giao mặt bằng khu vực 08 hộ dân xã Đông Quang, cây xăng Ngọc Hà xã Đông Văn.


2. Đề nghị các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, chủ động khẩn trương giải quyết các kiến nghị trong bồi thường, GPMB của các huyện, sớm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự án, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG

The image shows a circular official stamp of the Thanh Hoá Provincial People's Committee (UBND tỉnh Thanh Hoá) with a handwritten signature in black ink over it. The signature appears to be 'Ngô Hoàng Kỳ'.

Ngô Hoàng Kỳ