

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành,
Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ,
xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 16448/UBND-VHXX ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh dự án;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Số 4418/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, số 4366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, số 531/QĐ-UBND ngày 16/02/2023, số 3347/QĐ-UBND ngày 22/10/2025;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7065/STC-TĐ ngày 16/6/2026 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra ngày 12/6/2026); đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn tại Tờ trình số 12/TTr-BQLDANS ngày 04/11/2025 (kèm theo hồ sơ) về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn (Nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa¹).

¹Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực hiện
- + Theo quyết định phê duyệt dự án: Hoàn thành trước ngày 30/11/2025.
- + Ngày khởi công: 25/7/2018; ngày hoàn thành: 30/12/2024; ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 04/6/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	43.597.498.000	33.991.263.000
1	Chi phí BT GPMB	776.918.000	766.918.000
2	Chi phí xây dựng + HMC + Bảo hiểm CT	32.968.762.000	28.031.711.000
3	Chi phí nội thất	2.558.200.000	1.817.800.000
4	Quản lý dự án	659.469.000	471.928.000
5	Tư vấn đầu tư xây dựng	3.422.136.000	2.792.512.000
6	Chi phí khác	226.160.000	110.394.000
7	Dự phòng	2.985.853.000	

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	43.597.000.000	33.991.263.000
1	Vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn (cũ) và các nguồn huy động hợp pháp khác	12.503.000.000	12.502.918.000
-	<i>Vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn (cũ)</i>		<i>12.302.918.000</i>
-	<i>Nguồn xã hội hóa</i>		<i>200.000.000</i>
2	Vốn ngân sách tỉnh	31.094.000.000	21.488.345.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
- 3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- 3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 33.991.263.000 đồng.
5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	33.991.263.000	
1	Vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn (cũ) và các nguồn huy động hợp pháp khác	12.502.918.000	
-	<i>Vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn (cũ)</i>	<i>12.302.918.000</i>	
-	<i>Nguồn xã hội hóa</i>	<i>200.000.000</i>	
2	Vốn ngân sách tỉnh	21.488.345.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 16/12/2025

- Tổng nợ phải thu: 38.907.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 3.805.452.000 đồng.

Chi tiết công nợ phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 12/6/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước số vốn cấp phát thừa (38.907.000 đồng) và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu (3.805.452.000 đồng) để thanh toán cho các đối tượng công nợ theo quy định.

1.4. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế được Sở Tài chính nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra ngày 12/6/2026; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/6/2026. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm hạn chế tối đa các tồn tại, hạn chế tương tự tại các dự án khác.

2. Các nghiệp vụ khác: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho Bạc nhà Nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP và các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng