

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh dự án Nâng cấp
tuyến đường giao thông từ bản
Nà Ôn đi bản Cò Cài, xã Trung
Lý, huyện Mường Lát.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường Lát;
- UBND xã Trung Lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 11/TTr-QLDA ngày 17/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường Lát (chủ đầu tư) về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ôn đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 166/STC-TĐ ngày 09/01/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, bão, lũ...) theo đề nghị của chủ đầu tư (hoàn thành dự án trong năm 2026).

2. Giao UBND xã Trung Lý làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án; tiến hành rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB tại dự án, lập kế hoạch cụ thể thực hiện công tác bồi thường GPMB; trong đó yêu cầu: Tiến độ thực hiện công tác GPMB phải thực hiện khẩn trương, có giải pháp để hoàn thành công tác GPMB chậm nhất trong tháng 5/2026, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước **ngày 25/01/2026** (bao gồm cả cam kết về tiến độ hoàn thành công tác GPMB của dự án); đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện. Chủ tịch UBND xã Trung Lý chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.

3. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Trung Lý, giao chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại của dự án, tính toán cụ thể về thời gian, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án trên (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và nội dung khác nếu cần thiết) gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan, xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước **ngày 25/01/2026**. Tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng của Dự án trên (điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong TMĐT dự án) đảm bảo theo quy định của pháp luật và không vượt TMĐT của dự án được phê duyệt; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm