

Số: /UBND-TD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v trả lời sau kết quả rà soát
đơn của ông Lê Văn Lân và
một số công dân thôn Duyên
Thượng 1, xã Định Liên,
huyện Yên Định.

Kính gửi: Ông Lê Văn Lân và một số công dân
thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên, huyện Yên Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 102/BC-TTTH ngày 15/01/2025 của Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đơn phản ánh, kiến nghị của ông Lê Văn Lân và một số công dân thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên, huyện Yên Định. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

A. NỘI DUNG ĐƠN CỦA CÔNG DÂN

Ngày 22/8/2024, Chủ tịch UBND huyện Yên Định ban hành Kết luận số 01/KL-UBND về việc giải quyết nội dung tố cáo, phản ánh của ông Lê Văn Lân và một số công dân ở thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên, huyện Yên Định.

Ông Lê Văn Lân và một số công dân không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Định nên tiếp tục có đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung:

1. Nội dung thứ nhất: Công dân phản ánh, kiến nghị thôn quyết toán khối lượng thép D10 với số lượng 29,5 cây vào công trình, nhưng thực tế không sử dụng vào tấm đan. Công dân đề nghị làm rõ về số lượng thép trên sử dụng vào đâu.

2. Nội dung thứ hai: Công dân phản ánh, kiến nghị về khối lượng xi măng cấp trên hỗ trợ là 15 tấn để sử dụng vào công trình, thôn chỉ sử dụng hết 10,5 tấn nhưng vẫn quyết toán là 15 tấn, đề nghị làm rõ phần còn lại 4,5 tấn sử dụng vào đâu.

3. Nội dung thứ ba: Công dân cho rằng công trình công từ nhà ông Khải sang nhà bà Lốc đã được đầu tư từ năm 2020, đã được quyết toán nhưng vẫn đưa vào quyết toán công trình nương xây dựng năm 2021, là vi phạm pháp luật.

4. Nội dung thứ tư: Công dân phản ánh, kiến nghị làm rõ số tiền phạt 4.600.000 đồng của hộ ông Tiến Thủy do làm hư hỏng đường nhưng không đưa vào khoản thu mà lại quyết toán vào khối lượng công trình tấm đan thôn Duyên Thượng 1 năm 2021 là vi phạm pháp luật.

5. Nội dung thứ năm: Công dân phản ánh trong quyết toán với nhân dân là 134 xe dọn vệ sinh, nhưng thực tế không đúng 134 xe, là quyết toán không đúng.

6. Nội dung thứ sáu: Công dân phản ánh, theo quyết toán công trình khối lượng thép D6 là 2.347kg, nhưng thực tế tổ bà Hiền làm Tổ trưởng nhận 98,6kg thép D6 để làm tấm đan nhưng thực tế không sử dụng vào công trình là vi phạm pháp luật.

7. Nội dung thứ bảy: Công dân phản ánh, khi quyết toán khối lượng nhân công của tổ bà Hiền đã quyết toán phần tấm đan của Đình Làng và tổ khác mang đến là quyết toán không, vi phạm pháp luật.

8. Nội dung thứ tám: Công dân phản ánh thôn Duyên Thượng 1 sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân và tiền hỗ trợ của cấp trên để xây dựng công trình thôn nhưng đã vi phạm, cụ thể: Đề nghị làm rõ nguồn thu nhân dân đóng góp để sử dụng đầu tư tấm đan nắp đây mương thôn Duyên Thượng 1, gồm: 673.200.000 đồng (vụ 5 là 324.400.000 đồng và vụ 10 là 348.800.000 đồng), 15 tấn xi măng cấp trên hỗ trợ tương ứng 21.000.000 đồng, 100.000.000 đồng huyện Yên Định thưởng và 10.000.000 đồng xã thưởng nông thôn mới, tổng tiền 804.200.000 đồng. Theo quyết toán công trình là 369.107.000 đồng, còn lại 435.093.000 đồng thôn sử dụng vào mục đích gì; công dân yêu cầu làm rõ nội dung trên.

9. Nội dung thứ chín: Công dân phản ánh, kiến nghị thêm 04 nội dung mới, thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của UBND huyện Yên Định, gồm:

(1) Đề nghị làm rõ 100.000.000 đồng huyện thưởng nông thôn mới và 10.000.000 đồng xã thưởng nông thôn mới sử dụng vào đâu.

(2) Phản ánh, kiến nghị tổ bà Hiền nhận 5kg thép ly không sử dụng vào công trình nhưng vẫn thực hiện quyết toán là không đúng quy định (tổ này là tổ Bí Thư và tổ Thôn trưởng).

(3) Công trình mương thôn Duyên Thượng 1 sử dụng gạch là 10.660 viên gồm: 6.280 viên gạch đỏ và 4.380 viên gạch không nung, tương đương với khối lượng quyết toán là 33m³ nhưng thực tế tổ ông Tiên (tổ 12) không xây dựng vẫn có khối lượng quyết toán và tổ ông Ngọc có xây nhưng khối lượng thấp hơn khối lượng quyết toán là không đúng.

(4) Phản ánh tại thời điểm xây dựng công trình giá vật liệu (cát, sỏi) theo giá thị trường là 120.000 đồng/m³ và 130.000 đồng/m³, nhưng quyết toán là 170.000/m³ là vi phạm quy định.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT

I. Kết quả giải quyết của UBND huyện Yên Định

Ngày 22/8/2024, Chủ tịch UBND huyện Yên Định ban hành Kết luận số 01/KL-UBND về giải quyết nội dung tố cáo, phản ánh của ông Lê Văn Lân và một số công dân ở thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên, huyện Yên Định, theo kết luận:

1. Nội dung thứ nhất: Công dân phản ánh, kiến nghị thôn quyết toán khối lượng thép D10 với số lượng 29,5 cây vào công trình, nhưng thực tế không

sử dụng vào tấm đan. Công dân đề nghị làm rõ về số lượng thép trên sử dụng vào đâu.

Số lượng thép D10 thực tế sử dụng vào công trình là 28,5 cây được cắt thành từng đoạn 10-15cm đóng vào tường hộ dân để gác tấm đan bê tông. Thôn quyết toán thừa 01 cây vào công trình, tương ứng số tiền 117.000 đồng, đã được UBND huyện Yên Định kiến nghị thu hồi về tài khoản chờ xử lý của UBND xã Định Liên để xử lý theo quy định.

2. Nội dung thứ hai: Công dân phản ánh, kiến nghị về khối lượng xi măng cấp trên hồ trợ là 15 tấn để sử dụng vào công trình, thôn chỉ sử dụng hết 10,5 tấn nhưng vẫn quyết toán là 15 tấn, đề nghị làm rõ phần còn lại 4,5 tấn sử dụng vào đâu. Số lượng 4,5 tấn xi măng (90 bao) thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên hồ trợ được thôn cấp cho Tổ số 12 - tổ ông Tiến dùng để nâng cấp một số tuyến lều bị hư hỏng, xuống cấp (phần phát sinh do tổ ông Tiến đề nghị thôn nâng cấp một số tuyến lều bị hư hỏng, xuống cấp). Nội dung công dân phản ánh thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên được hồ trợ 15 tấn xi măng, chỉ sử dụng hết 10,5 tấn xi măng nhưng vẫn quyết toán 15 tấn xi măng là không đúng.

3. Nội dung thứ ba: Công dân cho rằng công trình cổng từ nhà ông Khải sang nhà bà Lốc đã được đầu tư từ năm 2020, đã được quyết toán nhưng vẫn đưa vào quyết toán công trình nương xây dựng năm 2021, là vi phạm pháp luật. Nội dung công dân phản ánh là không đúng.

4. Nội dung thứ tư: Công dân phản ánh, kiến nghị làm rõ số tiền phạt 4.600.000 đồng của hộ ông Tiến Thủy do làm hư hỏng đường nhưng không đưa vào khoản thu mà lại quyết toán vào khối lượng công trình tấm đan thôn Duyên Thượng 1 năm 2021 là vi phạm pháp luật. Nội dung công dân phản ánh số tiền phạt 4.600.000 đồng đưa vào quyết toán công trình là không đúng.

5. Nội dung thứ năm: Công dân phản ánh trong quyết toán với nhân dân là 134 xe dọn vệ sinh, nhưng thực tế không đúng 134 xe, là quyết toán không đúng. Nội dung công dân phản ánh là không đúng.

6. Nội dung thứ sáu: Công dân phản ánh, theo quyết toán công trình khối lượng thép D6 là 2.347kg, nhưng thực tế tổ bà Hiền làm tổ trưởng nhận 98,6kg thép D6 để làm tấm đan nhưng thực tế không sử dụng vào công trình là vi phạm pháp luật. Nội dung công dân phản ánh là có cơ sở.

7. Nội dung thứ bảy: Công dân phản ánh, khi quyết toán khối lượng nhân công của tổ bà Hiền đã quyết toán phần tấm đan của Đình Làng và tổ khác mang đến là quyết toán không, vi phạm pháp luật.

Việc ông Toán có chỉ ông Trung, ông Loan, ông Truan lấy vật liệu từ Đình Làng về làm tấm đan nắp đan đoạn nhà ông Tường là đúng, số vật liệu 1,02m³, số tiền 623.000 đồng. Khi nghiệm thu thanh toán, tổ đưa đoạn nhà ông Tường vào nghiệm thu thanh toán là trùng lắp, nên phải thu hồi tiếp 591.000 đồng. Tổng số tiền phải thu hồi 1.214.000 đồng. Nội dung phản ánh là đúng.

8. Nội dung thứ tám: Công dân phản ánh thôn Duyên Thượng 1 sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân và tiền hỗ trợ cấp trên để xây dựng công trình thôn nhưng đã vi phạm cụ thể: Đề nghị làm rõ nguồn thu nhân dân đóng góp để sử dụng đầu tư tẩm đan nắp đậy mương thôn Duyên Thượng 1, gồm: 673.200.000 đồng (324.400.000 đồng vụ 5 và vụ 10 là 348.800.000 đồng), 15 tấn xi măng cấp trên hỗ trợ tương ứng 21.000.000 đồng, 100.000.000 đồng huyện Yên Định thưởng và 10.000.000 đồng xã thưởng nông thôn mới, tổng tiền 804.200.000 đồng. Theo quyết toán công trình là 369.107.000 đồng, còn lại 435.093.000 đồng thôn sử dụng vào mục đích gì; công dân yêu cầu làm rõ nội dung trên.

Tổng số tiền đóng góp thôn thu đến tháng 3/2024 là 642.200.000 đồng (vụ 5 có 1.628 khẩu, thu được 325.600.000 đồng/1.628 khẩu; vụ 10 có 1.647 khẩu, thu được 316.600.000 đồng/1.583 khẩu), còn 64 khẩu chưa thu được.

Số tiền thôn đã thanh toán đến thời điểm UBND huyện Yên Định kiểm tra là 507.328.000 đồng, gồm: Thanh toán chi phí xây dựng mương cho các tổ là 365.595.000 đồng; thanh toán chi phí chỉnh trang khu dân cư và mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa thôn 141.413.000 đồng; số tiền còn lại bà Hương (Bí thư chi bộ) đứng tên gửi tiết kiệm Ngân hàng 134.000.000 đồng.

Việc thôn lập Dự toán và lên phương án thu không sát đúng với thực tế, quá trình thi công phần việc có phát sinh dẫn đến thu không đủ chi, hình thức công khai chưa rõ ràng, tiếp tục vận động thu tiếp vụ 10/2021 lại chi cho chỉnh trang khu dân cư, mua sắm, số tiền còn lại gửi ngân hàng là không đảm bảo công khai, minh bạch, thiếu khách quan, dẫn đến mất lòng tin trong nhân dân. Nội dung công dân phản ánh là có cơ sở.

II. Kết quả rà soát của Thanh tra tỉnh

1. Nội dung thứ nhất: Công dân phản ánh, kiến nghị thôn quyết toán khối lượng thép D10 với số lượng 29,5 cây vào công trình, nhưng thực tế không sử dụng vào tẩm đan. Công dân đề nghị làm rõ về số lượng sắt trên sử dụng vào đâu.

Kiểm tra cho thấy:

- Theo phương án của thôn Duyên Thượng 1 được thể hiện tại các Biên bản hội nghị thôn và Biên bản họp công tác mặt trận mở rộng năm 2021, cho thấy: Không có dự toán, phương án sử dụng thép D10 vào thi công công trình.

- Khối lượng thép D10 phân cho các tổ để thi công công trình là 28,5 cây, cụ thể: Tổ số 1, tổ bà Quang sử dụng 03 cây; Tổ số 4, tổ bà Ngọc sử dụng 03 cây; Tổ số 5, tổ bà Loan sử dụng 02 cây; Tổ số 7, tổ ông Ngọc sử dụng 07 cây; Tổ số 8, tổ ông Niềm sử dụng 02 cây; Tổ số 9, tổ bà Yên sử dụng 02 cây; Tổ số 10, tổ bà Hiền sử dụng 2,5 cây; Tổ số 11, tổ bà Tiến sử dụng 2,5 cây; Tổ số 11, tổ ông Tiến sử dụng 3,5 cây.

- Khối lượng thép D10 khi quyết toán công trình là 29,5 cây.

Như vậy, thôn quyết toán thừa 01 cây vào công trình, tương ứng số tiền 117.000 đồng, là không đúng quy định; số tiền này đã được Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định kiến nghị thu hồi về tài khoản chờ xử lý của UBND xã Định Liên để xử lý theo quy định.

- Theo kết quả kiểm tra xác suất thực tế thi công công trình của Đoàn kiểm tra UBND huyện Yên Định tại một số vị trí, cho thấy: Công trình xây lắp tấm đan các tuyến đường mương trong thôn có sử dụng thép D10 đóng vào tường các hộ dân đối với vị trí rãnh thoát nước hẹp để gác tấm đan, kích thước thép D10 đóng vào tường từ 10cm đến 15cm.

Theo báo cáo của thôn Duyên Thượng 1, trong quá trình thi công do các rãnh thoát nước nhiều đoạn có chiều rộng rãnh nhỏ, nếu xây tường gạch để gác tấm đan bê tông thì sẽ thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, vì những lý do trên nên Tiểu ban xây dựng thôn Duyên Thượng 1 (gồm các ông, bà: Lê Thị Hương, Bí thư chi bộ - Trưởng tiểu ban; Lê Minh Thịnh, Chi hội trưởng Cựu chiến binh - Phó Tiểu ban; Lê Trí Thanh, Chi Hội trưởng Hội người cao tuổi; ông Lê Đình Noãn; bà Trịnh Thị Yên) quyết định sử dụng phương án dùng thép D10 cắt nhỏ từ 10-15cm làm đỉnh đóng vào tường hộ dân để gác tấm đan.

Như vậy, khi thực hiện thi công công trình các tổ có sử dụng thép D10 được cắt nhỏ từ 10-15cm làm đỉnh đóng vào tường hộ dân để gác tấm đan bê tông. Tuy nhiên, do kiểm tra xác suất nên không xác định được khối lượng cụ thể thép D10 sử dụng vào công trình; việc Tiểu ban chỉ đạo xây dựng thôn không xin ý kiến nhân dân trước khi thực hiện là vi phạm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Nội dung công dân phản ánh thôn quyết toán khối lượng thép D10 với số lượng 29,5 cây vào công trình, nhưng thực tế không sử dụng vào tấm đan là có cơ sở (thôn không sử dụng vào tấm đan, thôn có sử dụng thép D10 cho công trình để gác tấm đan).

2. Nội dung thứ hai: Công dân phản ánh, kiến nghị về khối lượng xi măng cấp trên hỗ trợ là 15 tấn để sử dụng công trình, thôn chỉ sử dụng hết 10,5 tấn nhưng vẫn quyết toán là 15 tấn, đề nghị làm rõ phần còn lại 4,5 tấn sử dụng vào đâu.

Kiểm tra cho thấy:

Thôn Duyên Thượng 1, được UBND xã Định Liên hỗ trợ xi măng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 15 tấn (300 bao xi măng) chia làm 2 đợt: Đợt 1 giao cho thôn 12 tấn (tập kết tại nhà Trung Lan 6 tấn, nhà ông Dật 3 tấn, nhà ông Tiến 3 tấn); đợt 2 thôn được cấp 3 tấn lưu kho tại nhà Trường Thủy.

- Về việc cấp xi măng cho các tổ: Theo hồ sơ cấp xi măng cho các tổ lưu tại Thôn Duyên Thượng 1, cho thấy: Tổ số 5 - tổ bà Loan 3 tấn (60 bao) trong

Sổ nhật ký theo dõi cấp vật liệu ngày 15/6/2021; Tổ số 6 - tổ bà Súng 3,95 tấn (79 bao) trong Sổ nhật ký theo dõi cấp vật liệu ngày 15/6/2021; Tổ số 10 - tổ bà Hiền 3,55 tấn (71 bao) trong Sổ nhật ký theo dõi cấp vật liệu ngày 13/6/2021; Tổ số 12 - tổ ông Tiến 4,5 tấn (90 bao) trong Sổ nhật ký theo dõi cấp vật liệu ngày 25/6/2021.

- Về việc sử dụng xi măng cho thi công công trình: Theo báo cáo của thôn Duyên Thượng 1, thôn sử dụng 15 tấn xi măng được hỗ trợ vào 02 loại công trình, cụ thể:

+ Sử dụng 10,5 tấn vào thi công công trình xây dựng lấp đầy bê tông tấm đan các tuyến mương trong thôn;

+ Sử dụng 4,5 xi măng tấn để sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lè bị hư hỏng, xuống cấp và đổ bê tông mặt cống thoát nước từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc.

Kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định cho thấy, có sử dụng xi măng để sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lè bị hư hỏng, xuống cấp và đổ bê tông mặt cống thoát nước từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc.

Việc sử dụng xi măng để sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lè bị hư hỏng, xuống cấp và đổ bê tông mặt cống thoát nước từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc là không có trong phương án của thôn và không xin ý kiến của nhân dân trong thôn.

Theo báo cáo của thôn, khi thi công do một số tuyến lè bị hư hỏng, xuống cấp và phần bê tông mặt cống thoát nước từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc hư hỏng nên tổ ông Tiến đề xuất sửa chữa và sau khi kiểm tra thực tế việc đề xuất của tổ ông Tiến, Tiểu Ban xây dựng thôn Duyên Thượng 1 thống nhất sửa chữa và quyết định dùng 4,5 tấn xi măng được hỗ trợ để thực hiện sửa chữa.

Như vậy, việc tiểu Ban xây dựng thôn Duyên Thượng 1 sử dụng 4,5 tấn xi măng để sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lè bị hư hỏng, xuống cấp và đổ bê tông mặt cống thoát nước từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc; không có trong phương án, không xin ý kiến nhân dân, là vi phạm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

3. Nội dung thứ ba: Công dân phản ánh công trình cống từ nhà ông Khải sang nhà bà Lốc đã được đầu tư từ năm 2020, đã được quyết toán nhưng vẫn đưa vào quyết toán công trình mương xây dựng năm 2021, là vi phạm pháp luật.

Kiểm tra cho thấy:

Công trình cống từ nhà ông Khải sang nhà bà Lốc đã được HTX nông nghiệp xã Định Liên mức mương khơi thông dòng chảy, hạ ống cống bê tông tròn, sau đó lấp đất, HTX nông nghiệp không thực hiện đổ bê tông.

- Theo trình bày của ông Lê Văn Tiến, tổ trưởng tổ 12: Phần cống thoát nước đoạn nhà ông Khải sang nhà bà Lốc trước đây là do HTX nông nghiệp xã Định Liên mức mương khơi thông dòng chảy, tự hạ ống cống bê tông tròn, sau

đổ lấp đất; riêng phần bê tông mặt cống được đổ trong tổng số 90 bao xi măng hỗ trợ, do Tổ 12 nhận của thôn.

- Theo trình bày của ông Lưu Tài Sáng (Chủ nhiệm HTX), ông Lưu Minh Dân (Phó Chủ nhiệm HTX), bà Lê Thị Thiên (Kế toán HTX): Việc nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy được thực hiện theo Nghị quyết và ý kiến cử tri, thực hiện trên toàn tuyến không phải mình vị trí đoạn cống nhà ông Khải, bà Lốc; HTX thuê máy móc nạo vét kênh mương, đoạn nhà ông Khải sang bà Lốc chỉ nạo vét, khơi thông cống, hạ cống tròn rồi lấp đất. Đối với phần đổ bê tông mặt cống HTX không làm mà do thôn thực hiện và chi trả từ nguồn vốn của thôn.

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán tuyến mương từ hộ bà Thả đến hộ Khải Hân tháng 6/2021 của HTX Định Liên không có việc chi trả tiền đổ bê tông cống, lề đường, chỉ thanh toán nghiệm thu khối lượng nạo vét và chi trả giờ máy xúc.

- Theo trình bày của ông Nguyễn Phùng Quyết (Nguyên Bí thư thôn): Tôi nghỉ công tác từ ngày 26/10/2020, phần bê tông qua cống đoạn nhà ông Khải sang bà Lốc là do thôn làm, phần nạo vét, khơi thông dòng chảy là do HTX nông nghiệp làm.

- Tại biên bản nghiệm thu ngày 27/6/2022 đối với phần phát sinh cho tổ ông Tiến (tổ 12) có nghiệm thu bê tông mặt cống qua đường từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc.

Như vậy, đoạn cống thoát nước từ nhà ông Khải đến nhà bà Lốc do Tổ ông Tiến (tổ 12) đổ bê tông mặt, đã được nghiệm thu, được xác nhận của HTX và các cá nhân có liên quan.

Nội dung công dân phản ánh công trình cống từ nhà ông Khải sang nhà bà Lốc đã được đầu tư từ năm 2020, đã được quyết toán nhưng vẫn đưa vào quyết toán công trình xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn năm 2021 là không có cơ sở.

4. Nội dung thứ tư: Công dân phản ánh, kiến nghị làm rõ số tiền phạt 4.600.000 đồng của hộ ông Tiến Thủy do làm hư hỏng đường nhưng không đưa vào khoản thu mà lại quyết toán vào khối lượng công trình tấm đan thôn Duyên Thượng 1 năm 2021 là vi phạm pháp luật.

Kiểm tra cho thấy:

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và xác minh của Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định cho thấy, số tiền phạt nhà Tiến Thủy thực tế là 4.500.000 đồng; hộ Tiến Thủy và đại diện Công ty bê tông Việt Mỹ nộp cho ông Tiến (tổ trưởng tổ 12), tổ đã lập biên bản và có sự chứng kiến của ông Nguyễn Phùng Quyết (Bí thư chi bộ); ông Lê Trọng Hiếu (nguyên Phó Công an xã) là người lập biên bản với chủ xe về vi phạm lĩnh vực giao thông số tiền 4.500.000 đồng. Theo trình bày của ông Tiến, ông Quyết: Do xe làm hư hỏng đường bê tông của thôn, hộ Tiến Thủy và đại diện Công ty bê tông Việt Mỹ đã đền bù số tiền 4.500.000

đồng, để khắc phục ngay phần hư hỏng, thôn đã thống nhất không nộp vào quỹ thôn mà để lại Tổ 12 (tổ ông Tiến) tự thuê sửa chữa.

Xác minh cho thấy, ông Lê Văn Tiến thuê ông Lê Văn Long tự làm và trả tiền công cho ông Long số tiền 4.300.000 đồng và chi 200.000 đồng cho công giám sát (ông Lê Văn Tiến, ông Lê Văn Chi nhận tiền), từ đoạn nhà Bình Duyên xuống nhà Lan Anh do xe làm hư hỏng.

Kiểm tra cho thấy, khi thực hiện thi công công trình xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn, không thực hiện thi công lại và cũng không quyết toán vào công trình đối với đoạn sửa chữa từ tiền phạt.

Nội dung công dân phản ánh dùng số tiền phạt 4.600.000 đồng đưa vào quyết toán công trình xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn, là không có cơ sở.

5. Nội dung thứ năm: Công dân phản ánh trong quyết toán với nhân dân là 134 xe dọn vệ sinh, nhưng thực tế không đúng 134 xe, là quyết toán không đúng.

Kiểm tra cho thấy:

Theo trình bày của ông, bà tổ trưởng của 12 tổ cho thấy, tổng số có 134 chuyến xe dọn vệ sinh, gồm: Có 110 chuyến dọn đất đá thải và 24 chuyến chạy vật liệu cát, đá, xi măng từ tổ này sang tổ khác, cụ thể: Thôn thuê ông Liên 60 chuyến; thuê ông Bình 50 chuyến; Tổ số 1 - tổ bà Quang tự vận chuyển 03 chuyến; Tổ số 2 - tổ ông Giang tự vận chuyển 12 chuyến; Tổ số 9 - tổ bà Yên tự vận chuyển 02 chuyến; Tổ số 12 - tổ ông Tri tự vận chuyển 07 chuyến. Các ông, bà tổ trưởng, người được thuê vận chuyển xác nhận số chuyến chạy và số tiền nhận từ thôn trưởng.

Nội dung công dân phản ánh trong quyết toán với nhân dân là 134 xe dọn vệ sinh, nhưng thực tế không đúng 134 xe, là không có cơ sở.

6. Nội dung thứ sáu: Công dân phản ánh, theo quyết toán công trình khối lượng thép D6 là 2.347kg, nhưng thực tế tổ bà Hiền làm tổ trưởng nhận 98,6kg thép D6 để làm tấm đan nhưng thực tế không sử dụng vào công trình là vi phạm pháp luật.

Kiểm tra cho thấy:

a) Việc thi công tấm đan của 12 tổ

Theo Biên bản họp chuẩn bị công tác nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ngày 02/7/2021 của thôn Duyên Thượng 1, thống nhất: Tấm đan dày 80mm; tấm đan rộng 45cm trở lên bố trí thép 4 thanh dọc, 5 thanh ngang; tấm đan rộng dưới 45cm không bố trí thép.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã kiểm tra xác xuất 23 vị trí tấm đan và tính trung bình cho thấy, khối lượng thép D6 thi công công trình thiếu so với phương án và các tổ nhận là 306,05kg, tương ứng số tiền 5.454.500 đồng.

Theo báo cáo của thôn Duyên Thượng 1 và một số tổ nhận thi công: Việc thiếu thép D6 là do một số vị trí tấm đan dưới 45cm các tổ vẫn bố trí thép nên có bớt thép của tấm đan trên 45 cm để bỏ cho tấm đan dưới 45cm.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã kiểm tra xác xuất một số tấm đan dưới 45cm cho thấy có sử dụng thép D6.

Việc các tổ thi công các tấm đan chưa thực hiện đúng như phương án đã được thôn thống nhất và công khai với nhân dân, theo đó các tổ không được thanh toán và nghiệm thu đối với các tấm đan dưới 45cm có bố trí thép D6.

b) Việc thi công thép D6 của tổ số 10 - tổ bà Hiền

Kiểm tra cho thấy, tổ bà Hiền được cấp 92,6kg (nhận từ thôn 65,6kg và nhận từ tổ số 7 - tổ ông Ngọc 27kg).

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã thực hiện kiểm tra toàn bộ phần khối lượng do tổ bà Hiền thi công cho thấy:

- Đối với tấm đan từ 45cm trở lên: Chỉ có 12,17m² thực hiện bố trí thép và khối lượng thép bình quân là 2,62kg/1m² tương ứng với tổng khối lượng bà Hiền dùng vào tấm đan là 31,89kg (2,62kg/1m² x diện tích 12,17m²).

- Đối với tấm đan có chiều rộng dưới 45cm: Kiểm tra xác xuất cho thấy, thực tế có thép D6, với tổng diện tích 9,42m².

Như vậy, khi thực hiện thi công tổ bà Hiền thi công không đúng với phương án được duyệt, cụ thể: Phương án được duyệt không sử dụng cốt thép D6 đối với tấm đan dưới 45cm nhưng tổ bà Hiền có sử dụng cốt thép D6; phương án được duyệt có sử dụng cốt thép D6 đối với tấm đan trên 45 cm, nhưng thực tế tổ bà Hiền không sử dụng thép D6 đầy đủ cho các tấm đan trên 45cm.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã kiến nghị không cho thanh toán đối với khối lượng thép thi công không đúng phương án và chỉ được thanh toán khối lượng thép D6 là 31,89kg thi công đúng phương án, số thép không được thanh toán là 60,71kg (92,6kg - 31,89kg) tương ứng số tiền 1.081.000 đồng. UBND huyện Yên Định đã kiến nghị Tổ bà Hiền đã nộp lại số tiền vào tài khoản chờ xử lý của UBND xã Định Liên số tiền là 1.081.000 đồng.

Nội dung ông dân phản ánh tổ bà Hiền không thi công thép D6 vào tấm đan là có đúng, có sai.

7. Nội dung thứ bảy: Công dân phản ánh, khi quyết toán khối lượng nhân công của tổ bà Hiền đã quyết toán phần tấm đan của Đình Làng và tổ khác mang đến là quyết toán không, vi phạm pháp luật.

Kiểm tra cho thấy:

- Về vật liệu ở Đình làng: Tổ bà Hiền lấy vật liệu tập kết ở Đình Làng về làm tấm đan đoạn nhà ông Trung, ông Loan, ông Truân với tổng khối lượng bê

tổng là 1,02m³ tương ứng số tiền 623.000 đồng nhưng đã quyết toán vào công trình xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn.

- Về số tấm đan lấy ở các tổ khác: Tổ bà Hiền đã tận dụng số tấm đan đã được thi công trước đó (đoạn ông Trung, ông Loan, ông Truân) với khối lượng 0,4m³ tương ứng số tiền 591.000 đồng, nhưng vẫn thanh toán vào công trình xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn.

Như vậy, tổng số tiền tổ bà Hiền không thực hiện nhưng vẫn thanh toán vào công trình xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn là 1.214.000 đồng. Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã kiến nghị thu hồi về tài khoản chờ xử lý của UBND xã Định Liên, tổ bà Hiền đã nộp lại số tiền trên.

Nội dung công dân phản ánh, khi quyết toán khối lượng nhân công của tổ bà Hiền đã quyết toán phần tấm đan của Đình Làng và tổ khác mang đến là quyết toán không, là có cơ sở.

8. Nội dung thứ tám: Công dân phản ánh thôn Duyên Thượng 1 sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân và tiền hỗ trợ cấp trên để xây dựng công trình thôn nhưng đã vi phạm cụ thể: Đề nghị làm rõ nguồn thu nhân dân đóng góp để sử dụng đầu tư tấm đan nắp đậy mương thôn Duyên Thượng 1, gồm: 673.200.000 đồng (vụ 5 là 324.400.000 đồng và vụ 10 là 348.800.000 đồng), 15 tấn xi măng cấp trên hỗ trợ tương ứng 21.000.000 đồng, 100.000.000 đồng huyện Yên Định thưởng và 10.000.000 đồng xã thưởng nông thôn mới, tổng tiền 804.200.000 đồng. Theo quyết toán công trình là 369.107.000 đồng, còn lại 435.093.000 đồng thôn sử dụng vào mục đích gì; công dân yêu cầu làm rõ nội dung trên.

a) Đối với khoản thu đóng góp của nhân dân

- Về chủ trương: Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Định Liên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong đó có việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Duyên Thượng 1 đã tổ chức họp chi bộ, họp Ban công tác mặt trận thôn mở rộng để triển khai thực hiện xây dựng nắp đậy tấm đan các tuyến đường mương trong thôn; dự kiến kinh phí là 340.000.000 đồng, thu theo độ tuổi từ 13 tháng tuổi đến 65 tuổi, mỗi khẩu 200.000 đồng/vụ.

Tại Biên bản họp Ban công tác mặt trận thôn ngày 21/10/2021 có công khai nội dung thu, chi phần xây dựng nông thôn mới: Tổng thu của 12 tổ an ninh xã hội đối với vụ 5/2021 được 324.400.000 đồng, chi cho 12 tổ thi công là 369.175.000 đồng, âm 44.775.000 đồng nên thôn tiếp tục vận động thu vụ 10/2021 để xây dựng chương trình mục tiêu nông thôn mới.

- Kết quả thực hiện thu chi:

Tổng số tiền đóng góp thôn thu đến tháng 3/2024 là 642.200.000 đồng (vụ 5 có 1.628 khẩu, thu được 325.600.000 đồng; vụ 10 có 1.647 khẩu, thu được 1.583 khẩu với số tiền 316.600.000 đồng), còn 64 khẩu của vụ 10 chưa thu được.

Kiểm tra cho thấy:

- Thôn đã chi thanh toán đến thời điểm kiểm tra là 507.008.000 đồng, gồm: Thanh toán chi phí xây dựng đường cho các tổ là 365.595.000 đồng; thanh toán chi phí chỉnh trang khu dân cư và mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa thôn 141.413.000 đồng.

- Bà Hương (Bí thư chi bộ) đứng tên gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền là 134.000.000 đồng, đến tháng 3/2024 số tiền là 136.422.000 đồng (gốc là 134.000.000 đồng, tiền lãi là 2.422.000 đồng);

- Số tiền còn lại là 1.192.000 đồng tồn quỹ của thôn.

Như vậy:

- Tổng số tiền thôn thanh toán công trình xây dựng nắp đầy tám đoạn các tuyến đường đường trong thôn cho các tổ là 365.595.000 đồng, thực tế qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 66.203.860 đồng, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã kiến nghị thu hồi số tiền trên về tài khoản chờ xử lý của UBND xã Định Liên; các cá nhân ở các tổ đã nộp 41.396.312 đồng, còn 24.807.548 đồng chưa nộp;

- Thôn tự ý chi chỉnh trang khu dân cư và mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa thôn số tiền 141.413.000 đồng không công khai xin ý kiến nhân dân là vi phạm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Bà Hương (Bí thư chi bộ) đứng tên gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 134.000.000 đồng, đến tháng 3/2024 số tiền là 136.422.000 đồng từ tiền đóng góp của nhân dân mà không xin ý kiến nhân dân là vi phạm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Yên Định đã kiến nghị thu hồi số tiền trên, bà Hương đã nộp lại số tiền 136.422.000 đồng vào tài khoản chờ xử lý của xã Định Liên.

b) Đối với 15 tấn xi măng cấp trên hỗ trợ tương ứng 21.000.000 đồng:

Kiểm tra cho thấy:

Trong các biên bản nghiệm thu đối với các tổ được thôn cấp xi măng (Tổ số 5 - tổ bà Loan được cấp 60 bao, biên bản nghiệm thu ngày 21/6/2022; Tổ số 6 - tổ bà Súng được cấp 79 bao, biên bản nghiệm thu ngày 21/6/2022; Tổ số 10 - tổ bà Hiền được cấp 71 bao, biên bản nghiệm thu ngày 27/6/2022; Tổ số 12 - tổ ông Tiến được cấp 90 bao, biên bản nghiệm thu ngày 27/6/2022).

Như vậy, tại các biên bản nghiệm thu khối lượng công trình để làm cơ sở thanh toán tiền cho các tổ, đối với phần xi măng được hỗ trợ không tính vào giá của công trình.

9. Nội dung thứ chín: Ông Lê Văn Lân và một số công dân phản ánh, kiến nghị thêm 04 nội dung mới.


Đối với các nội dung kiến nghị, phản ánh mới, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Định, đề nghị các công dân gửi đơn đến UBND huyện Yên Định để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả kiểm tra, rà soát đơn của ông Lê Văn Lân và một số công dân thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên, huyện Yên Định; Chủ tịch UBND tỉnh trả lời để ông Lê Văn Lân và một số công dân được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND huyện Yên Định;
- Lưu: VT, TD (T01-25).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Quang Quyền