

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh ranh giới Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1825/SCT-CNNT ngày 21 tháng 7 năm 2020 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nga Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP Đầu tư Skyland - Công ty BNB Hà Nội làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam Linh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

* Giai đoạn I: Thực hiện với diện tích khoảng 20 ha, khởi công xây dựng vào Quý II/2021, hoàn thành vào Quý II/2022, cụ thể:

- Từ Quý III/2020 đến hết Quý I/2021 Hoàn thiện việc lập và phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở; báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Từ Quý II/2021 đến hết Quý I/2022: Khởi công và xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

- Quý II/2022: Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn I và đưa dự án vào hoạt động, thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư (chỉ đưa các dự án đi vào hoạt động khi đã đầu tư hoàn thành hạ tầng giai đoạn I).

* Giai đoạn II: Thực hiện với diện tích khoảng 19,68 ha, khởi công xây dựng Quý II/2022; hoàn thành vào Quý II/2023 cụ thể:

- Từ Quý III/2021 đến hết Quý I/2022: Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Từ Quý II/2022 đến hết Quý I/2023: Khởi công và xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

- Quý II/2023: Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn II và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động, thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư (chỉ đưa các dự án đi vào hoạt động khi đã đầu tư hoàn thành toàn bộ hạ tầng giai đoạn II).

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 và Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Liên danh Công ty CP Đầu tư Skyland - Công ty BNB Hà Nội; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T2020.07).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm