

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:            /BNNMT-TL  
V/v thực hiện Hợp phần GPMB  
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dự án Hồ  
chứa nước Bản Mòng giai đoạn 1

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Dự án Hồ chứa nước Bản Mòng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 và Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường – sau đây gọi là Bộ) phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 532/BNN-XD ngày 07/02/2024; thời hạn hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025.

Đến nay, tình hình thực hiện dự án như sau:

(1) Hợp phần xây dựng công trình đầu mối (do Bộ trực tiếp quản lý): đã hoàn thành toàn bộ thi công công trình, Bộ đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành vào dịp 19/12/2025 chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hiện Chủ đầu tư đang tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, khai thác, vận hành. Trong mùa lũ 2025, Hồ đã hoàn thành kịp vận hành tích nước cắt giảm lũ cho khu vực hạ lưu, hiện nay Hồ đã tích nước đến cao trình +71,86m (cao trình đã hoàn thành GPMB) và sẽ tiếp tục tích nước lên cao trình mực nước dâng bình thường (+76,4m) khi công tác GPMB hoàn thành, đầu năm 2026 sẽ chính thức phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia.

(2) Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (GPMB) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (do UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện): Trong 3 năm gần đây (2023, 2024, 2025), mặc dù Dự án đã được Bộ bố trí đủ vốn để triển khai thực hiện, quá trình thực hiện Dự án được Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản, Bộ đã nhiều lần họp và có văn bản gửi Tỉnh<sup>1</sup>, tuy nhiên công tác GPMB rất chậm, các công việc thực hiện tại hiện trường không có nhiều chuyển biến (nơi đi chưa phê duyệt phương án GPMB, chưa triển khai tận thu lâm sản; nơi đến chưa phê duyệt phương án GPMB và chưa thi công khu tái định cư, ...). Giải ngân vốn đến nay mới được 237,5 tỷ đồng (chủ yếu chuyển Quỹ Phát triển rừng và ứng hợp đồng ứng thầu xây lắp khu tái định cư), giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 được 31,14/180 tỷ đồng (đạt 17,3%). Các vướng mắc, trình tự thủ tục kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

---

<sup>1</sup> (i) Các văn bản của Quốc hội: Số 3693/TB-TTKQH ngày 25/4/2024; số 2507/BC-UBKHCNMT15 ngày 21/5/2024; số 2011/TB-VPQH ngày 12/6/2025.

(ii) Các văn bản Chính phủ: Số 73/TB-VPCP ngày 14/3/2023; số 540/TB-VPCP ngày 5/12/2023; số 3858/VPCP-NN ngày 04/6/2024; số 5554/VPCP-NN ngày 19/6/2025.

(iii) Các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Số 5149/TB-BNN-VP ngày 18/7/2024; số 8060/TB-BNN-BP ngày 25/10/2024; số 51/TB-BNNMT ngày 01/4/2025; số 487/TB-BNNMT ngày 16/7/2025; số 5319/BNNMT-TL ngày 08/8/2025; số 9843/BNNMT-TL ngày 02/12/2025.

Trên cơ sở phân giao nhiệm vụ tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (số 3696/TB-TTKQH ngày 24/5/2024; số 2011/TB-VPQH ngày 12/6/2025), Thủ tướng Chính phủ (số 3858/VPCP-NN ngày 04/6/2024; số 5554/VPCP-NN ngày 19/6/2025), về thực hiện Hợp phần GPMB, Bộ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

**1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án khu vực Như Xuân), UBND các xã thuộc vùng dự án (Xuân Bình, Thanh Phong), Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các hạng mục công việc để giải ngân tối đa vốn kế hoạch năm 2025 đã bố trí. Đối với công việc không thể hoàn thành trong năm 2025, Chủ đầu tư cùng với các sở, ngành, UBND các xã liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/01/2025 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; trong đó cần lưu ý:**

- Rà soát, xác định cụ thể khối lượng công việc, chi phí còn lại cần phải thực hiện; và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công việc này, kèm theo phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân thực hiện và văn bản cam kết của Chủ đầu tư, UBND các xã và các bên liên quan, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2026.

- Làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến không hoàn thành dự án đúng thời hạn Thủ tướng Chính phủ giao.

**2. Trong khi chờ cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện và bố trí vốn, Bộ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt Chủ đầu tư, UBND các xã, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công việc còn lại; không vì lý do chờ thủ tục gia hạn thời gian mà dừng thực hiện, chậm tiến độ thực hiện dự án.**

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo Chủ đầu tư, UBND các xã và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- UBKHCNMT Quốc hội (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Đ/c Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/cáo);
- Sở NN và MT Thanh Hóa (để t/hợp);
- Vụ KH-TC, Cục TL (đ/độc);
- Ban 1, Ban QLDA Như Xuân;
- Lưu: VT, TL.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**