

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra tiến độ, công tác GPMB dự án Đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn và dự án Đại lộ Nam Sông Mã

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn cùng với Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Sầm Sơn đi kiểm tra tiến độ, công tác GPMB dự án Đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn và dự án Đại lộ Nam Sông Mã. Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo của UBND thị xã Sầm Sơn và Sở Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Dự án đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn, theo kế hoạch đến 15/3/2016 phải bàn giao toàn bộ GPMB cho nhà thầu thi công, tuy nhiên đến nay còn 03 hộ dân thuộc xã Quảng Cư thuộc diện khó khăn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, công tác tháo dỡ còn chậm; đối với dự án Đại lộ Nam Sông Mã tại vị trí cầu Thống Nhất và Sông Đơ đang thi công các công việc hoàn thiện khe nối, lan can cầu và thảm bê tông nhựa mặt đường hai đầu cầu,... Để khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng và hoàn thành các dự án phục vụ tốt khai trương hè Sầm Sơn 2016, yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn, Sở Giao thông vận tải tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Đối với dự án đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn.


Yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc của 03 hộ dân thuộc diện khó khăn tại xã Quảng Cư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 10/4/2016; quá trình thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải và nhà thầu thi công để có biện pháp hỗ trợ tháo dỡ, di dời, tạo điều kiện cho các hộ dân bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ.

2. Đối với dự án Đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 1).

Khối lượng công việc trên tuyến đã cơ bản hoàn thành, yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo nhà thầu huy động máy, thiết bị và nhân lực thi công hoàn thành các công việc hoàn thiện, tập trung hoàn thành thi công khe co giãn, thảm nhựa mặt đường hai đầu cầu Thống nhất, cầu Sông Đơ và toàn bộ hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch phân làn đường, tổ chức giao thông trên toàn tuyến xong trước ngày 15/4/2016 đảm bảo phục vụ tốt khai trương Hè Sầm Sơn 2016./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Thị ủy, UBND thị xã Sầm Sơn;
- Các Sở: GTVT, XD, TC, TNMT (để p/h);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, CN.

PHÓ CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Huy Chân