

Số: 423 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra tiến độ hoàn thành dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra tiến độ hoàn thành dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo UBND các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia; Đại diện Lãnh đạo Liên doanh Nhà đầu tư: Tổng Công ty 319 - Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Tập đoàn xây dựng Miền Trung; Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn, Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ hoàn thành dự án, UBND các huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB, các đề xuất kiến nghị; ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn là tuyến đường quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các huyện phía Tây Nam và của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, KCN Lam Sơn - Sao Vàng và phát triển kinh tế. Do đó, trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có nhiều công văn chỉ đạo điều hành, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ để giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, thi công; các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, công tác GPMB đã hoàn thành (chỉ còn vướng cục bộ tại phần mở rộng các nút giao ĐT525, QL1; đường hoàn trả lên chùa Am Các, nhưng không ảnh hưởng đến tuyến chính); tiến độ thi công công trình đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo thông tuyến (còn lại 3km lớp mặt đường BTN và hệ thống an toàn giao thông). Song, tiến độ thi công chưa đạt theo các mốc yêu cầu tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn phê bình Liên danh Nhà đầu tư chưa huy động đủ nguồn vốn đầu tư dự án.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, yêu cầu:

1. Theo hợp đồng đã ký kết, Liên danh Nhà đầu tư: Tổng Công ty 319 - Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Tập đoàn xây dựng Miền Trung có trách nhiệm huy động đủ nguồn vốn để thực hiện theo tiến độ. Vì vậy, yêu cầu

Liên danh Nhà đầu tư tích cực làm việc với Ngân hàng và các đơn vị liên quan để huy động đủ nguồn vốn triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ cam kết (trước ngày 30/7/2017).

2. Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn

- Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành hệ thống an toàn giao thông để bàn giao công trình đưa vào sử dụng, trước mắt tập trung hoàn thiện, bàn giao đoạn từ QL47 (huyện Thọ Xuân) đến QL45 (huyện Nông Cống) trước ngày 05/7/2017. Trường hợp chưa thể bàn giao, Công ty phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường do mình thi công.

- Chuẩn bị và chuyển đầy đủ kinh phí cho UBND các huyện để chi trả bồi thường GPMB; khẩn trương làm việc với Bảo hiểm để thanh toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ liên quan đến lún, nứt công trình và đặc biệt bố trí kinh phí bồi thường thiệt hại diện tích lúa do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Trung Chính, huyện Nông Cống.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát tăng cường quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu thanh toán chặt chẽ.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống an toàn giao thông để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hiệu quả sau khi công trình đưa vào khai thác, sử dụng; đặc biệt tại các nút giao với QL1A, QL45, QL47,....


4. UBND các huyện: Tích cực tuyên truyền cho nhân dân về công tác bảo đảm an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ hành lang an toàn đường bộ và các mốc lộ giới đã được bàn giao theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Thị Thìn;
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Các Sở: GTVT, KHĐT;
- UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng;
- Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi;
- Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân