

Số: 204/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại
buổi làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện một số
dự án hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Nghi Sơn.**

Ngày 04/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn và dự án Đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương; Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa (Ban QLDA Khu vực); Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Tĩnh Gia và Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa về tình hình triển khai thực hiện dự án; UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

Tiến độ thực hiện 02 dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn và dự án Đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn đang rất chậm, nguyên nhân chính là do công tác GPMB. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình UBND huyện Tĩnh Gia về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm; phê bình Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Ban QLDA khu vực và UBND huyện Tĩnh Gia chưa phối hợp chặt chẽ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án.

Để đảm bảo hoàn thành tiến độ giải ngân và thực hiện dự án tốt, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung và quyết liệt chỉ đạo Hội đồng BTHT&TĐC triển khai công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV năm 2017, bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà thầu.

1. Dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn:

a) Về nguồn vốn triển khai dự án: Vốn bố trí năm 2017 là 294,4 tỷ nhưng mới giải ngân được 128,6 tỷ, dư ứng còn lớn là 380,42 tỷ đồng. Yêu cầu Ban

Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN phối hợp với Ban QLDA khu vực quản lý chặt chẽ nguồn vốn, giải ngân nguồn vốn đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

b) Về công tác thực hiện GPMB: UBND huyện Tĩnh Gia mới bàn giao 1,9km phía phải tuyến cho đơn vị thi công, vì vậy trong các tháng tiếp theo cần tập trung xử lý:

- Đối với vướng mắc của 03 hộ gia đình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc xã Mai Lâm (Nguyễn Quốc Kiên, Mai Văn Thuận, Mai Thị Ngân) đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

- Về công tác di chuyển đường điện 35Kv:

- + Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia đôn đốc chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công việc di chuyển đường điện để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

- + Đối với đoạn từ Km0+650 -:- Km0+850 (đoạn qua núi Anh Phát): để đảm bảo an toàn đường điện, UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo thiết kế đường điện 35 Kv tạm bàn giao mặt bằng trước ngày 05/11/2017 để nhà thầu thi công đường (Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung) khẩn trương thi công hạ nền đường xong trước 31/12/2017.

- Đoạn tuyến từ Km3+549 -:- Km3+849 (300m đoạn dốc Chuông qua xã Mai Lâm): Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia sớm tổ chức chi trả cho 35 hộ có đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 18/10/2017.

- Đoạn tuyến từ Km4+700 -:- Km6+00,0 (Đoạn qua khu công nghiệp luyện kim):

- + UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với Chủ đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp luyện kim, khẩn trương kiểm kê diện tích và khối lượng các hạng mục hạ tầng đã đầu tư lập phương án bồi thường thuộc phạm vi dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn; đồng thời vận động Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng trước 30/10/2017 để triển khai thi công.

- + Về đơn giá bồi thường: giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn UBND huyện Tĩnh Gia trước ngày 15/10/2017, làm cơ sở để UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt phương án bồi thường GPMB và triển khai thực hiện.

- Đối với cầu vượt băng tải của xi măng Nghi Sơn: Giao UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương làm việc với Công ty xi măng Nghi Sơn để sớm bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15/11/2017.

- Yêu cầu Ban QLDA khu vực và UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung, Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lam Sơn (nhà thầu thi công di chuyển đường điện 35Kv) để tiến

hành thi công tuy nen ngang đường lý trình Km0+80,0 xong trước ngày 10/11/2017 để đảm bảo tiến độ chung dự án.

2. Dự án Đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn:

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo Hội đồng BTHT&TĐC, UBND xã Hải Thượng:

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động 16 hộ dân Cao Bắc, Cao Nam nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gửi Sở Tư pháp, Công an tỉnh thẩm định, làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

+ Tập trung chỉ đạo thẩm định các phương án thu hồi đất và phê duyệt của 53 hộ dân thôn Bắc Hải (UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo tại hội nghị sẽ ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB trước ngày 10/10/2017) và tổ chức chi trả, hoàn thành trước ngày 15/11/2017.

- Ngày 25/9/2017, Sở Xây dựng đã có ý kiến tại Công văn số 5228/SXD-KTXD về việc giải quyết vướng mắc đối với 21 hộ có công trình vật kiến trúc xây dựng sau khi công khai phương án bồi thường (từ sau thời điểm UBND tỉnh thông báo tạm dừng dự án tại Thông báo số 183/TB-UBND ngày 02/12/2015). Do đó, UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép.


- Về đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường hiện tại đi cảng Nghi Sơn (giao với đường 513 tại lý trình km10+700) (Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đã có văn bản số 2083/BQLKKTNS&KCN-HTMT ngày 02/10/2017): Do kinh phí bảo trì năm 2017 đã hết trong khi nhân dân rất bức xúc về tuyến đường có nhiều ổ voi; đề tuyến đường trên đảm bảo giao thông cho các phương tiện ra vào cảng trong giai đoạn thi công, đồng ý chủ trương cho bổ sung hạng mục sửa chữa đảm bảo giao thông đường nhánh rẽ cảng Nghi Sơn vào Dự án Đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
 - CVP UBND tỉnh;
 - Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
 - Ban QLDA khu vực Nghi Sơn;
 - Công an tỉnh;
 - Các sở: KH và ĐT, XD, TN và MT, TC, TP, GTVT;
 - UBND huyện Tĩnh Gia;
 - Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
 - Ô Hưng KTTC, ô Hiếu CN;
 - Lưu: VT, THKH.
- (10.17PCTLT.SonIHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân