

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BT. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia; Lãnh đạo Nhà đầu tư Tổng Công ty 319 - Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Tập đoàn Xây dựng Miền Trung; Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn; Công ty Truyền tải điện Thanh Hoá.

Sau khi kiểm tra thực tế tuyến đường, nghe Nhà đầu tư báo cáo tình hình thi công trên từng đoạn tuyến, UBND các huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương lãnh đạo UBND các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh đã thực hiện tốt công tác GPMB và chỉ rõ những yếu kém, chậm trễ, thiếu tập trung, cương quyết trong chỉ đạo GPMB của UBND huyện Nông Cống và Tĩnh Gia; Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ nguyên nhân chậm tiến độ của Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi cả về khách quan và chủ quan, đó là chưa bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đã ký kết.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2017, nâng cao hiệu quả đầu tư công trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Về công tác GPMB: Yêu cầu UBND huyện Nông Cống, Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo (Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trực tiếp), giải quyết các vướng mắc về bồi thường GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thi công, cụ thể:

* UBND huyện Nông Cống

- Động viên và vận dụng linh hoạt các cơ chế đã được ban hành như: hỗ trợ tiền thuê nhà, phối hợp với Nhà đầu tư hỗ trợ dân xây dựng nhà ở mới,... đối với 02 hộ dân chưa nhận tiền (gia đình ông Thái, ông Thanh); phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bàn giao mặt bằng đoạn qua cầu sông Nhôm; cương quyết yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền phải di chuyển vị trí mới để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. Hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng qua khu vực các hộ dân xong trước ngày 10/6/2016.

- Đối với công trình điện 220kv

+ Đề nghị Công ty Truyền tải điện Thanh Hoá phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư để thi công đoạn tuyến dưới đường dây điện (khẩn trương duyệt phương án tổ chức thi công, cử người giám sát phương án thi công đã phê duyệt; nêu rõ tính không an toàn có thể thi công và dừng thi công,...để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa an toàn cho người và phương tiện tham gia thi công).

+ Giao UBND huyện Nông Cống khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và di dời xong hệ thống điện 220kv trước ngày 20/6/2016.

* UBND huyện Tĩnh Gia: Bàn giao mặt bằng đoạn qua khu vực nhà văn hoá, sân vận động thôn Xuân Nguyên xã Nguyên Bình trước ngày 08/6/2016; hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Đoàn xã Xuân Lâm bàn giao trước ngày 30/6/2016.

2. Về tiến độ thi công

- Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc thiết bị (nhất là tại gói thầu số 2 do Tập đoàn Cường Thịnh Thi thi công), tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công công trình; trước mắt tập trung thi công các cống, cầu trước mùa mưa lũ. Yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2017.

- Nhà đầu tư bố trí kinh phí GPMB còn thiếu để các địa phương chi trả kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng và đầu tư các công trình phúc lợi công cộng đã bị giải phóng.

- Về điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết của các gói thầu: Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải, giao Văn phòng UBND tỉnh sớm báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn xem xét, chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Về công tác quản lý chất lượng: Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình.

4. Về một số nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung

- Đối với các công trình thoát nước: UBND các huyện phối hợp với Nhà đầu tư kiểm tra, rà soát lại số lượng, khẩu độ các công trình thoát nước, có công

văn đề xuất điều chỉnh trước ngày 10/6/2016; giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp, kiểm tra, đề bổ sung, điều chỉnh kịp thời. Sau thời gian trên, nếu các huyện không đề xuất mà quá trình khai thác bị ngập, úng,..., thì Chủ tịch UBND các huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm.


- Về điều chỉnh kết cấu lớp mặt đường bê tông nhựa: Thống nhất về chủ trương, giao Sở Giao thông vận tải xem xét; có ý kiến đề xuất, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn (để b/c);
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia;
- TCT 319 - Bộ Quốc phòng; Tập đoàn XD Cường Thịnh Thi; Tập đoàn XD Miền Trung; Công ty TNHH BT Thọ Xuân-Nghi Sơn;
- Công ty Truyền tải điện Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ