

Số: **181** /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày **20** tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây và đường Nguyễn Phúc, thành phố Thanh Hóa

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Tây và đường Nguyễn Phúc, thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án CSED, Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra, nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án CSED, Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa báo cáo tiến độ thực hiện, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo công tác GPMB của các dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa

1.1. Đoạn Km0 - Km6 đầu tư theo hình thức BOT

Công tác GPMB đã được UBND thành phố tích cực triển khai thực hiện, đã bàn giao nhiều mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng mắc cục bộ tại một số vị trí, đặc biệt vướng mắc tại khu vực xã Đông Lĩnh (là vị trí phải thi công xử lý nền đất yếu, cần có thời gian dài để ổn định công trình), ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Thông báo số 157-TB/VPTU ngày 29/8/2017, yêu cầu:

- UBND thành phố Thanh Hóa:

+ Khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường GPMB của các hộ: bà Lương Thị Sơn tại nút giao Km0, phường Hàm Rồng, bà Nguyễn Thị Oanh, phường Hàm Rồng; các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện 35kV tại nút giao Km0, đường ống nước D62 tại xã Đông Tân) và kho phân bón Hồng Thắng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, đảm bảo xong trước ngày 25/9/2017.

+ Chi đạo Ban GPMB thành phố Thanh Hóa, cán bộ xã Đông Lĩnh phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai thi công đoạn tuyến qua địa bàn xã Đông Lĩnh; có phương án bảo vệ người và phương tiện thi công của nhà đầu tư.

- Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa:

+ Lập kế hoạch thi công đoạn tuyến qua địa bàn xã Đông Lĩnh, gửi UBND thành phố Thanh Hóa trước ngày 21/9/2017 để UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp trong quá trình thi công.

+ Báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh phương án thi công xử lý nền đất yếu (đoạn qua xã Đông Lĩnh) để giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình thi công đến các hộ dân 2 bên tuyến đường và đẩy nhanh tiến độ thi công.

+ Khẩn trương làm việc với đơn vị bảo hiểm để có kinh phí chi trả cho các hộ dân có công trình bị lún, nứt do ảnh hưởng trong quá trình thi công công trình.

1.2. Đoạn Km6 - Km14+632.

Công trình đã được thông xe từ ngày 30/8/2017 theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục công trình bó vỉa, lề đường chưa được chủ đầu tư hoàn thiện; đặc biệt tại nút giao với đường dân sinh xã Quảng Thịnh, UBND thành phố Thanh Hóa chưa tháo dỡ đường cáp viễn thông, đường điện chiếu sáng, không đảm bảo tĩnh không của công trình nên gây khó khăn và mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông (Sở Giao thông đã phải có các biện pháp hạn chế giao thông). Để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông trên tuyến đường, yêu cầu:

- UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương tháo dỡ đường cáp viễn thông, đường điện chiếu sáng tại nút giao với đường dân sinh xã Quảng Thịnh, hoàn thành trước ngày 25/9/2017.

- Sở Giao thông vận tải

+ Khẩn trương thi công hệ thống bó vỉa, lề đường, hệ thống biển báo, vạch sơn,...; hoàn thiện mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông.

+ Rà soát lại hồ sơ thiết kế các nút giao (kể cả các nút giao trên đoạn từ Km0 - Km6) để có phương án điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 157-TB/VPTU ngày 29/8/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Đối với dự án đường Nguyễn Phục

UBND thành phố Thanh Hóa đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường GPMB. Đến nay, đã bàn giao được 1,2km diện tích đất nông nghiệp cho Ban Quản lý dự án CSEDIP và nhà thầu để triển khai thi công; đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để phê duyệt phương án bồi thường đất thổ cư (dài 350m) qua phường Quảng Thắng. Để đáp ứng tiến độ hoàn thành của dự án, yêu cầu:

- UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn tất các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đất thổ cư của các hộ dân trên đoạn tuyến dài 350m xã Quảng Thắng, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15/10/2017.

- Ban Quản lý dự án CSEDP

+ Tiếp tục rà soát các thủ tục thực hiện dự án để bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật và nhà tài trợ.

+ Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.


+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình; phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong quá trình GPMB của dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Ban QLDA CSEDP;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân