

THÔNG BÁO

Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp đường Hồi Xuân Tén Tàn (Quốc lộ 15C) đoạn Km0-Km40 và dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp đường Hồi Xuân Tén Tàn (Quốc lộ 15C) đoạn Km0 - Km40 và dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Lát, Ban quản lý giao thông II Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, nghe Sở Giao thông vận tải, báo cáo (tình hình triển khai thực hiện dự án, tiến độ thi công và khó khăn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng), UBND các huyện Quan Hóa, huyện Mường Lát (báo cáo công tác giải phóng mặt bằng), nghe ý kiến của các ngành, đơn vị liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát

Tiến độ thi công của dự án chậm, chưa đạt yêu cầu (tuyến chính và tuyến nhánh số 1 và 2 mới hoàn thành 16/17km mặt đường bê tông xi măng; phần mặt đường láng nhựa hoàn thành 33/35,7km; khối lượng thực hiện toàn bộ dự án mới đạt 901,7/1.045 tỷ đồng (đạt 86%); riêng tuyến nhánh số 3 và số 4 mới thi công cơ bản xong nền đường, tuyến nhánh số 5 mới đạt 28%. Nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm chỉ đạo sát sao theo yêu cầu của Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ngoài ra do địa hình, thời tiết phức tạp, nguồn cung cấp vật liệu, vị trí đổ vật liệu thải khó khăn; nhà thầu chưa tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nguồn lực để triển khai thi công,.. Để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ hợp đồng, yêu cầu chủ đầu tư, các ngành, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các công việc cụ thể sau:

a) UBND huyện Mường Lát:

Thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác GPMB của tuyến nhánh số 3, số 4 (tuyến nhánh số 3 có 01 hộ tại cuối tuyến, tuyến nhánh số 4 có 02 hộ tranh chấp đất chưa nhận tiền đền bù), hoàn thành trước ngày 05/5/2017.

- Trên cơ sở cọc mốc GPMB tại khu vực đầu tuyến nhánh số 5 giao với tuyến chính do chủ đầu tư cắm khôi phục lại, UBND huyện Mường Lát chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ Km0-Km1+700 và các tồn tại khác của tuyến nhánh số 5 để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/5/2017 (có văn bản cam kết với Sở Giao thông vận tải về tiến độ thực hiện).

- Chỉ đạo Hội đồng GPMB phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành rà soát các hộ dân có nguy cơ tiềm ẩn bị sạt trượt phải di dời để kiểm kê bổ sung, đề xuất báo cáo UBND tỉnh; đồng thời quản lý chặt chẽ phần đất đã thực hiện giải phóng mặt bằng, có biện pháp thông báo cho các hộ dân không được tái lấn chiếm vào phần đất đã đền bù giải phóng mặt bằng; nghiêm cấm các hộ dân xây dựng trên phần đất đổ thải phía ta luy âm, tránh bị sạt trượt gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đối với các công trình công cộng:

- Các công trình công cộng đã thực hiện đến năm 2012 (07 công trình): Giao UBND huyện Mường Lát rà soát, lập hồ sơ đề xuất cụ thể biện pháp giải quyết gửi về Sở Tài chính để thẩm tra; giao Sở Tài chính chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu, có ý kiến đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với các công trình công cộng còn lại phải di dời phục vụ giải phóng mặt bằng (khoảng 07 công trình): Giao UBND huyện Mường Lát thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 15/11/2016; rà soát danh mục công trình, đề xuất quy mô, giải pháp kỹ thuật công trình, nguồn vốn,..gửi về Sở Xây dựng. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu báo cáo của UBND huyện Mường Lát, tham mưu có ý kiến đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Sở Giao thông vận tải

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, bố trí thêm các mũi thi công; khắc phục khó khăn về vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ hợp đồng ngày 25/11/2017 (trong đó tuyến chính, tuyến nhánh số 1, số 2 hoàn thành trước 30/6/2017).

- Về bãi thải thi công phục vụ thi công tuyến nhánh số 5: Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA giao thông II Thanh Hóa rà soát lại vị trí bãi thải, lập hồ sơ thiết kế bãi thải trong đó đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sạt trượt làm vùi lấp ruộng lúa hoa màu... (đánh giá lại tác động môi trường), và hoàn thành trước ngày 30/4/2017; thống nhất vị trí bãi thải với UBND huyện Mường Lát và có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

- Đồng ý chủ trương cho phép bổ sung đoạn đường bê tông xi măng nổi bản Chiên Pục với tuyến nhánh số 5 tại Km4+787 với chiều dài khoảng 500m, với quy mô theo đường hiện trạng theo nguồn vốn của dự án.

- Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế lập thiết kế bản vẽ thi công bổ sung để triển khai thực hiện; liên tục cập nhật, rà soát và quản lý chặt chẽ không để vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

2. Đối với dự án nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tán (Quốc lộ 15C), đoạn Km0 - Km40

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Quan Hóa và Tập đoàn xây dựng Miền Trung trong việc triển khai thực hiện dự án (đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; về phần xây lắp đã hoàn thành 39,8/40km nền đường, 38/40km móng cấp phối đá dăm, 33/40km thảm bê tông nhựa mặt đường,...); tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc của một số hộ dân, di dời cột điện,...chưa được giải quyết dứt điểm, công tác thi công tại một số đoạn tuyến, cầu, nền đường vẫn chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến tiến độ thông xe tuyến đường theo yêu cầu. Để đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2017 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 15/11/2016, yêu cầu tập trung thực hiện các công việc như sau:

a) UBND huyện Quan Hóa: Khẩn trương chỉ đạo Hội đồng Giải phóng mặt bằng, các phòng ban liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công, cụ thể:

- Di chuyển các cột điện trên đoạn Km3- Km3+700 để xử lý các đoạn mái taluy có nguy cơ sạt lở.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Tập đoàn xây dựng Miền trung để tuyên truyền, vận động các hộ dân tại trung tâm xã Hiền Chung di dời, bàn giao mặt bằng; trước mặt di dời 06 hộ dân nằm trong phạm vi thi công nền đường trước ngày 25/4/2017 để nhà thầu thi công.

- Chỉ đạo Ban ATGT huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cho nhân dân trong khu vực, nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và ATGT khi tham gia giao thông trên tuyến đường.

b) Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình: hệ thống rãnh thoát nước, lề đường, công trình phòng hộ, hệ thống ATGT.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp với UBND huyện Quan Hóa và nhà thầu rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở cao; các vị trí cống thoát nước đổ trực tiếp vào ruộng lúa để có giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định công trình, giảm thiểu ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân. Kiểm tra hệ thống an toàn giao thông, các đường ngang dân sinh để kịp thời bổ sung, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân trong quá trình khai thác.

- Khẩn trương phối hợp cùng với Sở Xây dựng, đơn vị Bảo hiểm công trình rà soát, kiểm tra mức độ lún nứt của các hộ dân dọc tuyến đường để có phương án hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

- Chỉ đạo nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; có phương án tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng quy định.

3. Tập đoàn xây dựng Miền Trung

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, UBND các huyện Quan Hóa, Mường Lát trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời các hộ dân để có mặt bằng thi công công trình đúng tiến độ.

- Về tiến độ thi công:

Tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công; thông xe kỹ thuật dự án nâng cấp đường Hồi Xuân Tén Tàn Quốc lộ 15C đoạn Km0 - Km40 trước ngày 30/4/2017; hoàn thành toàn bộ dự án đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát trước ngày 25/11/2017.

4. Yêu cầu các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện những công việc có liên quan, phối hợp với UBND các huyện Quan Hóa, Mường Lát thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình đúng tiến độ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TC (để p/h);
- UBND h. Mường Lát, Quan Hóa;
- Tập đoàn XD Miền Trung;
- Lưu: VT, CN.

PH. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ