

Số: 83 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã có buổi đi kiểm tra thực địa và làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

Sau khi nghe huyện Tĩnh Gia báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao để thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn; ý kiến của đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cảng container Long Sơn và cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 2; Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Hải Hà và các sở, ngành có liên quan đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện 02 dự án trên vẫn còn vướng mắc; theo báo cáo của UBND huyện Tĩnh Gia, vẫn còn một số hộ dân chưa hiểu rõ về tầm quan trọng việc xây dựng 02 cảng nên chưa đồng thuận, phản đối việc đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn; một số hộ dân băn khoăn việc đảm bảo an toàn cho tàu cá khi vào nơi neo đậu mới.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện 02 dự án trên; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu

Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để bàn giao mặt bằng Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2 theo đúng cam kết với nhà đầu tư (30/5/2018, chậm nhất là ngày 15/6/2018); triển khai đầu tư xây dựng cảng container Long Sơn chậm nhất vào ngày 10/6/2018 (theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia).

2. Về tinh thần chỉ đạo chung:

- Giải quyết tối đa các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp lý và đúng quy định pháp luật của nhân dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia; đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về lợi ích của việc đầu tư xây dựng cảng container và nhiệt điện Nghi Sơn 2 đối với địa phương, với tỉnh, quốc gia.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chống đối, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định của pháp luật.

3. Về công trình xử lý khẩn cấp tuyến đê chắn sóng và khu neo đậu tạm phục vụ cho neo đậu tàu thuyền của ngư dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

- Về hạng mục Khu neo đậu tạm hạ lưu cầu Yên Hòa: Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tập trung chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công, đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 15/5/2018.

- Về tuyến đê chắn sóng: Yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tập trung chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công, đảm bảo hoàn thành việc đóng cọc trước ngày 05/6/2018 và tích cực triển khai các hạng mục đầu tư theo kế hoạch.

- Về đề nghị chủ trương cho đấu nối đường điện chiếu sáng khu neo đậu tạm của Hải đội 2 (đường điện đảm bảo an ninh trật tự khu vực) vào hệ thống điện tuyến đường 513 (tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn): Đồng ý về chủ trương; giao Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và triển khai thực hiện.

- Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tham mưu cho đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc cụ thể và đề nghị Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai dự án; đồng thời, có văn bản yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và các

đơn vị có liên quan chỉ đạo tàu, xà lan tại khu neo đậu thuộc phạm vi Khu neo đậu tạm hạ lưu cầu Yên Hòa di chuyển ra các vị trí khác.

4. Về việc bố trí các vị trí neo đậu cho tàu thuyền: Giao Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên cơ sở tổng diện tích các bến neo đậu đã và đang đầu tư xây dựng và số tàu thuyền thực tế, tính toán cân đối số lượng tàu, thuyền được bố trí, số lượng tàu, thuyền dự kiến không có khả năng bố trí nơi neo đậu (nếu có thì phải tham mưu đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh); dự kiến các vị trí neo đậu cụ thể cho tàu, thuyền của ngư dân xã Hải Hà (có sơ đồ khu vực dự kiến kèm theo), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/5/2018. Về việc đóng cổng đoạn đường qua khu dự án Nhiệt điện Nghi Sơn: giao UBND huyện Tĩnh Gia chủ động chỉ đạo thực hiện.

5. Về tuyến đường bê tông (từ trong khu dân cư ra bến mới và tuyến sát bờ biển): Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hoàn thành tuyến đường trước ngày 15/5/2018; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai khu vực xã Hải Hà, nhất là khu vực dọc tuyến đường bê tông mới đầu tư xây dựng.

6. Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp ủy, chính quyền xã và các lực lượng vũ trang huyện, xã tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền theo chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các hộ có ngư cụ và phương tiện tàu thuyền và di chuyển ra bến neo đậu mới.

7. Về đầu tư Khu tái định cư tại xã Hải Bình: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối nguồn vốn năm 2018 bố trí cho dự án để sớm khởi công dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Về hỗ trợ cho các hộ dân sản xuất muối tại xã Hải Thượng, Hải Hà và Hải Bình: UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo quy định, hoàn thành xong trước ngày 20/5/2018.

9. Về giải phóng mặt bằng 22 hộ nuôi cá lồng trái phép: UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn yêu cầu các hộ ngừng hoạt động nuôi cá lồng trái phép; thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép theo quy định; đồng thời, chủ động kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong huyện tiêu thụ số cá hiện có.

10. Về việc đóng mới tàu, thuyền của ngư dân: UBND huyện Tĩnh Gia chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo kiểm soát việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá để đảm bảo không làm phát sinh thêm tàu cá khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

11. Về việc tuyển lao động địa phương của các doanh nghiệp: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với các doanh nghiệp chỉ đạo các xã làm tốt công tác tuyển lao động địa phương phục vụ tại các doanh nghiệp, nhà máy để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.

12. Về công tác an ninh trật tự:

- Công an tỉnh:

+ Tiếp tục chỉ đạo công an huyện, xã và tăng cường cử cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại khu vực; củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ các trường hợp vi phạm để có các biện pháp cứng rắn, răn đe quyết liệt hơn.

+ Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

+ Tăng cường nắm bắt và phân loại đối tượng; phối hợp Công an tỉnh, huyện có thái độ cứng rắn, cương quyết, đấu tranh với các đối tượng chống đối gây mất an ninh trật tự trên địa bàn

+ Tiếp tục cử cán bộ tăng cường bám địa bàn và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân.

+ Nghiên cứu phương án hướng dẫn địa phương về đảm bảo an ninh trật tự khi vào khu neo đậu mới.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Tĩnh Gia củng cố và hoàn thiện phương án bảo vệ thi công, đảm bảo sẵn sàng triển khai phương án khi có yêu cầu.

- Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chỉ đạo Công ty TNHH Long Sơn chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng phương án đảm bảo thi công.

- Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia:

+ Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã Hải Hà nghiên cứu, phân loại đối tượng để tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức (trực tiếp, thông qua người thân vận động); thực hiện các giải pháp về tổ chức, hành chính, pháp luật.

+ Trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện (do Thường trực Huyện ủy phân công) tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Hải Hà trước ngày 25/5/2018.

+ Tiếp tục cử các đoàn công tác trực tiếp xuống chỉ đạo, bám dân để tuyên truyền, vận động.

+ Tập trung cao để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.


13. Giao UBND huyện Tĩnh Gia, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp định kỳ (5 ngày/1 lần) báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để xem xét, giao ban và chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NN và PTNT;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Hà;
- Công ty Gang thép Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Long Sơn;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh