

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân về dự án thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thủy điện Hồi Xuân và làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân. Cùng dự có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Phòng chuyên môn huyện Quan Hóa.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường và nghe lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân báo cáo tình hình thực hiện dự án thủy điện Hồi Xuân và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các ngành và của UBND huyện Quan Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân trong thời gian qua, đã khắc phục nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình thi công, để triển khai thi công đồng bộ các hạng mục công trình dự án thủy điện Hồi Xuân và tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và xây dựng các công trình tránh ngập lòng hồ thủy điện Hồi Xuân phục vụ tích nước cuối năm 2018; biểu dương UBND huyện Quan Hóa và các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực triển khai dự án.

Để đạt mục tiêu phát điện hòa lưới quốc gia vào Quý 1 năm 2019 và đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Hồi Xuân, trong thời gian tới đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân, các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số công việc sau:

#### 1. Về xây dựng các hạng mục công trình chính:

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đề nghị Công ty tập trung cao độ máy móc, thiết bị, bố trí thi công hợp lý giữa các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, nhất là các hạng mục liên quan đến phòng chống lũ lụt năm 2018 (hạng mục các khoang đập tràn, bể tiêu năng...), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và công trình trong mùa mưa lũ năm 2018.

- Trong quá trình thi công, Công ty cần lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn lao động trên công trường (chú ý các vị trí làm việc trên cao, cầu chuyển thiết bị, an toàn về điện và bình áp lực khi hàn..., nổ mìn phá đá tại các vị trí của

công trình chính), đảm bảo môi trường và đảm bảo chất lượng, mỹ quan của công trình.

## 2. Về công tác di dân, bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Nhìn chung tiến độ còn chậm, cần thiết phải tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung này (đến nay, theo báo cáo của Công ty: số hộ vào khu tái định cư Sa Lắng: Chưa; số hộ tự di dời, mới đạt 243hộ/448hộ...). Giao UBND huyện Quan Hóa chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hội Xuân vận động, tuyên truyền đến các người dân về hiệu quả, lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giải quyết các vướng mắc và báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Sở Công Thương các nội dung vượt thẩm quyền.

- Về xây dựng các công trình tránh ngập lòng hồ thủy điện Hội Xuân:

Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hội Xuân thực hiện đầu tư các công trình tránh ngập lòng hồ thủy điện Hội Xuân theo đúng trình tự, thủ tục quy định về đầu tư công trình. Các công trình trường học, trạm y tế, giao UBND huyện Quan Hóa chỉ đạo UBND các xã liên quan phối hợp với Chủ đầu tư xác định vị trí xây dựng mới các công trình nêu trên, giám sát chất lượng công trình. Đối với công trình giao thông nông thôn tránh ngập thủy điện Hội Xuân (15 công trình, đã hoàn thành 05 công trình), yêu cầu hoàn thành các công trình còn lại trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

- Về Khu tái định cư Sa Lắng:

Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hội Xuân:

+ Khắc phục hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư: Đường giao thông, đường điện, cấp nước sinh hoạt, tiêu thoát nước, để sớm di dân vào Khu tái định cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3368/UBND-CN ngày 30 tháng 3 năm 2018. Yêu cầu bắt đầu di dân vào khu tái định cư chậm nhất từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

+ Hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định: Lập hồ sơ bản vẽ thi công, bổ sung rãnh thoát nước phía đỉnh và giảm độ dốc taluy dương, việc kê ở taluy âm phải đào đến đất liền thổ...; lấy ý kiến của Sở Xây dựng.

Giao UBND huyện Quan Hóa chủ trì kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng hạ tầng khu tái định cư; đảm bảo các điều kiện theo quy định mới tiến hành đưa dân vào ở khu tái định; đặc biệt là biện pháp xử lý nguy cơ sạt lở taluy, đe dọa tính mạng các người dân trong khu tái định cư.

## 3. Đối với các sở, ngành, UBND huyện Quan Hóa:

- Sở Công Thương:

+ Được giao chủ trì theo dõi dự án, yêu cầu thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện dự án, đấu mối với các ngành, địa phương để chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc của dự án; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết;

+ Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Mã.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát nhà nước về chất lượng công trình.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Quan Hóa giải quyết các vướng mắc về đất đai (nguồn gốc đất, giá đất, loại đất...) và các vướng mắc về cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng;

+ Định kỳ, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Chủ đầu tư.

- Sở Giao thông vận tải:

Hướng dẫn Chủ đầu tư và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn thi công Quốc lộ 15, đoạn tránh ngập thủy điện Hồi Xuân (từ km 20+00 đến km 20+689), đảm bảo tiến độ tích nước dự án.

- UBND huyện Quan Hóa:

Chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng tập trung nhân lực giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc huyện đôn đốc, giám sát thi công các công trình tránh ngập, Khu tái định cư Sa Lãng theo các nhiệm vụ được giao nêu trên.


Yêu cầu các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được quy định, chủ động giải quyết các công việc của dự án thủy điện Hồi Xuân liên quan đến ngành mình phụ trách, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án thi công đúng tiến độ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Quan Hóa;
- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ