

Số: 18 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.**

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tổ chức hội nghị nghe báo cáo và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai xây dựng cảng container Long Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn; ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kết luận như sau:

Vừa qua, trong tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia về triển khai xây dựng dự án Cảng container Long Sơn, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn và có kết luận tại Thông báo số 243/TB-UBND ngày 04/12/2017; theo đó, đã thống nhất với đề xuất, kiến nghị của nhân dân xã Hải Hà về việc dừng triển khai thi công bến số 1 và bến số 2; đồng thời, giao UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương triển khai cắm mốc và thông báo rộng rãi phạm vi các bến cảng tiếp tục triển khai thi công (từ bến số 3 đến bến số 6) cho người dân xã Hải Hà để chủ động trong hoạt động khai thác thủy sản; thực hiện việc kiểm kê, hỗ trợ bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng khu vực thi công bến số 3, 4, 5, 6; kiểm tra, tính toán và đề xuất phương án mở rộng khu neo đậu tàu thuyền đảm bảo diện tích để neo đậu 350 phương tiện tàu thuyền của nhân dân.

Ngay sau buổi đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Tĩnh Gia đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Công ty TNHH Long Sơn và các đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ giao; huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, đồng thuận trong việc xây dựng

Cảng container Long Sơn; đã thống kê, lập phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án vẫn còn vướng mắc; còn một số hộ dân chưa được quán triệt, hiểu rõ về tầm quan trọng việc xây dựng cảng hoặc có phần nhỏ lợi ích bản thân, gia đình trong việc không thực hiện đầu tư xây dựng cảng nên không đồng thuận, chống đối việc đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn.

Nguyên nhân của các vướng mắc nêu trên chủ yếu là do các cấp ủy đảng, chính quyền chưa quyết liệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; hiệu quả hoạt động của Đảng ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể thôn, xã Hải Hà còn hạn chế.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị cấp huyện, xã, thôn tập trung thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc đầu tư xây dựng cảng container; làm rõ việc triển khai bến số 3 và 4 không ảnh hưởng đến ngư trường, nghề của người dân (số nghề ảnh hưởng sẽ được đền bù theo quy định).

2. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phân công cán bộ, chiến sỹ nắm tình hình (Công an tỉnh đối với các hộ dân không có tàu thuyền; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với các hộ dân có tàu thuyền); phát hiện, phân loại đối tượng chủ mưu cầm đầu, quá khích, các đối tượng cố tình chống đối, lôi kéo kích động quần chúng nhân dân để có biện pháp răn đe, giáo dục và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; vận động các hộ ký cam kết với chính quyền trong việc tap điều kiện cho Công ty TNHH Long Sơn triển khai dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào thứ 6 hàng tuần để chỉ đạo giải quyết.

3. Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng ủy, UBND xã Hải Hà nhằm triển khai thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận ký cam kết với chính quyền trong việc đảm bảo cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án cảng container Long Sơn. Đảng ủy, UBND xã Hải Hà chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia; Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành việc vận động nhân dân hiểu và đồng thuận trong triển khai thi công dự án cảng container Long Sơn theo quy định.

4. Giao UBND huyện Tĩnh Gia nghiên cứu thành lập Tổ công tác chỉ đạo, nắm tình hình (bao gồm lãnh đạo huyện, Công an huyện, Biên phòng...) để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo quy định; hàng tuần tổ chức giao ban, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh vào thứ 6 hàng tuần; khẩn trương thực hiện áp giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân có lưới rừng, lưới đất, xăm moi (xăm văng), xúc đẩy moi bị ảnh hưởng bởi dự án; hoàn thành việc chi trả, giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 02 năm 2018; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa Khu tái định cư thôn Tiên Phong, xã Hải Bình theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 811/UBND-THKH ngày 19 tháng 01 năm 2018, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.


6. Trường hợp vẫn còn một số hộ cản trở thi công, giao UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với Công an huyện, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH Long Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo thi công bến cảng số 3 và số 4 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện trước ngày 02 tháng 3 năm 2018.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các Ban Tỉnh ủy: Tuyên giáo, Dân vận;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: KH vàĐT, TN và MT, GTVT, NN và PTNT;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Hà;
- Công ty TNHH Long Sơn;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, THKH  
(0118CT.SonHa).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Huy Chân**