

THÔNG BÁO

**Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về tiến độ
dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa**

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đường vành đai Đông Tây thành phố Thanh Hóa; tham gia cuộc họp có lãnh đạo các sở, đơn vị: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần sông Mã. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải (Công văn số 236/SGTVT-KHTC ngày 19/01/2018); nghe ý kiến của các sở, đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông báo số 157-TB/VPTU ngày 29/8/2017 thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về dự án đường vành đai phía Tây và dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa; Công văn số 2651-CV/VPTU ngày 04/01/2018 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai phía Tây và dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa của Văn phòng Tỉnh ủy. Tiến độ thực hiện dự án đường vành đai Đông Tây còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ..

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Thông báo số 157-TB/VPTU ngày 29/8/2017 và Công văn số 2651-CV/VPTU ngày 04/01/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra là trong năm 2020; yêu cầu các sở, đơn vị khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 157-TB/VPTU ngày 29/8/2017 về thời gian hoàn thành dự án trong năm 2020, xây dựng tiến độ hoàn thành chi tiết từng nội dung công việc giải phóng mặt bằng cho từng đoạn; trong đó nêu rõ nhu cầu mặt bằng, kinh phí, kế hoạch bàn giao,.. gửi về Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải chậm nhất ngày 26/01/2018, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Cổ phần sông Mã và các đơn vị liên quan; nghiên cứu rà soát nội dung hợp đồng xây dựng kế hoạch dòng tiền dự án khu đô thị núi Long phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai Đông - Tây; trên cơ sở đề xuất ký phụ lục hợp đồng yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai

Đông Tây theo quy định, phù hợp đảm bảo tiến độ dự án gửi Sở Giao thông vận tải ngày 29/01/2018, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiến độ các nội dung công việc triển khai thực hiện dự án; tập hợp phương án tài chính đảm bảo khả thi, hiệu quả dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh ngày 30/01/2018; đồng thời dự thảo văn bản cho UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo chỉ đạo tại Công văn số 2651-CV/VPTU ngày 04/01/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm rà soát tất cả các nhiệm vụ, theo dõi và tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD, TC, TNMT (để t/h);
- UBND TP Thanh Hóa (để t/h);
- C ty CP Sông Mã (để t/h);
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ