

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9981 /UBND-VX

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2017

Vv triển khai các hạng mục công trình  
chậm thực hiện thuộc Dự án đầu tư xây  
dựng công trình Bệnh viện Đa khoa khu  
vực Ngọc Lặc

Kính gửi:

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc;
- UBND huyện Ngọc Lặc;

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 198/TTr-BVNL ngày 28/6/2017 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc về việc gia hạn tiến độ thi công, hiệu lực hợp đồng xây dựng các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng tại Công văn số 4452/SXD-KTXD ngày 16/8/2017; kèm theo các Công văn số 3142/SKHĐT-VX ngày 19/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 2974/STC-ĐT ngày 19/7/2017 của Sở Tài chính; Công văn số 1486/SYT-KHTC ngày 19/7/2017 của Sở Y tế; Công văn số 989/UBND-TNMT ngày 25/7/2017 của UBND huyện Ngọc Lặc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc:

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Trong thời gian hoàn thiện, trình, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án; đề xuất phương án ứng vốn để GPMB, làm cơ sở ký "Bản cam kết" thực hiện GPMB dự án với UBND huyện Ngọc Lặc, thực hiện GPMB triển khai dự án.

- Trên cơ sở dự án điều chỉnh được phê duyệt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc tính toán cụ thể thời gian chậm GPMB và thời gian cần thiết để thực hiện khối lượng còn lại của Gói thầu để xác định thời gian thực tế cần để hoàn thành gói thầu; ủy quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu (điều chỉnh thời gian hợp đồng, nếu thời gian thực hiện hợp đồng vượt thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt) làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng); chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

- Chỉ đạo nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công Gói thầu chi tiết, bảo đảm hoàn thành việc giải ngân hết số vốn TPCP trong kế hoạch năm 2016 chuyển sang năm 2017 (16.096.000.000 đồng) trước ngày 31/12/2017.

- Làm rõ trách nhiệm trong việc chậm đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, chậm thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh dự án, trình thẩm định, phê


duyet theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11485/UBND-VX ngày 06/10/2016 để tồn đọng tỷ trọng vốn lớn, chưa giải ngân.

2. Giao UBND huyện Ngọc Lặc khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 127/TB-UBND ngày 06/7/2017./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (để theo dõi);
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, Y tế (để ph/ hợp);
- Lưu: VT, VX<sub>sin</sub>.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Đình Minh