

Số: 85/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công của dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT

Ngày 05 tháng 5 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công của dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BT. Cùng tham dự có Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Nông Cống, Tĩnh Gia và Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn. Sau khi nghe Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn báo cáo tiến độ thi công dự án, UBND các huyện báo cáo công tác GPMB, Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ, chất lượng công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đến nay tuyến đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn đã thực hiện được gần 94% khối lượng, cụ thể:

- Gói 1 (đoạn từ Km0 - Km20): đã hoàn thành thảm BTN 20km, chỉ còn đang thi công các hạng mục ATGT như cọc tiêu biển báo, sơn kẻ mặt đường...;

- Gói 2 (đoạn từ Km20 - Km40): hoàn thành 19,3/20Km nền đường (còn 700m nền đường đắp trên đất yếu, chờ ngày để dỡ tải), 19/20Km móng CPĐĐ, đã thảm 18,2/20Km BTN lớp dưới, đã thảm 16,6/20Km BTN lớp trên, đang thi công lan can và hoàn thiện cầu sông Nhôm;

Gói 3 (đoạn từ Km40 - Km65+915): hoàn thành 25,665/25,915Km nền đường (còn lại đoạn phá đá từ Km60+400 - Km60+650), 25,39/25,915Km móng CPĐĐ; đã thảm 20,21/25,915Km BTN lớp dưới; đã thảm 18,91/25,915km BTN lớp trên; đang phấn đấu hoàn thành 3/9 cầu còn lại: cầu Hao Hao tại Km57+087, cầu vượt đường sắt và cầu Km65+653.

Trên các đoạn tuyến đã thảm nhựa, các phương tiện giao thông và người dân trong khu vực đã đi lại trên tuyến đường nên để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông, cần phải tăng cường công tác cảnh báo giao thông. Mặt khác, để chuẩn bị tốt cho Lễ thông xe tuyến đường nhân dịp Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm 2017, yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn kiểm tra và bổ sung các biển báo biên báo công trường thi công và tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thi công;

- Chủ trì rà lại các thiết kế, kiểm tra thực địa để khi tuyến đường khai thác phải đảm bảo an toàn; đặc biệt, phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Cục Quản lý đường bộ II để thống nhất phương án tổ chức giao thông tại các nút giao với Quốc lộ, nhất là nút giao QL1A, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ.

- Chủ trì chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ cho Lễ thông xe tuyến đường.

2. UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia

- Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB tại các nút giao (phần bổ sung) để nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ.

- Chủ động phối hợp với Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn trong việc giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ lún nứt trong quá trình thi công công trình.

- Chỉ đạo Ban ATGT huyện tuyên truyền nhân dân không lấn chiếm hành lang ATGT, chấp hành các quy định về ATGT khi tham gia giao thông sau khi thông xe như không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường,...

3. Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế nút giao và bố trí kinh phí bồi thường GPMB để UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia kiểm kê, thực hiện GPMB phần bổ sung tại các nút giao.

- Khẩn trương thi công hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường,...), nhất là các đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa mặt đường. Riêng đoạn từ Km60 - Km65+915 phải hoàn thành trước ngày 15/5/2017 để phục vụ cho buổi Lễ thông xe.


- Hoàn thành nền, móng đường đoạn đào đá (Km60+450-Km60+650); thảm bê tông nhựa mặt cầu Hao Hao trước ngày 19/5/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- CT TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ