

Số: 134/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án hạ tầng giao thông, cảng biển Khu kinh tế Nghi Sơn và một số dự án trọng điểm khác.

Ngày 06/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tình hình thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông, cảng biển và một số dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa, UBND huyện Tĩnh Gia và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV Sông Chu (gọi tắt là Liên danh Anh Phát – Sông Chu), Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung, Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia và các nhà đầu tư báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Khu kinh tế Nghi Sơn được xác định là một trọng điểm, một cực tăng trưởng của tỉnh; các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư trực tiếp trong Khu kinh tế Nghi Sơn như: Dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, tuyến giao thông trục chính phía Tây - Khu kinh tế Nghi Sơn, đường vào Nhà máy xi măng Công Thanh, hạ tầng khu công nghiệp số 3 và các dự án cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, cảng container Long Sơn, cảng container gang thép Nghi Sơn ... là những dự án có vốn đầu tư lớn, có vai trò quan trọng, phát huy tiềm năng, thế mạnh tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh nên cần phải tập trung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Sáu tháng đầu năm 2017, UBND huyện Tĩnh đã có nhiều cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng, song mới chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giải

phóng mặt bằng đối với dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo nhu cầu nước phục vụ cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Tĩnh Gia rất chậm, không đáp ứng được yêu cầu của các chủ đầu tư dự án cũng như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (trong đợt cao điểm từ 15/3/2017 đến 15/5/2017, UBND huyện Tĩnh Gia mới thực hiện giải phóng mặt bằng được 7/84 dự án với diện tích 18,28/1321,6 ha). Nguyên nhân chính là do cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Tĩnh Gia chưa tập trung, còn cầm chừng, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Huyện ủy Tĩnh Gia với UBND huyện Tĩnh Gia, giữa UBND huyện Tĩnh Gia với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành. Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo đánh giá, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các tập thể, cá nhân có liên quan của UBND huyện Tĩnh Gia, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17/7/2017.

Về tình hình triển khai thực hiện các dự án, cụ thể:

1. Đối với dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn:

- Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung di dời đường nước thô (giai đoạn 1), đường điện, đường cáp quang và hạ tầng kỹ thuật khác... hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến, bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công trước ngày 15/9/2017.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, chủ động phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, vật lực triển khai ngay những đoạn tuyến đã có mặt bằng, không để dư ứng trong năm 2017.

- Giao Sở Công Thương, trong 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, phương án di dời đường điện của UBND huyện Tĩnh Gia, có ý kiến thẩm định, làm cơ sở để di dời đường điện, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ.

2. Đối với dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 30/9/2017.

3. Đối với Dự án tuyến giao thông trục chính phía Tây, KKT Nghi Sơn: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 15/8/2017.

4. Đối với Dự án đầu xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng trước mắt đối với phần diện tích 72ha, đảm bảo xong trước ngày 30/9/2017.

5. Đối với dự án cảng tổng hợp Nghi Sơn và Nhà máy gang thép Nghi Sơn:

- Về tiến độ giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 30/12/2017.

- Về việc các hộ dân cản trở thi công, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn: Giao UBND huyện Tĩnh Gia chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai phương án đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn trong quá trình thi công xây dựng cảng quốc tế Nghi Sơn, cảng container Long Sơn và các dự án liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn.

- Về xử lý vướng mắc tuyến luồng vào cảng Nghi Sơn giữa Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương và Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, làm việc cụ thể với các đơn vị liên quan để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2017.

6. Đối với dự án khu bến container 2 và hậu cần cảng của Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn: Thống nhất sự cần thiết đầu tư tuyến đường công vụ vào mặt bằng dự án do Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn đầu tư; giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

7. Đối với dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến cấp nước thô về hồ Đồng Chùa, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công cho nhà đầu tư trước ngày 21/7/2017.

8. Đối với giải phóng mặt bằng Khu C dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 20/7/2017.

9. Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia chủ động, linh hoạt trong thực hiện các thủ tục đầu tư dự án tái định cư, di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch triển khai dự án nhằm giảm tối đa thời gian và tiết kiệm chi phí trong quá trình thực hiện; nghiên cứu áp dụng hình thức chỉ định thầu để di chuyển hệ thống các lưới điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác thuộc phạm vi các dự án để tiết kiệm chi phí đầu tư, đáp ứng kịp thời về

tiến độ triển khai, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

10. Giao UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đề xuất hướng giải quyết đảm bảo tính thống nhất, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/7/2017 để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 30/7/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: KH vàĐT, TN và MT, XD, GTVT, TC, NN và PTNT;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban Quản lý DA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Nhà đầu tư: Liên danh Anh Phát – Sông Chu, Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Công ty CP gang thép Nghi Sơn, Công ty TNHH Long Sơn;
- Ô Hưng KTTTC, Hiếu CN;
- Lưu: VT, THKH
(0717CT.SonHa).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh