

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông từ bản Vân đi bản Peo đi bản Vân, xã Yên Thắng đi bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Lang Chánh;
- UBND các xã: Yên Thắng, Yên Khương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 01/TTr-QLDA ngày 22/01/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Lang Chánh (chủ đầu tư) về việc xin điều chỉnh dự án: Đường giao thông từ bản Vân đi bản Peo đi bản Vân, xã Yên Thắng đi bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1670/STC-TĐ ngày 12/02/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng của bão, lũ...) theo đề xuất của chủ đầu tư: Hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026.

2. Giao UBND các xã: Yên Khương, Yên Thắng làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án; tiến hành rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB tại dự án, lập kế hoạch cụ thể thực hiện công tác bồi thường GPMB (trong đó yêu cầu: Tiến độ thực hiện công tác GPMB phải thực hiện khẩn trương, có giải pháp để hoàn thành công tác GPMB chậm nhất trong quý I năm 2026, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo đúng cam kết), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước **ngày 10/3/2026**; đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện. Chủ tịch UBND các xã Yên Khương, Yên Thắng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.

3. Trên cơ sở báo cáo và cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành GPMB của UBND các xã: Yên Khương, Yên Thắng, giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung khác nếu cần thiết), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (yêu cầu thời gian hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026).

4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại các hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 10/3/2026**. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Đảng ủy các xã: Yên Thắng, Yên Khương;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm