

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thiết kế và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Hoàng Kim - Hoàng Quý, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hóa;
- UBND xã Hoằng Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 166/QLDA-KTTĐ ngày 19/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hóa (chủ đầu tư) về việc đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Hoàng Kim - Hoàng Quý, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 573/STC-TĐ ngày 18/01/2026, cụ thể:

1. Không đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông Hoàng Kim - Hoàng Quý, huyện Hoằng Hóa đến năm 2028. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Hoằng Giang thực hiện hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026.

2. Giao UBND xã Hoằng Giang làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án; có trách nhiệm rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB, diện tích đất ở TĐC đủ điều kiện bố trí TĐC ngay, quỹ đất có thể bố trí TĐC; tổ chức hội nghị, làm việc, tuyên truyền, vận động các hộ dân để thống nhất phương án bồi thường GPMB dự án. Trong đó yêu cầu: Hoàn thành công tác GPMB chậm nhất trong tháng 10/2026; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 05/02/2026** (bao gồm cam kết về mốc thời gian hoàn thành GPMB dự án) và các nội dung vượt thẩm quyền nếu có; đồng thời, gửi chủ đầu tư để tổng hợp, thực hiện. Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.

3. Trên cơ sở báo cáo và cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành GPMB của UBND xã Hoằng Giang nêu trên, giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung khác nếu cần thiết), trình thẩm định phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (*yêu cầu thời gian hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026*).

4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan, xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên, của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/02/2026**. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; đảm bảo hoàn thành giải ngân hết số vốn được giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Đảng ủy xã Hoằng Giang;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm