

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về việc kiểm tra tình hình triển khai dự án cầu phao Vòm; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công cầu Lai Thành, cầu Cốc, cầu Cao, cầu Đồng trên Quốc lộ 47**

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đi kiểm tra tình hình triển khai dự án cầu phao Vòm; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các cầu Lai Thành, cầu Cốc, cầu Cao, cầu Đồng trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua thành phố Thanh Hóa; tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, nhà đầu tư và nhà thầu thi công các công trình.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 6, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án cầu phao Vòm và công tác giải phóng mặt bằng các cầu trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn thành phố Thanh Hóa; ý kiến của các ngành thành viên đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Nhìn chung tiến độ các dự án chưa đảm bảo yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu mặt bằng thi công; công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông,..), các vấn đề vướng mắc mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công các cầu trên Quốc lộ 47 chưa được phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để giải quyết kịp thời,.. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo yêu cầu (cầu phao Vòm trước mùa mưa lũ năm 2017; đối với các cầu trên Quốc lộ 47, phải thi công xong phần hạ bộ cầu vượt cao độ ảnh hưởng của lũ tiểu mãn năm 2017); Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện các nội dung sau:

### 1. Đối với cầu phao Vòm

- Giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo nhà đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát hồ sơ thiết kế, lập kế hoạch thi công chi tiết, phù hợp để triển khai thi công; trước mắt, khẩn trương tổ chức thi công phần lợi bên hai đầu cầu phao (có khối lượng lớn), phấn đấu hoàn thành trước 31/7/2017; hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lũ đến thi công công trình.

- Giao Sở Giao thông vận tải phối với UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu phương án di chuyển biển báo chỉ dẫn đường thủy hiện có tại đầu cầu phao phía thành phố Thanh Hóa để có mặt bằng thi công phần bãi chờ; vị trí đặt biển

sau khi di chuyển phải đảm bảo các quy định về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

- Giao Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa và các đơn vị liên quan; kiểm tra cụ thể, đề xuất phương án hỗ trợ đầu tư xây dựng đường đầu cầu phao (phía huyện Thiệu Hóa) đảm bảo an toàn giao thông.

## 2. Về công tác giải phóng mặt bằng các cầu trên tuyến Quốc lộ 47.

Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với cầu Lai Thành Km13+617,40: Làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa để thống nhất thời gian cắt điện (cần cắt điện trước 29/4/2017); sớm hoàn thành việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông,...) có liên quan, đảm bảo tiến độ thi công công trình.

- Đối với cầu Cốc Km14+440: Tập trung chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND các phường, xã có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 627/BQLDA6-DA5 ngày 05/4/2017, sớm di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/5/2017.

- Đối với cầu Cao Km18+328,9: Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (kể cả phần bổ sung) xong trước ngày 30/4/2017 như cam kết.


- Đối với cầu Đổng Km19+453,06: Tập trung giải quyết dứt điểm và chi trả tiền đền bù đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nút nhà do thi công cầu Đổng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 13006/UBND-CN ngày 10/11/2016, đảm bảo xong trước ngày 30/4/2017; đối với các nội dung vướng mắc mặt bằng của 04 hộ thuộc nhánh phải nút giao ngã ba Nhồi, 02 cột điện nằm tại vị trí bó vỉa và mặt bằng thi công thượng hạ lưu cống thoát nước Km19+853,72 thuộc xã Đông Tân; yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2017.

## 3. Về công tác thi công:

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát lại hồ sơ thiết kế; nghiên cứu, có giải pháp vượt nổi giao thông hai đầu cầu với khu dân cư (đặc biệt là cầu Đổng) đảm bảo mỹ thuật đô thị, thuận tiện và an toàn cho nhân dân đi lại sau khi hoàn thành công trình./.

### Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: GTVT,
- UBND TP Thanh Hóa, h. Đông Sơn;
- VP Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; (để t/h);
- Ban QLDA 6 - Bộ GTVT;
- Điện lực Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (2b).

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
  
Ngô Hoàng Kỳ