

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 Tiểu dự án thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp;

Căn cứ Hiệp định vay số CVN 1197-01N ký ngày 16/11/2020 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) để tài trợ cho dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định 3344/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 3563/QĐUBND ngày 28/8/2020 về việc phê duyệt BCNCKT Tiểu dự án đầu tư

xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 5119/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ;

Theo đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 19/7/2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5486/SKHĐT-ĐTĐGSĐT ngày 15/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

(Chi tiết Kế hoạch thực hiện năm 2024 dự án tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư):

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức thực hiện Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có nội dung mới phát sinh làm nội dung Kế hoạch này không còn phù hợp, UBND huyện Ngọc Lặc chủ động đề xuất giải pháp giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Nhà Tài trợ.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành GPMB theo kế hoạch năm 2024 được phê duyệt; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực để hoàn thành đầu tư dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; thực hiện các hồ sơ, thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền gia hạn

thời gian bố trí vốn, gia hạn thời gian thực hiện Tiểu dự án theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đảm bảo phù hợp với kế hoạch vốn giải ngân trong năm 2024; thực hiện thủ tục lập hồ sơ điều chỉnh kế hoạch tổng thể dự án và trình phê duyệt sau khi Tiểu dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện theo quy định.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị ký hợp đồng quản lý dự án) nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Ngọc Lặc trong quá trình triển khai Tiểu dự án, đảm bảo thực hiện các hồ sơ, trình tự, thủ tục đáp ứng tiến độ theo yêu cầu

3. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024
Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc,
tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024
của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Thông tin chung về dự án.

1.1. Tên tiểu dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

1.2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Ngọc Lặc.

1.3. Mục tiêu đầu tư xây dựng.

- Mục tiêu tổng quát: Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của các đô thị, làm động lực phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ; nâng cao chất lượng môi trường sống và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân; thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người dân.

- Mục tiêu cụ thể: Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, nước lũ cho đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường khả năng giữ nước vào mùa khô; xây dựng hệ thống kè đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong khu vực bị sạt lở khi mưa lũ; cải thiện đời sống cho người dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nhu cầu xử lý nước thải đảm bảo môi trường sống không bị ô nhiễm; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng hệ thống giao thông nội đô giúp công tác cứu hộ, cứu nạn và việc di chuyển của người dân được thuận lợi khi xảy ra ngập lụt; tăng cường năng lực quản lý, thực hiện đầu tư và củng cố năng lực về quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

1.4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư 02 Hợp phần, cụ thể:

*** Hợp phần 1:** Xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, gồm các hạng mục đầu tư sau:

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải;
- Xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước đô thị Ngọc Lặc;
- Hồ điều hòa;
- Hệ thống đường giao thông;
- Kè sông Cầu Chày;
- Hệ thống thoát nước lũ từ đường Hồ Chí Minh đến sông Cầu Chày.

*** Hợp phần 2:** Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực, gồm các nội dung:

- Xây dựng chính sách, thể chế quản lý tài sản đô thị cho cơ quan quản lý và các đơn vị dịch vụ, công ích: Xây dựng chính sách, thể chế quản lý hạng mục thoát nước thải; tăng cường năng lực đơn vị quản lý vận hành.

- Xây dựng phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị quản lý: Xây dựng mô hình rủi ro lũ lụt theo thủy động lực học và thủy văn; xây dựng cơ sở dữ liệu về không gian và Hệ thống thông tin rủi ro.

1.5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Thanh Hoa.

1.6. Địa điểm xây dựng: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

1.7. Diện tích sử dụng đất: 50,9 ha.

1.8. Loại, cấp quy mô công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III; công trình giao thông, cấp III; công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.

1.9. Phương án GPMB, TĐC: UBND huyện Ngọc Lặc chịu trách nhiệm GPMB, TĐC theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 817.316 triệu đồng (tương đương 31.090.736 EURO (tỷ giá 1 EURO = 26.272 triệu đồng).

1.11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay AFD: 667.046 triệu đồng (tương đương 25.389.991 Euro); vốn viện trợ không hoàn lại: 26.272 triệu đồng (tương đương 1.000.000 Euro); vốn đối ứng: 123.498 triệu đồng (tương đương 4.700.745 Euro).

Cơ chế tài chính:

- Vốn AFD: Ngân sách Trung ương cho tỉnh Thanh Hóa vay lại 20% vay và cấp phát 80% vốn vay AFD.

- Vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU): ngân sách Trung ương cấp phát 100%.

- Vốn đối ứng: Ngân sách tỉnh.

1.12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ký hợp đồng Quản lý dự án với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

1.13. Thời gian thực hiện: 05 năm (2020 - 2024).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình thực hiện các hợp phần của Tiểu dự án

- Hợp phần 1: Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hoàn thành 07/13 gói thầu. Riêng 06/13 gói thầu còn lại¹: 01 gói thầu đã phê duyệt kết

¹ Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn.

Gói thầu số 8: Thi công rà phá bom mìn.

Gói thầu số 9: Giám sát môi trường - xã hội; giám sát tái định cư.

quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu số 7); 01 gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu (gói thầu số 8); 04 gói thầu đang triển khai thực hiện theo hợp đồng đã ký (gồm các gói thầu số 9, 10, 11, 12), trong đó: Gói thầu số 11 đã được chủ đầu tư ký hợp đồng với Liên danh Công ty cổ phần Tân Thành - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TNG - Công ty cổ phần Bảo Chung (Hợp đồng số 68/2024/HĐ-XL-NL/AFD ngày 27/5/2024).

- Hợp phần 2: Đơn vị trúng thầu đang thực hiện theo tiến độ hợp đồng đã ký giữa Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ký và Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO và BERIM SA (Hợp đồng ký ngày 04/4/2022 theo ủy quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 836/UBND-THKH ngày 18/01/2021).

2. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Kế hoạch hành động tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số (REMDP) đã được AFD thông qua tại công thư NLA [D277] ngày 26/7/2023 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 03/11/2023.

- Đã hoàn thành công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng khoảng 94% theo kế hoạch. Diện tích còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thu hồi, phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường theo quy định.

3. Tình hình giao vốn và giải ngân kế hoạch vốn đến nay

- Lũy kế vốn đã giao: 1.096.213 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn ODA: 972.310 triệu đồng (trong đó: Vốn ODA cấp phát từ NSTW 4 792.355 triệu đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 18.456 triệu đồng, vốn vay lại 161.499 triệu đồng).

+ Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 123.903 triệu đồng.

- Lũy kế vốn đã giải ngân: 55.846 triệu đồng, trong đó: Vốn ODA: 9.524 triệu đồng (vốn viện trợ không hoàn lại); vốn đối ứng (nguồn ngân sách tỉnh): 46.322 triệu đồng.

- Vốn hủy dự toán: 697.574 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ODA: 686.106 triệu đồng (trong đó: Vốn ODA cấp phát từ NSTW 549.683 triệu đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 4.424 triệu đồng; vốn vay lại 131.999 triệu đồng).

+ Vốn đối ứng (nguồn ngân sách tỉnh): 5.421 triệu đồng.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Công tác bồi thường GPMB và tái định cư: Hoàn thành khối lượng công việc còn lại trong Quý III/2024 (hoàn thành 100% khối lượng công việc).

Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí nén tĩnh cọc; xây dựng, tháo dỡ trạm biến áp; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường)

Gói thầu số 12: Kiểm toán tiểu dự án.

2. Về Hợp phần 1: Tiếp tục tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng và triển khai hoàn thành các gói thầu số 7, 8; tiếp tục thực hiện các gói thầu số 9, 10, 11, 12 theo hợp đồng đã ký với nhà thầu.

3. Về Hợp phần 2: Tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký giữa Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ký và Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO và BERIM SA (Hợp đồng ký ngày 04/4/2022 theo ủy quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 836/UBND-THKH ngày 18/01/2021).

4. Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2024:

4.1. Tổng kế hoạch vốn năm 2024:

- Kế hoạch vốn năm 2024: 366.375 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn ODA: 278.780 triệu đồng (trong đó: Vốn ODA cấp phát từ NSTW 242.672 triệu đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 6.608 triệu đồng; vốn vay lại 29.500 triệu đồng).

+ Vốn đối ứng: 87.595 triệu đồng (kế hoạch vốn 52.454 triệu đồng; vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 là 35.141 triệu đồng).

- Vốn giải ngân trong năm 2024: 366.375 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024.

(Có phụ biểu kế hoạch thực hiện chi tiết năm 2024 kèm theo)./.