

Số: /QĐ- UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành,
Dự án đường giao thông từ QL 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4293/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn; Số 1942/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn; số 2110/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc đính chính, bổ sung nội dung Quyết định số 1942/QĐ-UBND; số 4723/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a);

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán số 965/TB-KVXI ngày 26/10/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5277/TTr-STC ngày 14/5/2026 và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 13/5/2026; kèm theo Tờ trình số 07/TTr-BQLDA ngày 28/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn về việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Thanh Hóa.
 - Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (nay là xã Sơn Điện), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 02/3/2021, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 30/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	54.899.473.000	54.060.344.000
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	2.694.487.000	2.679.255.000
	Xây dựng+BH	47.560.410.000	46.967.927.000
	Quản lý dự án	935.917.000	935.917.000
	Tư vấn ĐTXD	3.254.435.000	3.199.511.000
	Chi phí khác	362.353.000	277.734.000
	Dự phòng	91.871.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	54.899.473.000	54.060.344.000
	Vốn đầu tư công	54.899.473.000	54.060.344.000
	Vốn ngân sách Nhà nước	54.899.473.000	54.060.344.000
	+ Vốn ngân sách trung ương (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)	49.409.526.000	48.570.397.000
	+ Vốn ngân sách tỉnh	5.489.947.000	5.489.947.000
	Vốn khác	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 54.060.344.000 đồng.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	54.060.344.000	
1	Vốn đầu tư công	54.060.344.000	
-	Vốn ngân sách Nhà nước	54.060.344.000	
	+ <i>Vốn ngân sách trung ương (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)</i>	48.570.397.000	
	+ <i>Vốn ngân sách tỉnh</i>	5.489.947.000	
2	Vốn khác	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 28/02/2026

- Tổng nợ phải thu: 12.353.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 4.091.274.000 đồng.

Các khoản thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về số liệu, hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 2.786.000 đồng.

1.4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu trong báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Sở Tài chính.

2. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán, hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Cao Văn Cường;
- Lưu: VT, VHXXH_{GN28}

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Cường

PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÔNG NỢ DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án đường giao thông từ QL 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
			Phải trả	Phải thu	
	2	3	4	5	6
	Tổng cộng		4.091.274.000	12.353.000	
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Giao thông Thanh Hóa)	Chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB	64.722.000		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Giao thông Thanh Hóa	Chi phí quản lý dự án hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB	24.069.000		
3	Công ty CP tư vấn xây dựng hạ tầng và phát triển điện lực Hà Nội	Thi công xây dựng hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB	31.357.000		
4	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Bảo Nhật	Tư vấn khảo sát, thiết kế hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB	8.099.000		
5	Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành	Tư vấn giám sát thi công hạng mục di chuyển đường điện phục vụ GPMB	1.197.000		
6	Công ty CP Đông Bắc	Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm rủi ro)	3.211.101.000		
7	Công ty CP Sông Hồng Hà	Giám sát thi công công trình xây dựng	261.354.000		
8	Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ.	133.520.000		

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
			Phải trả	Phải thu	
9	Công ty TNHH tư vấn DQH	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp và phi tư vấn.		9.567.000	
10	Công ty CP tư vấn xây dựng Thanh Hoa	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lập hồ sơ cấm cọc GPMB	95.012.000		
		Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.	80.032.000		
11	Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Thanh Hóa	Chi phí quản lý dự án	245.533.000		
12	Sở Tài chính Thanh Hoá	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		2.786.000	