

Số: 35/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công của dự án cầu vượt tại nút giao giữa QL1A và đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn và cầu vượt nút giao giữa QL217B với QL1A, đường sắt Bắc Nam

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án cầu vượt tại nút giao giữa QL1A và đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn và cầu vượt nút giao giữa QL217B với QL1A, đường sắt Bắc Nam. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ATGT (Bộ Giao thông vận tải); Công ty TNHH Quản lý Đường sắt và Tập đoàn Xây dựng Miền Trung. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án ATGT, Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung báo cáo công tác GPMB, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về dự án cầu vượt tại nút giao giữa QL1A và đường sắt chuyên dùng vào nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Ghi nhận UBND thị xã Bỉm Sơn đã cố gắng tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết những vướng mắc liên quan đến bồi thường, GPMB của dự án. Đến nay, công tác GPMB của đơn nguyên cầu phía bên phải tuyến đã hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu thi công (dự kiến tháng 6/2017 hoàn thành, thông xe). Để tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB phần đơn nguyên và đường gom phía trái tuyến, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án, yêu cầu:

- Tiếp tục chỉ đạo Hội đồng GPMB của thị xã Bỉm Sơn và các phòng ban, đơn vị liên quan tập trung kiểm kê, bồi thường GPMB phần đơn nguyên và đường gom phía trái tuyến, sớm bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải và Chủ đầu tư.

- Chỉ đạo Công an thị xã Bỉm Sơn, các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực; phối hợp chặt chẽ và bảo đảm an toàn cho nhà thầu thi công phần đơn nguyên cầu và đường gom phía phải tuyến.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực về chính sách đất đai của nhà nước, để người dân tuân thủ chấp hành, bàn giao mặt bằng.

2. Về dự án cầu vượt nút giao giữa QL217B với QL1A, đường sắt Bắc Nam

Công tác GPMB của dự án đã được UBND thị xã Bim Sơn, UBND huyện Hà Trung tập trung giải quyết, bàn giao kịp thời cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp của 06 hộ dân và 02 vị trí đất nông nghiệp, gây khó khăn cho việc thi công của nhà thầu và ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu:

- UBND thị xã Bim Sơn: Khẩn trương giải quyết các vướng mắc về GPMB còn lại của dự án, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, cụ thể:

+ Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB diện tích đất nông nghiệp, bàn giao trước ngày 25/5/2017.

+ Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB diện tích ở của các hộ ông Đợi, bà Là, ông Dương, bàn giao trước ngày 15/6/2017.

- UBND huyện Hà Trung: Tiếp tục tuyên truyền vận động 03 hộ dân tại nút giao với QL217B thực hiện nghiêm theo chế độ chính sách của nhà nước về đất đai; bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Trường hợp các hộ cương quyết không chấp hành, có biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.


- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính làm việc cụ thể với UBND huyện Hà Trung, căn cứ quy định pháp luật, và tình hình thực tế của địa phương tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2017 giải quyết dứt điểm đối với các vướng mắc của 03 hộ dân tại nút giao trên (gửi kèm theo Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện Hà Trung).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Các Sở: GTVT, TNMT, XD, TC;
- UBND TX Bim Sơn, huyện Hà Trung;
- Ban QLDA ATGT - Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân