

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thi công
công trình: Đường tỉnh 502
đoạn từ nút giao với đường
Đình Hương - Giàng, phường
Thiệu Dương đến ngã ba đi
cầu phao Vồm, phường Thiệu
Khánh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD thành phố Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2096/BDA-KTTĐ ngày 09/10/2024 của Ban QLDA ĐTXD thành phố Thanh Hóa về việc đề nghị bổ sung thiết kế Bản vẽ thi công và gia hạn thời gian thi công công trình: Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8345/SXD-HĐXD ngày 05/11/2024, cụ thể:

Thông nhất về chủ trương điều chỉnh tiến độ hợp đồng gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình như đề xuất của Ban QLDA ĐTXD thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư). Chủ đầu tư căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt và thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng), đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/11/2025; yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gia hạn thời gian thực hiện gói thầu, phải làm việc với nhà thầu để phân khai, bóc tách các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và đúng với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án (chi phí điều chỉnh giá liên quan đến các khối lượng chậm tiến độ...) đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: XD, GTVT;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm