

Số: 159/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
về công tác bồi thường GPMB dự án nâng cấp QL1A, đoạn qua huyện Tĩnh
Gia và dự án nâng cấp QL47, đoạn từ cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi, cầu
Đổng, thành phố Thanh Hóa

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tổ chức cuộc họp, nghe báo cáo về công tác bồi thường GPMB dự án nâng cấp QL1A, đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia và dự án nâng cấp QL47, đoạn từ cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi, cầu Đổng, thành phố Thanh Hóa. Cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông vận tải; Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319. Sau khi nghe UBND huyện Tĩnh Gia, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo công tác bồi thường, GPMB của các dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án nâng cấp QL1, đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo UBND huyện Tĩnh Gia và các sở, ban ngành của tỉnh đẩy nhanh công tác GPMB; theo đó, mặt bằng của dự án đã được UBND huyện Tĩnh Gia bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư triển khai thi công, đảm bảo tiến độ và hoàn thành từ tháng 12/2014. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa chuyển hết kinh phí hỗ trợ, bồi thường cho UBND huyện Tĩnh Gia để chi trả cho các hộ dân, tổ chức và hoạt động của Hội đồng GPMB (hiện còn thiếu 19.688 triệu đồng), dẫn đến việc khiếu nại của các hộ dân, tiềm ẩn gây mất trật tự công cộng; UBND huyện Tĩnh Gia chưa hoàn thành công tác quyết toán kinh phí bồi thường GPMB, gửi chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định (thiếu hồ sơ quyết toán với giá trị là 703 triệu đồng).

Để khẩn trương hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng, tránh việc khiếu nại kéo dài, đảm bảo an ninh, trật tự công cộng và kịp thời quyết toán kinh phí bồi thường GPMB, yêu cầu:

- Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT319: Chuẩn bị đầy đủ kinh phí còn thiếu chuyển cho UBND huyện Tĩnh Gia để chi trả cho các hộ dân, tổ chức có liên quan theo các quyết định đã được phê duyệt, cụ thể:

+ Bổ trí kinh phí khoảng 6.879 triệu đồng để chi trả bồi thường cửa hàng xăng dầu tại xã Tùng Lâm (1.273 triệu đồng) và các hộ gia đình bị ảnh hưởng (5.606 triệu đồng) trước ngày 25/8/2017.

+ Chuyển tiếp phần kinh phí khoảng 11.121 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí 2% và 703 triệu đồng chưa thống nhất số liệu) trước ngày 20/9/2017.

+ Chuyển phần kinh phí còn lại và kinh phí phê duyệt bổ sung (nếu có) trước ngày 30/9/2017.

- UBND huyện Tĩnh Gia:

+ Tổ chức thuê tư vấn độc lập để kiểm toán kinh phí bồi thường GPMB và thực hiện công tác quyết toán theo quy định.

+ Khẩn trương hoàn tất hồ sơ và quyết toán phần vốn Trái phiếu Chính phủ trước ngày 25/9/2017 để gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long theo quy định. Đối với phần vốn của nhà đầu tư BOT, rà soát, hoàn thiện các thủ tục và tổng hợp các quyết định phê duyệt trước ngày 30/9/2017.

- Ban Quản lý dự án Thăng Long tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư trong việc chi trả kinh phí bồi thường GPMB và hoàn thiện công tác quyết toán gửi Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

2. Đối với dự án nâng cấp QL47, đoạn cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi, cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa.

Dự án đã được triển khai từ tháng 12/2009, tạm dừng thực hiện từ tháng 8/2012; năm 2014 dự án được Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho tiếp tục triển khai tại Quyết định số 4675/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2014 và bổ sung các hạng mục mở rộng cầu Lai Thành, cầu Cao tại Quyết định số 2965/QĐ-BGTVT ngày 20/9/2016.

Đến nay, đoạn từ Km18+330 - Km19+900, cầu Đồng đã được triển khai thi công, cơ bản hoàn thành và đã thông xe kỹ thuật; cầu Lai Thành, cầu Cao đang triển khai thi công. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố Thanh Hóa đã khẩn trương, cố gắng giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; song hiện vẫn còn vướng cục bộ tại nhiều vị trí, như: cầu Cao vướng đường dây điện, cáp quang, 02 cột điện, 04 hộ gia đình; cầu Đồng vướng hộ bà Lê Thị Hương (cản trở không cho thi công tường chắn); đoạn từ Km19+468 - Km19+520, vướng 05 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường; tại nút giao ngã ba Nhồi vướng 03 hộ dân. Đặc biệt đoạn từ Km18+400 - Km19+100 (trước đây thuộc xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, sau chuyển thành phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa), các hộ dân đã tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công từ năm 2010, nhưng đến nay chưa nhận được kinh phí bồi thường, hỗ trợ và đang khiếu kiện; nguyên nhân là do dự án đang triển khai thực hiện thì tạm dừng và hồ sơ kiểm kê bồi thường GPMB bị thất lạc trong quá trình chuyển giao quản lý từ huyện Đông Sơn về thành phố Thanh Hóa nên không có cơ sở để UBND thành phố Thanh Hóa lập hồ sơ bồi thường.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác bồi thường GPMB của dự án, yêu cầu:

- UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, khẩn trương di dời đường điện, cột điện, cáp quang, các hộ gia đình tại cầu Cao, cầu Đồng, ngã ba Nhồi, đảm bảo hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu trước ngày 30/8/2017.

- Giao UBND thành phố Thanh Hóa thành lập Tổ công tác để khôi phục hồ sơ bồi thường GPMB đoạn Km18+400 - Km19+100 làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ GPMB, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.


- Giao Sở Giao thông vận tải (chỉ đạo Ban Quản lý dự án), UBND huyện Đông Sơn cử cán bộ chuyên môn tham gia Tổ công tác khôi phục hồ sơ bồi thường GPMB đoạn Km18+400 - Km19+100 và phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác bồi thường GPMB dự án nâng cấp QL1A, đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia và dự án nâng cấp QL47, đoạn từ cầu Phú Sơn đến ngã ba Nhồi, cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa để các ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Các Sở: GTVT, TNMT;
- Ban QLDA Thăng Long (fax 0243 6430 2120);
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND các huyện: Đông Sơn, Tĩnh Gia;
- Cty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4-TCT319;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ