

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 95/2025/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Số 2319/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc phê duyệt dự án; số 5091/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 về việc điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình);

Căn cứ Công văn số 22495/UBND-VHXXH ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12220/TTr-SXD ngày 29/12/2025 và Báo cáo thẩm định số 12170/SXD-HĐXD ngày 26/12/2025 (kèm theo hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án:

1. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đèn thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình).

2. Thời gian thực hiện dự án

- Thời gian đã được phê duyệt: Hoàn thành trong năm 2025.
- Thời gian điều chỉnh: Hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 năm 2026.

3. Lý do điều chỉnh

Do nguyên nhân bất khả kháng, cụ thể là ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, bão lũ trong năm 2025, vượt ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư, làm gián đoạn quá trình thi công, cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dụng, dẫn đến không bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo thời gian đã được phê duyệt.

4. Các nội dung khác của dự án

Giữ nguyên theo các Quyết định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, trung thực của nội dung thẩm định và nội dung tham mưu, trình phê duyệt điều chỉnh dự án tại Tờ trình số 12220/TTr-SXD ngày 29/12/2025 và Báo cáo thẩm định số 12170/SXD-HĐXD ngày 26/12/2025;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công của Chủ đầu tư; bảo đảm việc thực hiện dự án đúng hồ sơ được phê duyệt, đúng quy định pháp luật về xây dựng;
- Trường hợp phát sinh nguy cơ chậm tiến độ so với thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu bố trí và cân đối kế hoạch vốn theo tiến độ điều chỉnh đã được phê duyệt;
- Hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện giải ngân, thanh quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyên ngành di sản văn hóa đối với dự án;
- Giám sát chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hạng mục bảo tồn, tôn tạo, đặc biệt là các hạng mục tượng thờ, phù điêu;
- Phối hợp trong công tác nghiệm thu, tiếp nhận và tổ chức phát huy giá trị di tích sau khi dự án hoàn thành.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn (Chủ đầu tư)

- Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại của dự án đúng thời hạn được phê duyệt;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ sau thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2026;
- Thực hiện đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng; tuyệt đối không để phát sinh tăng tổng mức đầu tư do việc gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Đình (nơi có dự án); Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC, CNXDKH, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng