

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn
về việc kiểm tra tiến độ thi công và công tác GPMB dự án đường vành
đai phía Tây thành phố Thanh Hóa**

Ngày 21/12/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác GPMB dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án An toàn giao thông - Bộ Giao thông vận tải và Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa (nhà đầu tư).

Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa về công tác GPMB của dự án; báo cáo của Nhà đầu tư về tiến độ thi công của dự án, những khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND thành phố Thanh Hóa: Tập trung chỉ đạo Hội đồng GPMB khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục (kiểm kê, phê duyệt phương án và chỉ trả bồi thường), thu hồi đất, tháo dỡ các công trình và thi công công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công. Cụ thể:

- Đối với phần đất nông nghiệp bổ sung của đường ngang tạm vượt qua đường sắt và đường công vụ phục vụ thi công phân tuyến phía Tây đường sắt tại nút giao Km0; đất của các hộ trồng cây sát mép sông Thọ Hạc (phía Bắc): Hoàn thành công tác kiểm kê trước ngày 28/12/2016; phê duyệt trước ngày 30/12/2016 và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 10/01/2016.

- Đối với biển quảng cáo tại nút giao Km0: Thống nhất dừng thực hiện quảng cáo tại biển quảng cáo trên; giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương làm việc với Công ty Lạc Việt để tiến hành tháo dỡ, đảm bảo xong trước ngày 15/01/2016. Sau thời gian trên, nếu Công ty Lạc Việt không phối hợp làm việc, UBND thành phố Thanh Hóa hoàn thiện các thủ tục để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

- Khẩn trương kiểm kê, bồi thường hộ gia đình bà Quý tại mỏ cầu phía Bắc cầu Thọ Hạc; bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 15/01/2016.

- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực thành phố Thanh Hóa để tổ chức cắt điện và di dời hệ thống đường điện tại cầu Thọ Hạc, cầu kênh Bắc, sông Nhà Lê đảm bảo tiến độ, an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển đất tỉnh để sớm vay tiền đầu tư khu tái định cư Đông Lĩnh. Trước mắt ưu tiên bố trí tái định cư cho 06 hộ dân tại xã Đông Lĩnh (khu vực núi Ních) để phục vụ cho việc khai thác đất và thi công đoạn tuyến tại khu vực này; đảm bảo xong trước ngày 20/01/2017.

- Bàn giao mặt bằng của 04 hộ dân tại xã Đông Tân (mổ phía Nam cầu Kênh Bắc và cầu sông Nhà Lê) trước ngày 20/01/2017 để thi công mổ phía Nam cầu Kênh Bắc và cầu sông Nhà Lê.

- Đối với việc bồi thường GPMB hộ gia đình Khánh - Oanh (SN 237 Bà Triệu, phố Thanh Long, phường Hàm Rồng): UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục vận động hộ gia đình thống nhất với phương án bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng; trường hợp khó khăn, nghiên cứu các phương án bồi thường (có phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án), báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

- Đối với các khu tái định cư Gia Lộc II, thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh: Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư.

- Chi trả hết kinh phí bồi thường GPMB mà nhà đầu tư đã chuyển; chi trả đến đâu, hoàn thiện hồ sơ bồi thường GPMB và quyết toán đến đó.

2. Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, chuyển cho UBND thành phố Thanh Hóa để kịp thời chi trả kinh phí bồi thường GPMB.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong việc bồi thường GPMB. Đồng thời Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh để b/c);
- Các sở: GTVT, VHTTDL (để t/h);
- UBND TP Thanh Hoá;
- Ban QLDA ATGT-Bộ GTVT;
- CT CP BOT đường tránh TH;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ