

Số: 192/TB - UBND

Thanh Hoá, ngày 2/ tháng 10 năm 2016

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuấn tại cuộc Họp nghe báo cáo công tác kiểm đếm, bàn giao công trình điện Dự án REII và thống nhất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện**

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác kiểm đếm, bàn giao công trình điện Dự án REII do các Tổ chức kinh doanh điện nông thôn đang quản lý cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý, kinh doanh và thống nhất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng dự, có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2, Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Sau khi nghe Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tình hình hình kiểm đếm các công trình điện thuộc Dự án REII, Sở Tài chính báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện kiểm đếm của các đơn vị; ý kiến thảo luận của các đơn vị tham gia hội nghị về giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao để hoàn trả vốn cho Ngân hàng Thế giới; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Về rà soát, bàn giao hồ sơ công trình cho Công ty Điện lực Thanh Hóa:

- Giao Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn 2 bàn giao đủ các hồ sơ công trình điện còn thiếu theo quy định cho Công ty Điện lực Thanh Hóa (Hồ sơ quyết toán, Biên bản bàn giao công trình điện giữa BQLDA REII với các Tổ chức kinh doanh điện; thỏa thuận mặt bằng tuyến của chính quyền địa phương...). Yêu cầu các bên hoàn thành và ký Biên bản giao nhận sau 03 ngày, kể từ ngày Hội nghị; báo cáo UBND tỉnh và gửi Biên bản này cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

- Về lập lại bản vẽ mặt bằng tuyến:

+ Đối với tuyến điện đi theo tuyến cũ: Công ty Điện lực Thanh Hóa nhận làm, UBND tỉnh đồng ý;

+ Đối với mặt bằng của tuyến điện xây dựng mới: Ban Quản lý Dự án REII cung cấp cho Công ty Điện lực Thanh Hóa (Các bản vẽ này đã được lập khi thực hiện dự án); yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2016.

2. Về việc kiểm đếm khối lượng các công trình điện:

Thành phần tham gia Đoàn phúc tra, gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Phòng Quản lý điện năng - Sở Công Thương, UBND các huyện, UBND xã có công trình điện.

a) Đối với kết cấu lưới thuộc phần nổi (cột, xà sù, dây dẫn...):

- Những khối lượng mà Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thống nhất thì các bên lập biên bản xác nhận.

- Trường hợp có sai lệch về khối lượng:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn phúc tra, các đơn vị liên quan xác nhận.

b) Đối với phần chìm (móng cột): Các móng cột mà Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị phúc tra, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận.

c) Các đơn vị: Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án REII, UBND các huyện tham gia Dự án REII cử cán bộ để cùng thực hiện với các ngành; Ban Quản lý Dự án REII có trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Đoàn phúc tra.

d) Sau khi có kết quả phúc tra, giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

### 3. Về hoàn trả vốn và lãi vay Dự án REII:

- Đối với công trình điện ở 04 xã thuộc huyện Quan Hóa: Giao Điện lực Thanh Hóa ký Biên bản nhận nợ với Sở Tài chính trước ngày 25/10/2016;

- Đối với các công trình điện ở các xã không còn vướng mắc về hồ sơ, kiểm đếm khối lượng: Giao Sở Công Thương chỉ đạo Ban Quản lý Dự án REII phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan bàn giao chính thức cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng;
- UBND các huyện, thành phố tham gia dự án REII;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Huy Chân