

Phụ lục 01: Tổng hợp tình hình giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-THQH ngày /8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
A	SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH											
I	Sở Kế hoạch và Đầu tư											
1	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Dự án hiện nhu cầu kế hoạch vốn đang còn thiếu khoảng 65 tỷ đồng để hoàn thành toàn bộ công trình theo thiết kế được phê duyệt.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án là 110.950 triệu đồng Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 15946/UBND-CN chỉ đạo như sau: Sở Giao thông vận tải tiếp tục đầu mỗi với Sở Tài chính để được xem xét bổ sung vốn cho dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác để đảm bảo
2	Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18.50 m đến cao trình +20.36m	Sở nghiệp PTNT	Dự án chưa được bố trí kinh phí để thực hiện GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2023		Dự án chưa thống nhất được phương án GPMB nên chưa có sơ sở giao vốn				Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chủ tịch đang giao Sở NN&PTNT rà soát lại
3	Dự án Cùng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GD II)	Sở nghiệp PTNT	Năm 2023 dự án chưa được bố trí vốn để tiếp tục triển khai thi công.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 31/7/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Dự án đã được bố trí bổ sung 35 tỷ đồng tại QĐ số 2702/QĐ-UBND ngày 31/7/2023
4	Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định (hạng mục bổ sung)	Sở nghiệp PTNT	Dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 (nhu cầu khoảng 2,6 tỷ đồng) để tiếp tục thực hiện hạng mục bổ sung.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Dự án đã hết thời gian bố trí NSTW và hết hạn mức Kế hoạch trung hạn 2021-2025 Tại công văn 11336/UBND-THKH ngày 07/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT đề xuất phương án xử lý đối với việc bố trí vốn cho dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 16/8/2023
5	Dự án Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương	Ban QLDA các công trình NN&PTNT	Tại Quyết định phê duyệt dự án số 4261/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 thì nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 8,435 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, GPMB (nếu có), chi khác và dự phòng. Trong quá trình thực hiện, phần kinh phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư dự án đã được điều chỉnh, bổ sung cho xây lắp. Vì vậy để có cơ sở thanh toán và giải ngân cho phần xây lắp từ kinh phí dự phòng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân. Ban QLDA đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh thành: để thực hiện bồi thường, GPMB (nếu có), chi khác, xây lắp và dự phòng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, theo đó nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh hạng mục đầu tư; không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT khẩn trương báo cáo rõ tình hình thực hiện dự án, nguyên nhân, lý do không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong điều chỉnh dự án, nhu cầu vốn bố trí cho xây lắp từ nguồn ngân sách tỉnh

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
6	Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí nguồn vốn: Tại tờ trình điều chỉnh chủ trương dự án số 31/TTr-SNN&PTNT ngày 03/3/2023 đã nêu rõ lý do, khó khăn và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024. Tuy nhiên theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội quy định thời gian phân bổ vốn và giải ngân là trong năm 2022 và 2023 nên chưa có cơ sở để kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan báo cáo Bộ, ngành Trung ương cho phép điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tại Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 22/3/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu khẩn trương giải ngân hết kế hoạch vốn thuộc chương trình nêu trên trong năm 2023. Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư, làm cơ sở giao kế hoạch vốn chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.
7	Đầu tư xây dựng Trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc	UBND huyện Vĩnh Lộc	UBND huyện đã trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung ngày 17/02/2022 tại Tờ trình số 17/TTr-UBND. Hiện tại chưa có kết quả thẩm định. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 20/04/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	QĐ số 1307/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
8	Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	- Sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thì các nhà thầu tham dự thầu có kiến nghị, khiếu nại làm kéo dài thời gian, thủ tục thực hiện dự án. - UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh để phân loại, xác định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị có liên quan tại Công văn số 3814/UBND-VX ngày 24/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	10/4/2023	Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2023/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 10/4/2023	
9	Rà phá bom, mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh.	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa	Chưa xác định được hình thức lựa chọn nhà thầu	Công văn số 6119/UBND-THKH ngày 08/5/2023	15/5/2023	Đã hoàn thành ngày 7/5/2023					Công văn số 2624/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 07/5/2023	
10	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Chưa được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023		Đã hoàn thành ngày 15/5/2023					Công văn số 2815/SKHĐT-KTNN ngày 15/5/2023	UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa (Hoàn thành trước ngày 30/6/2023) tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 30/5/2023
II	Sở Tài chính											
1	Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hén đến đường tỉnh 514	Sở Giao thông vận tải	Vốn bố trí cho công tác GPMB chưa đáp ứng nhu cầu. Theo đó, nhu cầu vốn cần bố trí tiếp để hoàn thành GPMB dự án là khoảng 777,1 tỷ đồng; trong đó đoạn Km0+426 - Km4+542 còn thiếu khoảng 160 tỷ đồng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Dự án đã được tổng hợp và dự kiến bố trí vốn thực hiện tại dự thảo “Đề án						

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
2	Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân	Sở Giao thông vận tải	Dự án chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành GPMB toàn bộ dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt						
3	Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án còn thiếu khoảng 8,2 tỷ đồng để hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu nguồn để bố trí nhưng đến nay Sở Tài chính vẫn chưa có văn bản tham mưu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Sở Tài chính đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh nguồn vốn bố trí cho dự án khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp các hồ sơ liên quan (hợp đồng xây lắp, khối lượng nghiệm thu đến điểm dừng kỹ thuật, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và dự toán điều chỉnh đến điểm dừng kỹ thuật) làm cơ sở để bố trí kinh phí còn thiếu.				Công văn số 1840/STC-TCĐN ngày 10/4/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Sở Tài chính đã hướng dẫn; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ
4	Dự án Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (30a)	UBND huyện Thường Xuân	Vướng mắc về GPMB. Lý do: Giá đất cụ thể chưa có ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND huyện phê duyệt và chi phí tổ chức bồi thường GPMB hiện đang điều chỉnh bởi quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh chưa hết hiệu lực và Thông tư 61/2022/TT-BTC ban hành có hiệu lực 20/11/2022. Đề nghị: Hướng dẫn để huyện áp dụng Quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh hay Thông Tư 61/2022/TT-BTC trong việc thực hiện lập dự toán chi phí tổ chức bồi thường GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	07/4/2023	Đã hoàn thành ngày 07/4/2023					Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 1792/STC-QLCSGC ngày 07/4/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
5	Dự án Xây dựng Cầu Tô rông, huyện Thường Xuân	UBND huyện Thường Xuân	Khó khăn, vướng mắc GPMB. Lý do: Giá đất cụ thể chưa có ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND huyện phê duyệt và chi phí tổ chức bồi thường GPMB hiện đang điều chỉnh bởi quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh chưa hết hiệu lực và Thông tư 61/2022/TT-BTC ban hành có hiệu lực 20/11/2022. Đề nghị: Hướng dẫn để huyện áp dụng Quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh hay Thông Tư 61/2022/TT-BTC trong việc thực hiện lập dự toán chi phí tổ chức bồi thường GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 07/4/2023						
6	Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Do dự án chưa được bố trí vốn năm 2023, dẫn đến các nhà thầu thi công chưa bố trí được đầu đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công nhiều mũi trên tuyến, vì vậy không hoàn thành dự án theo đúng thời hạn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để triển khai hoàn thành dự án.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	20/4/2023		Sở Tài chính đã tổng hợp và có các văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải			Quý III	Công văn số 2123/STC-QLNS&TKTC ngày 20/4/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đang giao cho Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
7	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023			ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023. Tuy nhiên,			Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
8	Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023			hiện nay nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh chưa được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
9	Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023			và hằng năm nên chưa có cơ sở để kéo dài. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu			Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
10	Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (Đoạn QL1A xã Tùng Lâm, nút giao Bắc Nam 1B)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023			tư công nguồn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và dự phòng, ngân sách theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 4096/BC-STC ngày 14/7/2023; đồng			Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
11	Đường Đông Tây 4 (giai đoạn 1) - đoạn từ QL1A xã Trường Lâm đến đường cao tốc Bắc Nam	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023			thời trình thủ tục kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư trong cùng kỳ họp HĐND tỉnh			Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú	
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
12	Dự án Mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.	
13	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Vốn giao năm 2022 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi là 100 tỷ đồng chưa hoàn thành các thủ tục đề kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
14	Nâng cấp sửa chữa đường Bắc Nam 3 - KKT Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được giao vốn năm 2023 (Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025)	Công văn số 9964/UBND-THKH ngày 12/7/2023	Quý III năm 2023		Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2) tại Công văn số 4409/BC-STC ngày 28/7/2023.			Công văn số 4409/BC-STC ngày 28/7/2023		
III	Sở Tài nguyên và Môi trường											
1	Dự án đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua huyện Hậu Lộc đang còn phân đất ở dài 1,87km/59 hộ dân (29 hộ phải tái định cư) chưa bàn giao mặt bằng. Việc xây dựng các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành (98%) nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận với phương án đền bù GPMB. Vì cho rằng đơn giá đền bù theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh là thấp so với thực tế. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét điều chỉnh Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, trong thời gian chưa điều chỉnh UBND huyện Hậu Lộc tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với đơn giá tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, bàn giao mặt bằng đoạn tuyến nêu trên trước ngày 30/6/2023	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	UBND tỉnh đã ban hành đơn giá mới tại QĐ số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019
2	Dự án Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND các huyện phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi trong năm 2023 nên huyện chưa có cơ sở phê duyệt đơn giá bồi thường GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Ngày 25/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Mô đất được chỉ định cho công trình hết trữ lượng được khai thác trong năm 2022, hiện nay chưa có đất để triển khai thi công	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 24/4/2023					Công văn số 3169/STNMT-TNKS ngày 14/4/2023 của Sở TN&MT	Tại Công văn số 5643/UBND-CN ngày 24/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận bổ sung mô đất tại xã Phụng Nghi, huyện Như Thanh để phục vụ đất đắp thi công Gói thầu số 11

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
4	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2). Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	Về phương án bố trí tái định cư đề nghị lùi về phía sau: Dự án chưa có trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Đã báo cáo trình UBND tỉnh	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 24/3/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Dự án Khu xen cư và tái định cư phía Nam khu Lăng miếu Triệu Tường đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023
5	Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung	UBND huyện Vĩnh Lộc	Dự án đi qua phần lớn diện tích đất trồng lúa; hiện nay chưa có quyết định phê duyệt danh mục chuyển đổi đất trồng lúa nên chưa thực hiện được công tác GPMB Đề nghị HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường sớm phê duyệt danh mục chuyển đổi đất trồng lúa.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 24/3/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Dự án Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023
6	Dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pá Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (30a)	UBND huyện Thường Xuân	Chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện sớm được chấp thuận để thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Sở NN&PTNT đang tích cực đấu nối, giải trình với Bộ NN&PTNT để hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ
7	Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Khà xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (CT MTQG Giảm nghèo bền vững)	UBND huyện Quan Sơn	Dự án có phương án tuyến chủ yếu đi theo đường cũ, Tuy nhiên, có mở rộng nên một số vị trí để đảm bảo quy mô tuyến đường, những vị trí mở rộng đi vào phạm vi đất rừng tự nhiên.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Đề nghị của UBND huyện Quan Sơn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để được hướng dẫn thực hiện
8	Đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khả - bản Mùa Xuân xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn	UBND huyện Quan Sơn	Dự án có phương án tuyến chủ yếu đi theo đường cũ, Tuy nhiên, có mở rộng nên một số vị trí để đảm bảo quy mô tuyến đường, những vị trí mở rộng đi vào phạm vi đất rừng tự nhiên	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Đề nghị của UBND huyện Quan Sơn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để được hướng dẫn thực hiện

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
9	Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi TP. Sầm Sơn.	UBND TP. Sầm Sơn	Các hộ đã được UBND huyện Quảng Xương thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền từ năm 2015 nhưng chưa được bố trí tái định cư nên chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. UBND TP Sầm Sơn đã có Văn bản báo cáo UBND tỉnh. Ngày 26/9/2022 UBND tỉnh đã có Văn bản số 14259/UBND-KTTC giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện Quảng Xương và UBND thành phố Sầm Sơn, khẩn trương rà soát hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 11 hộ gia đình. Sau đó Sở Tài nguyên và môi trường đã có Công văn số 9053/STNMT-CSĐĐ ngày 13/10/2022 hướng dẫn. UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh có Văn bản thống nhất với nội dung của Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở cho UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Tại Công văn số 9053/STNMT-CSĐĐ ngày 13/10/2022 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi thành phố Sầm Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cụ thể, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn chủ động thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật	
10	Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	- Sự thay đổi bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2020-2024 (tại Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa) dẫn đến các Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 và Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn không thể áp dụng để tính tiền bồi thường cho các hộ dân chưa được phê duyệt phương án. - Đề nghị UBND tỉnh thống nhất ủy quyền cho UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện xây dựng giá đất cụ thể để tính tiền BT GPMB thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Ngày 25/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	
11	Tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (Đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến QL 47) và đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	- Về bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi một phần diện tích, phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đủ điều kiện để ở (hộ lù). Trong quá trình vận động GPMB, các hộ đề nghị được bố trí đất tái định cư tương đương với diện tích đất ở thu hồi. - Đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND thành phố bồi thường bằng đất ở (bố trí đất tái định cư) đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi vẫn đủ điều kiện để ở (hộ lù) theo nguyên tắc diện tích bố trí tái định cư không vượt diện tích đất ở thu hồi hoặc tổng số tiền sử dụng đất tái định cư được giao không vượt quá tổng số tiền bồi thường về đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Ngày 07/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1701/STNMT-CSĐĐ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phần diện tích còn lại đủ điều kiện để ở	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
			- Về mức giao đất ở tái định cư cho từng hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi. Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh, mức giao đất ở tái định cư cho từng hộ gia đình trong trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú, hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi trên địa bàn phường thuộc thị xã, thành phố là 60m2. Tuy nhiên, các mặt bằng tái định cư trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã được xây dựng với diện tích các lô tái định cư từ 100m2 trở lên, Hội đồng bồi thường đã dự kiến và cam kết bố trí tái định cư cho các hộ gia đình nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mỗi hộ 01 lô theo lô đất tái định cư đã được xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. - Đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất để đảm bảo mỗi hộ 01 lô cho các đối tượng hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi (Điều 4 Quyết định 3162/2014/QĐ-UBND).			Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai 2013 và Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại Điều 85 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định như sau đây: "Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư". Do đó, Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ quy định nêu trên để lập và thực hiện dự án tái định cư đảm bảo đúng quy định
12	Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47. Hạng mục: GPMB	UBND huyện Thọ Xuân	- Tại xã Xuân Hồng còn 07 hộ dân chưa được bố trí đất tái định cư. Do vướng diện tích thu hồi đất ngoài mốc, ngày 14/02/2023 UBND huyện Thọ Xuân đã có văn bản số 280/UBND-BQLDA gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo làm rõ nội dung liên quan đến việc thu hồi đất ngoài mốc dự án: Đường giao thông nối QL 217 với QL 45 và 47 (đoạn qua xã Xuân Hồng). - Đề xuất, kiến nghị: Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án UBND huyện Thọ Xuân báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành có liên quan xem xét báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện thu hồi diện tích đất ở ngoài mốc làm cơ sở để tổ chức thực hiện.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	15/4/2023	Đã hoàn thành ngày 21/7/2023					Công văn số 6035/STNMT-CSĐĐ ngày 05/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 10482/UBND-KTTC ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương để UBND huyện Thọ Xuân thu hồi, bồi thường đất ở ngoài mốc giải phóng mặt bằng dự án của 02 hộ gia đình tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thảo, diện tích 73,0 m2 và hộ ông Lê Ngọc Công, diện tích 99,0 m2 . Lý do thu hồi: phần diện tích còn lại hình thể tam giác, cắt xéo, thửa đất nằm trọn trong hành lang an toàn giao thông đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 nên không được xây dựng nhà ở mới; hộ gia đình có đơn đề nghị thu hồi đất nằm ngoài mốc GPMB. Nguồn kinh phí BTHT: từ nguồn kinh phí GPMB thực hiện dự án.
13	Đường giao thông nối Quốc lộ 45 xã Định Liên với Quốc lộ 47 xã Yên Trường, huyện Yên Định	UBND huyện Yên Định	Tài sản, vật kiến trúc (xây dựng nhà trông coi, chuồng trại, đào ao,...và cây lâu năm trên đất nông nghiệp (LUC) không đúng mục đích sử dụng đất nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định, nhưng các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đề nghị được bồi thường, hỗ trợ mới bàn giao mặt bằng	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023	30/5/2023	Đã hoàn thành ngày 05/6/2023					Công văn số 4891/STNMT-CSĐĐ ngày 05/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Yên Định; Công văn số 4933/STNMT-CSĐĐ	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành				
14	Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa	UBND huyện Yên Định	Tài sản, vật kiến trúc (xây dựng nhà trông coi, chuồng trại, đào ao,...và cây lâu năm trên đất nông nghiệp (LUC) không đúng mục đích sử dụng đất nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định, nhưng các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đề nghị được bồi thường, hỗ trợ mới bàn giao mặt bằng	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023	30/5/2023	Đã hoàn thành ngày 05/6/2023					ngày 06/6/2023 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện	
IV	Sở Nông nghiệp và PTNT											
1	Dự án Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thanh Hoá	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Do dự án đang được Tái cấu trúc lại (điều chỉnh giảm cơ cấu vốn dự án), một số hoạt động chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện (Tư vấn lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển có sự tham gia của cộng đồng thuộc Hợp phần 2.1; 03 công trình bảo vệ rừng thuộc Hợp phần 2.2; 13 mô hình sinh kế) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 4742/TTr-BNN-HTQT ngày 20/7/2023.	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ
2	Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Đến nay đã hết thời gian thực hiện hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư đã báo cáo xin chủ trương điều chỉnh (gia hạn) nhưng chưa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Sở Tài chính chưa tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu nên chưa có có sở tiếp tục báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin điều chỉnh					Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.
				Đơn giá ký kết hợp đồng xây lắp được thực hiện từ năm 2012 (hợp đồng theo đơn giá). Đến nay chế độ dự toán của Nhà nước và đơn giá xây dựng đã thay đổi nhiều so với đơn giá hợp đồng đã ký. Chủ đầu tư đã báo cáo xin chủ trương điều chỉnh đơn giá hợp đồng nhưng chưa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							
V	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội											
1	Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2019, tuy nhiên việc thi công bị gián đoạn nhiều lần do khó khăn trong công tác bồi thường GPMB. Đến nay, giá nhân công và nguyên, vật liệu tăng cao (sắt, cát, đá, xi măng, v.v...) gây khó khăn cho nhà thầu trong việc huy động nhân lực, nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công xây dựng công trình. Do đây là hợp đồng trọn gói vì vậy đề nghị nhà thầu khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kết thúc thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại trong năm 2023.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Nhà thầu chưa phối hợp thực hiện		Sau nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở, đến nay nhà thầu thi công vẫn chưa tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình còn lại theo HĐ đã ký kết		Các CV đôn đốc thực hiện số: 5371/SLĐTBXH-KHTC ngày 21/12/2022; 345/SLĐTBXH-KHTC ngày 06/2/2023; 775/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/3/2023; 991/SLĐTBXH-KHTC ngày 16/3/2023; 2295/SLĐTBXH-KHTC ngày 30/5/2023; các GM làm việc số: 24/GM-SLĐTBXH ngày 02/6/2023; 25/GM-SLĐTBXH ngày 05/6/2023; 26/GM-SLĐTBXH ngày 06/6/2023	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
VI	Sở Tư pháp											
1	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2). Hang mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	Có 47 hộ có tài sản nằm trong hành lang đường, đất lấn chiếm không được bồi thường về đất, các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện đã có văn bản xin cơ chế hỗ trợ. UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì giải quyết, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo UBND tỉnh, sau đó UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Tư pháp chủ trì giải quyết, nhưng đến nay chưa nhận được văn bản giải quyết.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 07/4/2023					Công văn số 673/STP-XDKTVB ngày 07/4/2023	Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 5090/UBND-KHTC thống nhất với đề nghị của Sở Tư pháp tại công văn 673/STP-XDKTVB
2	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được huyện Hà Trung bàn giao mặt bằng 02 đợt với tổng diện tích là 10,725 ha để triển khai dự án, trong đó có 2.283m2 để phục vụ thi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích. Tuy nhiên, phần diện tích này không đủ điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích. Trong công tác bồi thường, GPMB vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường GPMB; giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với 12 hộ gia đình cá nhân có nguồn gốc đất giao trái thẩm quyền, kinh phí hỗ trợ đối với 47 hộ gia đình, cá nhân có tài sản vật kiến trúc nằm trong hành lang đường, tài sản nằm trên đất lấn chiếm không được bồi thường về đất. Hiện nay, UBND huyện Hà Trung đang rà soát, xác định sai phạm của 47 hộ dân để báo cáo Sở Tư pháp nghiên cứu, xem xét thẩm quyền giải quyết đối với các hộ dân này theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3377/UBND-KTTC ngày 17/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	7/4/2023	Đã hoàn thành ngày 07/4/2023						
VII	Sở Xây dựng											
1	Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc	UBND huyện Hậu Lộc	Đang trình thẩm định Sở Xây dựng nhưng hồ sơ chưa có phê duyệt quy hoạch chi tiết nên chưa đủ điều kiện thẩm định, tuy nhiên thời gian triển khai dự án là 2023-2024 nên thủ tục hồ sơ mất nhiều thời gian, không đủ thời gian để phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Đề xuất UBND tỉnh , Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bỏ qua phê duyệt quy hoạch chi tiết, UBND huyện Hậu Lộc sẽ ký và đóng dấu xác nhận vào Tổng mặt bằng xây dựng để đề kháng định sự phù hợp, tính chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ khu đất thực hiện dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 29/7/2023					Công văn số 2120/SXD-HĐXD ngày 07/4/2023 và Công văn số 4992/SXD-HĐXD ngày 29/7/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
2	Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	- Hiện nay, hệ thống đường ống nước sạch, hệ thống điện, dây cáp viễn thông để thực hiện công tác GPMB dự án, đặc biệt là Di chuyển công trình điện. Căn cứ điều 89 Luật đất đai và điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định di chuyển các công trình Hạ tầng kỹ thuật được bồi thường bằng tiền. Tuy nhiên Chủ sở hữu là Điện lực tỉnh Thanh Hóa từ chối nhận kinh phí bồi thường và từ chối việc di chuyển công trình điện trong phạm vi GPMB. Đề nghị được hoàn trả bằng công trình tương đương. Chủ đầu tư phải tự tổ chức thực hiện đầu tư công trình mới dẫn đến kéo dài, làm chậm tiến độ GPMB và giải ngân vốn của các dự án. - Đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Sầm Sơn được chủ động tổ chức đầu tư công trình mới theo quy định cho tất cả các công trình phải di chuyển trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 07/4/2023					Công văn số 2120/SXD-HĐXD ngày 07/4/2023	Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1833/UBND-CN về việc di dời và hoàn trả các công trình điện phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh (thống nhất về nguyên tắc thực hiện di dời và hoàn trả các công trình điện phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh như đối với thực hiện công tác GPMB các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa)
3	Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	Đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại tờ trình số 859/TTr ngày 09/3/2023.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 17/3/2023					Công văn số 2120/SXD-HĐXD ngày 07/4/2023	Sở XD đã thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn tại Văn bản số 1565/SXD-HĐXD ngày 17/3/2023
4	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2); hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	Có 54 hộ (07 hộ phía Bắc, 47 hộ phía Nam) có một phần tài sản nằm trong hành lang đường, trên đất lấn chiếm không được bồi thường về đất, các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ. UBND tỉnh đã có văn bản hỗ trợ khác; tuy nhiên, chủ trương UBND tỉnh đồng ý cho mức hỗ trợ bằng % mức giá tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; song hiện nay, Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND, do đó Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa có cơ sở để lập phương án.	Công văn số 9623/UBND-THKH ngày 06/7/2023	17/7/2023	Đã hoàn thành ngày 03/7/2023					Công văn số 4342/SXD-KTXD ngày 03/7/2023 và Công văn số 4638/SXD-KTXD ngày 13/7/2023	
VIII	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch											
1	Bồi thường, GPMB và tái định cư để thực hiện dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.	UBND huyện Vĩnh Lộc	Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại NQ số 211/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có QĐ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nên chưa có cơ sở bồi thường GPMB đề nghị HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng sớm phê duyệt điều chỉnh để UBND huyện triển khai thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Dự kiến tháng 9/2023		Do có nhiều nội dung cần phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện, bổ sung theo ý kiến thẩm định của các Sở, ngành nên cần nhiều thời gian thực hiện. Mặt khác, hồ sơ do đơn vị tư vấn hoàn thiện và cung cấp vẫn chưa phù hợp với các quy định về đầu tư xây dựng nên Sở VHTTDL đang kiểm tra, rà soát lại và yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, tránh xảy ra tình trạng hồ sơ khi nộp thẩm định không đảm bảo chất lượng.

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú	
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành						
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành			
2	Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	- Công ty cổ phần Bảo tồn DSVH kiến trúc Việt có kiến nghị đề nghị giao cho Công ty thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại Công văn số 20/CV-KTV ngày 01/3/2023. - UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì trả lời Công ty hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tại Công văn số 2704/UBND-VX ngày 06/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023			Sau khi Sở VH TTDL thông báo kết quả LCNT gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT, các nhà thầu tham dự thầu có kiến nghị, khiếu nại làm kéo dài thời gian, thủ tục thực hiện dự án.				Công văn số 1442/SVHTTDL-KHTC ngày 30/3/2023	Tại Công văn số 2398/UBND-VX ngày 01/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt E-HSMT, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu; khẩn trương tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thực hiện gói thầu; tổ chức làm việc với các nhà thầu: Liên danh Kiến trúc Việt và Liên danh Kiến trúc cảnh quan, nhân sự của các nhà thầu này, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các đơn vị liên quan, để xác minh, làm rõ nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan; đồng thời, xác định rõ vi phạm của các bên, đề xuất biện pháp xử lý	
IX	Sở Giao thông vận tải												
1	Dự án Đường từ QL47 đi cầu Tô Rông (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luện Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)	UBND huyện Thường Xuân	Chưa được phê duyệt đầu nối vào đường Hồ Chí Minh. Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện sớm được chấp thuận để thực hiện dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Ngày 12/5/2023, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023), đề nghị Chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận điểm đầu nối dự án trình UBND tỉnh để xin ý kiến Bộ GTVT chấp thuận trước khi phê duyệt, đảm bảo theo quy định					Công văn số 1864/SGTVT-TĐKHKT ngày 07/4/2023	Tại Công văn số 12025/UBND-CN ngày 17/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Sở GTVT hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân thực hiện theo quy định.
2	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Bàn giao tài sản tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành cho tỉnh Thanh Hóa quản lý	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn đơn vị		Đã hoàn thành ngày 28/4/2023						Công văn số 2385/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/4/2023	Sở GTVT đã có Công văn số 2385/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/4/2023 hướng dẫn Chủ đầu tư có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ II để được hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển đoạn tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành về địa phương quản lý theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Hiện nay, Chủ đầu tư đang đầu mối với Cục đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II để thực hiện thủ tục bàn giao tài sản

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế						Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành		
3	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Các hộ dân thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi không cho thi công nút giao liên thông Đồng Thắng do chưa được chi trả tiền bồi thường và kiến nghị: - Làm nút giao dạng vòng xuyên để đầu nối trực tiếp đường dân sinh tại vị trí này vào nút giao Km9+720 hoặc làm cầu vượt nhằm phục vụ nhân dân đi theo hướng đường cũ để đi từ khu dân cư phía giai đoạn 2 sang UBND xã, trường học phía giai đoạn 1 và ngược lại. - Mở kết nối giữa đường gom (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với tuyến chính, đồng thời mở giải phân cách giữa tại Km9+130 để kết nối giao thông từ phía nhà văn hóa thôn tại giai đoạn 1 sang phía khu vực nghĩa địa, cánh đồng lúa phía giai đoạn 2.	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023	30/6/2023	Đã hoàn thành ngày 09/6/2023					Quyết định số 481/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2023; Công văn số 3757/SGTVT-ĐKHKT ngày 30/6/2023	Sở GTVT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế các nội dung kiến nghị của các hộ dân thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi tại Quyết định số 481/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2023 và đang triển khai thi công; các hộ dân thôn Thọ Lộc,UBND xã Đồng Lợi và UBND huyện Triệu Sơn không còn ý kiến thắc mắc/kiến nghị	
X	Ban Dân tộc												
1	Dự án 1 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	UBND huyện Thạch Thành	Các sở ban ngành cấp tỉnh, chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung: Giải quyết thiếu đất ở; nhà ở và hỗ trợ chuyển đổi nghề	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	21/4/2023						Đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8127/UBND-D-NN ngày 12/6/2023	Công văn số 417/BDT-CSTT ngày 20/4/2023 của Ban Dân tộc	UBND tỉnh đang giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Quy định về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, nên chưa có cơ sở hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện.
XI	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT												
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Dự án chưa được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ
XII	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa												
1	Tuyến đường bộ ven biển nối 513 với đường ven biển Nghệ An thuộc KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Nhà thầu thi công cố tình triển khai thi công hạng mục: Xử lý hiện tượng sạt lở, đá lăn trên tuyến quá điểm dừng kỹ thuật.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023	28/6/2023						Ban đã có văn bản số 2068/BQLKKTNS&K CN-QLXD ngày 28/6/2023; Công ty cổ phần Đồng Bắc đã có văn bản số 92/VBGT-ĐB ngày 03/7/2023 báo cáo dừng thi công	
2	Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được bố trí vốn năm 2023, dẫn đến Nhà thầu thi công chưa tập trung máy móc thiết bị, vật tư để triển khai thi công dự án. Vì vậy, tiến độ thi công và hoàn ứng dự án rất chậm so với yêu cầu.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý IV năm 2023		Sở Tài chính đang tổng hợp, tham mưu kéo dài nguồn vốn thực hiện, giải ngân sang năm 2023		Tiến độ thi công và hoàn ứng dự án rất chậm so với yêu cầu	31/12/2023		Ban đã có văn bản số 2183/BQLKKTNS&K CN-KHTH ngày 06/7/2023 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế						Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành	
3	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án đang được điều chỉnh thiết kế 03 tuyến nhánh làm cơ sở để Nhà thầu thi công hoàn thiện dự án.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý III năm 2023	12/5/2023					Ban đã phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 12/5/2023	
4	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn.	Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	Vướng mắc liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm bảo hiểm với các hộ dân bị ảnh hưởng thi công gây nứt nhà.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Quý II năm 2023		Đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chi trả			Thực hiện chi trả từ 01/8/2023	Ban đã có văn bản số 1848/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 13/6/2023 yêu cầu đơn vị chi trả; văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện số 2098/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 30/6/2023	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
B UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ												
I UBND thị xã Bim Sơn												
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua địa bàn thị xã Bim Sơn: + Các công trình đường điện, hệ thống nước sạch chưa được di dời; + 09 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng không bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công; 01 hộ đã phê duyệt dự toán nhưng chưa nhận tiền. + Còn 02 hộ dân chưa phê duyệt dự toán, đường điện tại nút giao đầu tuyến chưa di dời.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: GPMB các hộ dân 10/4/2023; di dời đường điện 15/4/2023		Việc lập thiết kế, dự toán, thi công di chuyển đường điện cần có thời gian để thực hiện theo quy định về đầu tư xây dựng.	Đã hoàn thành GPMB tất cả các hộ dân.	Di chuyển đường điện	Tháng 8/2023		
2	Mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án đang điều chỉnh mở rộng. Tuy nhiên, do quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thị xã Bim Sơn chưa được phê duyệt dẫn đến tiến độ thực hiện của dự án bị ảnh hưởng.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023		Việc lập quy hoạch phân khu phải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian để thực hiện theo quy định của pháp luật Đầu thầu và Quy hoạch.	Đã được thoả thuận, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn để lập quy hoạch phân khu theo quy định của Luật đầu thầu.		Hết quý IV năm 2023		
II UBND huyện Nga Sơn												
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Tiến độ GPMB chậm; đến nay mới đạt 6,115km/16,442km (đạt 37,2%), trong khi kế hoạch vốn đã giao đến nay cho gói thầu khoảng 430,832 tỷ đồng/572,510 tỷ đồng (đạt 75,25%) nên việc thi công của liên danh nhà thầu để đảm bảo tiến độ giải ngân của dự án gặp rất nhiều khó khăn. Đoạn qua huyện Nga Sơn: + Vướng mặt bằng phạm vi đất trồng lúa còn lại (dài 4,915km) và đất trang trại chuyển đổi sai mục đích trên địa bàn xã Nga Thủy (dài 1,02km). + Vướng mặt bằng phân đất do xã quản lý, đất giao thông, thủy lợi, đất trồng cây hàng năm. + Vướng mặt bằng phân đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: 30/4/2023; di đất ở: 30/12/2023		Do có sự điều chỉnh số mục kê đất đai đối với các hộ có đất bị thu hồi nên mất nhiều thời gian xử lý	- Đến thời điểm báo cáo công tác GPMB đảm bảo chi trả GPMB khoảng 278.991 m2 tương đương khoảng 9,8km chiều dài tuyến; Dự kiến trong tháng 8 ban giám khoảng 1,3km. - Đất trang trại xã Nga Thủy (dài 1,02km) đã được các hộ dân đồng ý ký dự toán, đang thực hiện công khai phương án để phê duyệt.	Đối với đất trồng lúa còn lại 0,67 km (Nga Trường 07 hộ chiều dài 0,24 km đang sai đối tượng sử dụng đất; Nga Yên 33 hộ chiều dài 0,43km do sai số mục kê đang tiến hành điều chỉnh). Các loại đất khác không phải đất ở (đất UBND xã quản lý, đất giao thông, thủy lợi, đất trồng cây hàng năm ...) Còn lại	30/9/2023	CV Số: 1672/UBND-HĐGPMB ngày 30/6/2023 V/v báo cáo tiến độ bàn giao diện tích đất còn lại dự án:Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển	- Việc xác định nguồn gốc đất gặp rất nhiều khó khăn do: người dân mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, có người đã chết, đi làm ăn xa, một số chủ hộ được giao đất đã chết phải hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thừa kế tiền đền bù thu hồi đất. - Do diện tích GPMB toàn tuyến lớn, số lượng hộ dân nhiều, quá trình sử dụng đất có nhiều biến động, nên đã có sự sai lệch giữa giấy tờ pháp lý về đất đai của các hộ dân với diện tích trích đo (thực tế), làm thời gian xác minh bị kéo dài. - Đối với các hộ thu hồi đất ở cần bố trí tái định cư thì hiện nay các khu tái định cư đang triển khai các bước đầu tư dự án nên chưa hoàn thành khu tái

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
								- Đã bàn giao cho Chủ đầu tư 6,5 km để thi công dự án.	0,23 km (Nga Trường chiều dài 0,07km; Nga Yên chiều dài 0,11km do sai số mục kê đang tiến hành điều chỉnh; Nga Thanh 0,05km sai mã đất đang điều chỉnh số mục kê).		định cư để thực hiện công tác GPMB.	
			Đoạn qua địa bàn huyện Nga Sơn: + Do diện tích trích đo so với bản đồ địa chính có sự sai khác nên phải điều chỉnh lại, hiện chưa trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt làm cơ sở thông báo thu hồi đất lúa. + Cùng trên địa bàn xã Nga Thủy, các trang trại sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp thuộc phạm vi GPMB tuyến đường ven biển được tỉnh hỗ trợ cơ chế cao hơn. Trong khi đó, 13 trang trại thuộc phạm vi GPMB tuyến đường từ KCN Bim Sơn đến đường ven biển, cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với công trình kiến trúc chỉ bằng 50%-70% so với đường ven biển. Do đó, phát sinh những thắc mắc giữa các hộ dân. Đã tiến hành họp, tuyên truyền, vận động các hộ dân nhưng chưa đạt kết quả.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: 30/4/2023; di đất ở: 30/4/2023	13/13 trang trại Nga Thủy đã đồng ý mức bồi thường hỗ trợ				CV Số: 1672/UBND-HĐGPMB ngày 30/6/2023 V/v báo cáo tiến độ bàn giao diện tích đất còn lại dự án:Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển		
2	Dự án Cùng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II)	Sở Nông và nghiệp PTNT	Về GPMB: Vương mặt bằng tuyến kênh dẫn nước từ cọc C30 đến K0+751 thuộc tuyến đường thi công. Nguyên nhân: Do UBND huyện Nga Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện. Sau khi được phê duyệt mới có cơ sở thu hồi đất, tổ chức GPMB bàn cho nhà thầu để thi công.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường hỗ trợ	QH SDD đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 2600/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc điều chỉnh QH SDD thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Có 02/02 hộ trang trại thuộc phạm vi GPMB dự án, có tài sản kiến trúc trên đất đã hết hạn hợp đồng thầu nên chưa đồng ý phương bồi thường hỗ trợ GPMB.	30/9/2023	VB số 1556/UBND-TNMT ngày 19/6/2023 về việc xác định nguồn gốc đất để thực hiện dự án cùng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).	
III	UBND thành phố Sầm Sơn											
1	Dự án Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi TP. Sầm Sơn (các hạng mục còn lại)	Sở Giao thông vận tải	- Đối với hộ gia đình, cá nhân thu hồi một phần đất ở mà phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi còn đủ điều kiện để ở (hộ lủi) tuy đã nhận kinh phí GPMB nhưng vẫn chưa di dời bàn giao mặt bằng do chưa được giao đất ở tái định cư. Hiện nay, các hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng và có đơn kiến nghị UBND thành phố Sầm Sơn giao đất tái định cư cho các hộ. - Các hộ đã được UBND huyện Quảng Xương trước đây thu hồi đất (đã điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Sầm Sơn), phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền từ năm 2015 nhưng chưa được bố trí tái định cư nên chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Một số mặt bằng tái định cư chưa được phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư năm 2023.	UBND thành phố đã giao đất tái định cư cho 12/81 hộ gia đình, cá nhân.	UBND thành phố đang tiến hành phê duyệt hồ sơ trình giao đất cho 69 hộ gia đình còn lại.	30/9/2023	Công văn số 1969/UBND-KTTC ngày 20/2/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
			Hiện còn 1,284/3,25 Km với 5 đoạn chưa bàn giao mặt bằng (Km9+100-Km9+200; Km9+430-Km9+600; Km9+742-Km10+304; Km10+800-Km11+033; Km11+520-Km11+743, ngoài ra tại Km8+540 còn 1 hộ ở giữa giải phân cách và Km11+304-Km11+520 còn thiếu 2m bên phải tuyến).	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/9/2023		- Đối với 5 đoạn chưa bàn giao mặt bằng. UBND thành phố đã giao đất cho 46/81 hộ gia đình, cá nhân. - Đối với Km8+540 còn 1 hộ ở giữa giải phân cách. UBND huyện Quảng Xương đã bồi thường, đã tái định cư. Tuy nhiên, hộ gia đình vẫn đề nghị hỗ trợ thuê nhà và di chuyển. - Đối với Km11+304-Km11+520 còn thiếu 2m bên phải tuyến. UBND huyện Quảng Xương đã Quyết toán và không bàn giao hồ sơ đoạn này.	- Đối với 5 đoạn chưa bàn giao mặt bằng. UBND thành phố dự kiến sẽ giao đất cho các hộ trước ngày 30/9/2023. - Đối với Km8+540 còn 1 hộ ở giữa giải phân cách. UBND huyện Quảng Xương đã bồi thường, đã tái định cư. Tuy nhiên, hộ gia đình vẫn đề nghị hỗ trợ thuê nhà và di chuyển. - Đối với Km11+304-Km11+520 còn thiếu 2m bên phải tuyến. UBND huyện Quảng Xương đã QT và không bàn giao hồ sơ đoạn này.	31/12/2023		- Đối với 46/81 hộ gia đình đã được UBND thành phố giao đất tái định cư. Đề nghị Sở GTVT phối hợp với UBND thành phố tổ chức công tác tuyên truyền, vận động tháo dỡ. - Đối với Km8+540 còn 1 hộ ở giữa giải phân cách. UBND thành phố đề nghị hỗ trợ kinh phí khác cho hộ gia đình. - Đối với Km11+304-Km11+520 còn thiếu 2m bên phải tuyến. Đề nghị UBND huyện Quảng Xương bàn giao hồ sơ.	
2	Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Một số hộ có đất ở bị thu hồi một phần, phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi mặc dù vẫn đủ điều kiện để ở nhưng diện tích chật hẹp, không đảm bảo để phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh kế, tuy nhiên quy định chưa rõ ràng trong việc hỗ trợ đất ở đối với các trường hợp này gây khó khăn trong GPMB, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì nghiên cứu quy định của pháp luật, áp dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương, có cơ chế hỗ trợ đối với các hộ có đất ở bị thu hồi một phần đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ gia đình.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Có 03 hộ đề nghị được giao đất. Hiện nay UBND thành phố Sầm Sơn đang khảo trương phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở thu tiền sử dụng đất ở tái định cư; sau khi có giá đất ở tái định cư được phê duyệt, UBND thành phố sẽ tiến hành giao đất cho các hộ dân.		03 hộ đề nghị được giao đất	30/8/2023		
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương – Tỉnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Công tác di dời đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến QL47, được UBND tỉnh giao hoàn thành trước ngày 15/7/2022; tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 66 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, các hộ chưa nhận tiền đền bù; UBND thành phố Sầm Sơn tuyên truyền vận động nhiều lần, song các hộ dân chỉ chấp hành nhận kinh phí bồi thường không bàn giao mặt bằng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- 30 hộ không đồng ý với giá đất thu tiền sử dụng đất (giá đất ở tái định cư) tại thời điểm giao đất. - 32 hộ có phần đất còn lại sau thu hồi đủ điều kiện để ở (hộ lùi) hiện tại chưa có văn bản của UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất đối với các hộ lùi.	Hội đồng BT-GPMB dự án và UBND thành phố Sầm Sơn tiến hành vận động và có 04 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án (04/6/2023)	62 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án	30/10/2023	- Phòng TNMT đang tham mưu xin ý kiến Thành Ủy Tp Sầm Sơn theo VB số 790/CV-HĐBT ngày 21/6/2023 về việc chấp thuận chủ trương giao đất tái định cư cho hộ lùi. - Báo cáo số 416/BC-HĐBT ngày 04/6/2023 V/v thực hiện TBKL của CT UBND tỉnh về tiến độ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tỉnh Gia	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
			Còn 01 hộ chưa nhận tiền đền bù mặt bằng đoạn từ nút giao Đại lộ Nam Sông Mã đến nút giao QL.47	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023		Hộ bà Nguyễn Thị Phương không đồng ý với phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa nên hiện tại hộ gia đình bà đang thực hiện kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao.		01 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường	30/8/2023		
4	Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	Đảm bảo kinh phí cho thực hiện thi công hạng mục phân mỹ thuật (tượng đài con tàu tập kết và phù điêu lớn hình cánh cung - nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp kết hợp chiếu phim tư liệu và các công trình phụ trợ), đề nghị Ban liên lạc học sinh Miền Nam sớm chuyển kinh phí theo tiến độ.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Thư mời tài trợ số 2586/TM-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Sầm Sơn	Thẩm quyền thuộc Ban liên lạc học sinh Miền Nam; UBND thành phố đã đấu mối với Ban liên lạc học sinh Miền Nam và đồng thời, gửi thư mời cho các nhà tài trợ theo đề xuất của Ban Liên lạc. Tuy nhiên đến nay, UBND thành phố vẫn chưa tiếp nhận thêm phần kinh phí hỗ trợ từ Ban liên lạc học sinh Miền Nam cũng như các nhà tài trợ.
IV	UBND huyện Thọ Xuân											
1	Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47	Sở Giao thông vận tải	- Tại Km5+800, địa phận xã Xuân Hồng, vướng mắc 07 hộ dân do chưa được Hội đồng GPMB bố trí đất tái định cư. - Tại phạm vi thi công tuyến tránh ĐT.515 thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân: Vướng cột điện chiếu sáng, cột cáp viễn thông của Viettel và VNPT chưa di chuyển; Tại vị trí hộ ông Ngô Khắc Tường, hiện tại nhà đã được tháo dỡ, nhưng đất thì vẫn còn tranh chấp với hộ ông Lê Văn Hùng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành		Ngày 20/7/2023 UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Quyết định số 3977/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tái định cư, bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án đối với các hộ bị ảnh hưởng. Đối với diện tích đất ở ngoài mốc Hội đồng GPMB đã thực hiện kiểm kê, lập dự toán và công khai sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương, hiện tại đang trong thời gian công khai. Hội đồng GPMB huyện phối hợp với UBND xã Xuân Hồng đã tổ chức vận động các hộ thực hiện bàn giao đất để nhà thầu tổ chức thi công. Đến nay 100% các hộ đã bàn giao đất để nhà thầu tổ chức thi công.			Công văn số 10482/UBND-KTTC ngày 21/7/2023 UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đồng ý chủ trương đề UBND huyện Thọ Xuân thực hiện thu hồi, bồi thường đất ở ngoài mốc GPMB dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 của 02 hộ gia đình tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thảo, diện tích 73 m2 và hộ ông Lê Ngọc Công, diện tích 99,0 m2. Lý do thu hồi: phần diện tích còn lại hình thể tam giác	Theo Công văn số 4290/SGTVT ngày 26/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo định kỳ khó khăn, vướng mắc và hạn chế đối với các chương trình, dự án đầu tư công. Khó khăn vướng mắc tại xã Xuân Hồng đã được giải quyết

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế						Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành	
2	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Hiện tại đang còn vướng mặt bằng tại một số vị trí cục bộ trên tuyến.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành						
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	- Tại xã Xuân Lan (thị trấn Lam Sơn), vướng 01 lô đất thuộc quy hoạch đất ở tại lý trình K0+858 - Km0+877; vướng 01 cột điện sinh hoạt lý trình Km0+860 chưa giải phóng, di dời; - Tại xã Xuân Thiên, một số cột điện trên tuyến chưa được giải phóng: 08 cột điện từ Km3+00 - Km3+860: các cột điện mới đã thi công nhưng chưa kéo dây; Vướng 01 trang trại tại lý trình Km4+348,86 chưa được đền bù GPMB; - Tại xã Thuận Minh, vướng một số vườn keo tại lý trình Km5+119,21 - Km5+335,84 chưa được GPMB (khu vực mỏ cầu M2); Một số vị trí trên tuyến đã được đền bù, nhưng hiện nay người dân chưa thu hoạch tài sản trên đất (mía và cây hoa màu trên đất nông nghiệp); Có 05 cột điện cao thế trên tuyến chưa giải phóng, di dời (tại lý trình Km6+333,75 có 01 cột, tại lý trình Km6+427,29 - Km6+500 có 03 cột, tại lý trình Km7+100 có 01 cột): các cột điện mới đã thi công nhưng chưa kéo dây; Trên tuyến tại lý trình Km5+945,03 - Km5+975,48 còn 02 hộ dân có đất ruộng chưa đền bù	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- Tại TT Lam Sơn: Do hiện trạng sử dụng đất sai so với quy hoạch nên chưa thực hiện được chỉnh lý bản đồ địa chính; - Tại Xã Xuân Thiên, Thuận Minh: Do hồ sơ địa chính do đặc và hiện trạng sử dụng của các hộ dân không thống nhất với hồ sơ đo đạc .						
			Tại TT Lam Sơn: Vướng 02 hộ tại nút giao Km0+00 đầu tuyến chưa GPMB. Trên địa phận xã Xuân Thiên: - Vướng đất của các hộ ông Lê Văn Lụa tại lý trình Km3+700. - Tại lý trình Km4+770,64 - Km4+800: Vướng 02 hộ dân ông Lê Minh Chân và hộ ông Phạm Văn Soạn, thôn Cộng Lực chưa nhận được tiền đền bù GPMB. - Tại phạm vi thi công mỏ M1 cầu cọc 2 Km5+097,16: Vướng 02 hộ dân (hộ ông Nguyễn Văn Ái, thôn Thống Nhất và hộ ông Lưu Đặng Cường, thôn Cộng Lực) chưa đền bù GPMB cây mía. Tại địa phận xã Thuận Minh: - Tại lý trình Km5+335,84: Còn 02 hộ dân ở Thôn 3 (hộ ông Phạm Hữu Ngọc, hộ ông Hoàng Văn Thịnh) chưa đền bù GPMB đất ruộng. - Tại lý trình Km5+945,03 - Km5+975,48: Thêm 01 hộ dân ở Thôn 5 chưa đền bù GPMB đất ruộng. - Tại Nút giao Km5+531,46: Vướng 01 cột điện đường dây cáp viễn thông chưa được di dời; - Từ lý trình Km6+333,75 đến nút giao Km6+479,18: Vướng đường dây điện	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023							

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
			sinh hoạt của dân chưa được đi dõir; - Tại nút giao Km6+479,18: Còn 04 hộ tại thôn 1 có đất ở chưa được đền bù (hộ ông Phùng Quang Linh, hộ ông Lê Trọng Đồng, hộ ông Lê Văn Long, hộ bà Trần Thị Thúy).									
4	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chưa hoàn thành một số hộ dân cản trở không cho thi công do chưa nhận được tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành						
			Chưa hoàn thành công tác di chuyển đường điện 35KV nằm trong phạm vi xây dựng công trình (hồ cây Quýt), ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.			Đã giải quyết hoàn thành						
5	Dự án Đường nối Khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tiến độ GPMB trên địa bàn 02 huyện (Thọ Xuân, Ngọc Lặc) rất chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công.Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Thọ Xuân đẩy nhanh tiến độ GPMB: Trước ngày 30/4/2023, các huyện phải hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng thi công dự án cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 15/02/2023. Trong trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, yêu cầu các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	30/4/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 28/4/2023					Ngày 29/4/2023 UBND huyện Thọ Xuân ban hành văn bản số 1173/UBND-QLDA báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng theo thời gian quy định.	Ngày 28/4/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã hoàn thành công tác GPMB, 04/04 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho đơn vị thi công thi công công trình.
6	Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Cách mạng Yên Trường xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	UBND huyện Thọ Xuân	Đã thanh toán hết khối lượng hoàn thành. Dự án còn 02 hạng mục chưa triển khai (Sưu tầm hiện vật và Mô hình Sa bàn cụm tường 1/1) do phương án thiết kế bố trí hiện vật và mô hình sa bàn phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và phải thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nên thời gian kéo dài, chưa xác định được thời gian triển khai thực hiện.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023			Do chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực triển khai thực hiện 02 hạng mục này, Ban QLDA huyện đã xin ý kiến và hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1409/UBND-BQLDA ngày 23/5/2023, tuy nhiên thời gian thực hiện dự án đã hết, đề có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn cần phải gia hạn thời gian thực hiện dự án				Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có công văn số 2853/SVHTTDL-DSVH ngày 14/6/2023 về việc thực hiện thi công sa bàn, sưu tầm hiện vật trưng bày phụ trợ thuộc Dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
V	UBND thành phố Thanh Hóa											
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận thành phố Thanh Hóa còn khu vực nút giao ngã ba Nhồi chưa hoàn thành GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								
VI	UBND huyện Đông Sơn											
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận huyện Đông Sơn, tại nút giao với đường Đông Yên - Đông Văn (phía Đông Văn) còn vướng mặt bằng hộ Hạ Duy Thi (đã nhận tiền và tháo dỡ nhưng không bàn giao mặt bằng, không cho nhà thầu thi công với lý do đang có khiếu nại về giấy tờ sử dụng đất).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Do trong quá trình chuyển hồ sơ cường chế sang công an tỉnh thì gia đình ông Hạ Duy Thi có khiếu nại, khiếu kiện về giấy tờ sử dụng đất nên phải đợi kết quả khiếu nại và xử lý các sai phạm trong quá trình xét duyệt nguồn gốc đất ban đầu.	Ngày 25/7/2023 đã có kế hoạch số 241/KH-CADS của công an huyện Đông Sơn về kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ thi hành Quyết định cường chế GPMB dự án Đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đo khu kinh tế Nghi Sơn	UBND huyện Đông Sơn chưa tổ chức cường chế thu hồi đất	30/8/2023	Công văn số 733/UBND-QLDA ngày 14/4/2023 của UBND huyện Đông Sơn; Công văn số 1262/UBND -QLDA ngày 14/6/2023 của UBND huyện Đông Sơn; Công văn số 1382/UBND -NV ngày 26/6/2023 của UBND huyện Đông Sơn	
VII	UBND huyện Triệu Sơn											
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận huyện Triệu Sơn còn vướng MB tại các vị trí sau: - Đoạn Km6+800-Km6+930 trái tuyến, phạm vi thu hồi là đất ở gồm 10 hộ tại cụm dân cư thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng; Do chưa hoàn thành hạ tầng khu tái định cư nên chưa bố trí tái định cư cho 05 hộ thuộc diện tái định cư và 02 hộ là Hoàng Công Tứ và Hoàng Công Dân (hộ lùi) đang kiến nghị thu hồi hết để được bố trí đất tái định cư do hình thể khu đất sau thu hồi xấu. - Đoạn tuyến qua đất các hộ dân: Hộ ông Nguyễn Ngọc Khang tại nút giao giữa đường vào đô thị Gôm và ĐT.517; hộ ông Lâm tại nút giao cuối tuyến nhánh đi Nưa; Hộ ông Nguyễn Thọ Trung thôn Phúc Âm 2, xã Đồng Tiến (đất ở Đoạn Km6+900-Km6+950 đường gom phải tuyến); Hộ ông Lã Ngọc Quyết, thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi tại nút giao liên thông Đồng Thắng (nhánh lên cao tốc Bắc Nam).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành ngày 29/6/2023					UBND huyện có văn bản số 3079/UBND-BQLDA ngày 03/7/2023 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện GPMB dự án; Văn bản số 3515/UBND-BQLDA ngày 20/7/2023	Đoạn tuyến Km6+800-Km6+930 đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công (29/6/2023); Đoạn tuyến qua các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công (10/6/2023).

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú		
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành	
			Các hộ dân thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi không cho thi công nút giao liên thông Đồng Thắng do chưa được chi trả tiền bồi thường và kiến nghị:- Làm nút giao dạng vòng xuyên để đầu nối trực tiếp đường dân sinh tại vị trí này vào nút giao Km9+720 hoặc làm cầu vượt nhằm phục vụ nhân dân đi theo hướng đường cũ để đi từ khu dân cư phía giai đoạn 2 sang UBND xã, trường học phía giai đoạn 1 và ngược lại.- Mở kết nối giữa đường gom (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với tuyến chính, đồng thời mở giải phân cách giữa tại Km9+130 để kết nối giao thông từ phía nhà văn hóa thôn tại giai đoạn 1 sang phía khu vực nghĩa địa, cánh đồng lúa phía giai đoạn 2.	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023	30/6/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 09/6/2023					Quyết định số 481/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2023 của Sở Giao thông và vận tải; Văn bản số 2212/UBND-BQLDA ngày 26/5/2023	Sở GTVT đã điều chỉnh thiết kế BVTC trong đó bổ sung hạng mục kéo dài đường gom bên trái tuyến nối cao tốc và vuốt nối đường dân sinh hiện trạng lên tuyến nối cao tốc để việc đi lại của nhân dân thôn Thọ Lộc được thuận tiện. Đến nay, hạng mục nút giao đã thi công cơ bản hoàn thành	
2	Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514	Sở Giao thông vận tải	Hiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn đoạn Km0+426 - Km4+542 còn vướng mặt bằng các đoạn sau: Km2+700 - Km2+800 tuyến chính; các đoạn Km2+100 -Km2+200, Km2+700 - Km2+800 đường gom phải; các đoạn Km2+700 - Km2+870, Km3+900 - Km4+348 đường gom trái tuyến.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất		Xác định nguồn gốc đất của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án	30/12/2023	Văn bản số 2689/UBND-BQLDA ngày 16/6/2023		
3	Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân	Sở Giao thông vận tải	Công tác GPMB trên địa bàn huyện Triệu Sơn còn một số vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, xây dựng khu tái định cư.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất. - Chưa có quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ thuộc diện TĐC và được bồi thường bằng đất.	- Đã xác minh nguồn gốc đất đối với các hộ tại xã Hợp Thành (09 hộ), Thọ Tiến (25 hộ), Hợp Tiến (03 hộ), Thọ Sơn (40 hộ). - UBND huyện đang triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư tại các xã Văn Sơn, Hợp Thành, Thọ Sơn.	- Xác định nguồn gốc đất của các hộ còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án. - Hoàn thành các khu TĐC để phục vụ GPMB dự án.	- Đối với công tác xác định nguồn gốc đất: 30/12/2023. - Đối với việc hoàn thành khu TĐC: 30/9/2024.			
VIII	UBND huyện Hậu Lộc												
1	Dự án đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua huyện Hậu Lộc đang còn phần đất ở dài 1,87km/59 hộ dân (29 hộ phải tái định cư) chưa bàn giao mặt bằng. Việc xây dựng các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành (98%) nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận với phương án đền bù GPMB. Vì cho rằng đơn giá đền bù theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh là thấp so với thực tế. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét điều chỉnh Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, trong thời gian chưa điều chỉnh UBND huyện Hậu Lộc tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với đơn giá tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, bàn giao mặt bằng đoạn tuyến nêu trên trước ngày 30/6/2023	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành ngày 04/10/2023						UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế						Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành		
			Hiện nay, đoạn qua huyện Hậu Lộc, một số vật kiến trúc không có đơn giá tại phụ lục kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh nên UBND huyện đang lập, xin ý kiến Ban Thường vụ huyện ủy, làm cơ sở triển khai thực hiện.	Công văn số 9964/UBND-THKH ngày 12/7/2023	Thực hiện theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh; thời hạn: 31/12/2023								
IX	UBND huyện Quảng Xương												
1	Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương	Sở Nông nghiệp và PTNT	Hiện nay còn khoảng 60m cuối tuyến của hộ gia đình ông Phan vẫn chưa được tháo dỡ công trình vật liệu, kiến trúc để bàn giao cho nhà thầu thi công nạo vét luồng tàu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					Còn khoảng 60m cuối tuyến của hộ gia đình ông Phan vẫn chưa được tháo dỡ công trình vật liệu, kiến trúc để bàn giao cho nhà thầu thi công nạo vét luồng tàu				
2	Đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công trình đang chờ HĐND tỉnh ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành ngày 24/3/2023							
			Khoảng 100m chưa giải phóng được mặt bằng.										
3	Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công tác GPMB đang giải phóng phần đất nông nghiệp.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				- Phần đất nông nghiệp: Đã chi trả bồi thường đạt 95%	- Phần đất nông nghiệp: Còn 4 hộ chưa quy chủ xong thuộc trách nhiệm UBND xã và VPĐK QSD đất - Phần GPMB đất: Có 1 trường hợp UBND xã chưa xác định được nguồn gốc, loại đất - Hội đồng đã kiểm kê, lập phương án, dự toán bồi thường, điện lực từ chối nhận tiền, đề nghị huyện hoàn trả				Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
4	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công tác GPMB đang giải phóng phần đất ở nhiều tài sản trên đất nên phải kiểm kê, kiểm đếm nhiều	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				- Đã kiểm kê, kiểm đếm và trình phương án thu hồi phần đất NN - Đã kiểm kê, kiểm đếm phần đất rừng - Đã kiểm kê, kiểm đếm phần đất ở	- Chưa chi trả tiền cho các hộ - Chưa được phê duyệt 1/500 TĐC Quảng Thạch do Sở Xây dựng đang xây dựng mẫu	Dự kiến chi trả tiền cho các hộ phần đất nông nghiệp ngày 01/8/2023			Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
5	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoảng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Đã hoàn thành công tác GPMB 3,44/3,44km, nhưng các hộ chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	01/6/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 25/5/2023					Công văn số 1737/UBND-TNMT ngày 27/5/2023		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
X	UBND thị xã Nghi Sơn											
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Xã Hải Ninh 72 hộ vẫn chưa nhận tiền đền bù; xã Hải Châu 36 hộ chưa nhận đền bù và việc thẩm định phê duyệt tài sản đặc thù không có trong đơn giá của UBND tỉnh vẫn chưa hoàn thành.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- 49 hộ tại phường Hải Ninh có đất do thôn bán đề nghị bồi thường về đất là đất ở, - 46 hộ tại Hải Châu và Hải Ninh thuộc trường hợp ở lùi kiến nghị đơn giá bồi thường thấp đối với diện tích ngoài mốc; ngoài ra, đề nghị không thu hồi đất ngoài mốc, giao đất tái định cư và giữ nguyên hiện trạng đối với diện tích ngoài mốc nằm trong hanh làng đường bộ.	- Đối với 49 hộ tại phường Hải Ninh UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho 26 hộ gia đình và UBND thị xã trả lời đơn khiếu nại cho 42 hộ, còn lại 7 hộ hiện nay chưa có đơn kiến nghị. - Đối với 46 hộ gia đình có đất ngoài mốc GPMB nằm trong hành lang, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thu hồi và bố trí tái định cư tại Văn bản 7418 ngày 26/7/2022, UBND thị xã đã tổ chức đối thoại, các hộ đã có biên bản cam kết bàn giao mặt bằng đối với DT trong mốc để thực hiện dự án, đề nghị không thu hồi đất ngoài mốc, giao đất tái định cư và giữ nguyên hiện trạng phần ngoài mốc	- Còn lại 02 hộ tại phường Hải Ninh chưa thực hiện cam kết bàn giao phần diện tích đất trong mốc và giữ nguyên hiện trạng phần DT ngoài mốc. - 49 hộ tại Hải Ninh có đơn khiếu nại ra tòa án tỉnh, hiện nay Tòa án chưa giải quyết.	Tiếp tục vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. thời gian trước 30/10/2023, trường hợp các hộ không đồng ý, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất		
2	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/10/2019)	UBND thị xã Nghi Sơn	Theo biên bản bàn giao đất thì tất cả các hộ nêu trên được UBND xã Xuân Lâm (nay là UBND phường Xuân Lâm) bàn giao đất cho ông Vũ Quang Vinh tại biên bản ngày 20/12/2003 (với nội dung đối đất lấy công trình) với diện tích 960 m2 (08 xuất, mỗi xuất 5m). Tuy nhiên, cũng trong ngày 20/12/2003, UBND xã Xuân Lâm cũng ban hành quyết định giao đất cho các hộ Vũ Quang Vinh (diện tích 360/3 xuất), bà Lê Thị Nhụy (diện tích 120/1 xuất), Hồ Thị My (diện tích/ 120/1 xuất), Phạm Thị Thứ (diện tích 240/2 xuất), Vũ Trọng Hùng (diện tích/ 120/1 xuất) nhưng không có hồ sơ chuyển đổi hoặc chuyển nhượng giữa ông Vũ Quang Vinh là người được nộp tiền để đổi đất lấy công trình. UBND phường Xuân Lâm tổ chức xác định nguồn gốc đất. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thị xã Nghi Sơn xem xét	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Đoàn Thanh tra			Dự kiến ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, xong trước ngày 30/8/2023		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		
			- Có 33 hộ/206.597,0 m ² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994; theo hồ sơ kiểm kê hiện trạng về đất đai và tài sản trên đất có 31 hộ đang nuôi trồng thủy sản; - Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nội dung này, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Thông báo kết luận “Đối với các thửa đất liên quan đến dự án 327/CT hiện nay các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao Thanh tra thị xã kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu các giấy chứng nhận trước đây cấp không đúng thì tham mưu cho UBND thị xã hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định”. Đề nghị Thanh tra thị xã sớm giải quyết theo quy định Do khu vực này không có hồ sơ giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hộ không sử dụng ổn định liên tục mà cho một số hộ gia đình khác mượn đất để nuôi trồng thủy sản. UBND phường Xuân Lâm tổ chức xác định nguồn gốc đất. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thị xã Nghi Sơn xem xét				Đoàn Thanh tra đang xác minh		Dự kiến ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, xong trước ngày 30/8/2023		
						Hiện nay, UBND phường đang kiểm tra rà soát hồ sơ pháp lý liên quan làm cơ sở trình thu hồi đất			Dự kiến phê duyệt trước tháng 11/2023		
3	Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn	UBND thị xã Nghi Sơn	Đối với công tác phối hợp với người dân để thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác GPMB đang gặp rất nhiều khó khăn, mỗi khâu, mỗi bước đều phải vận động, đối thoại với người dân ít nhất ba lần như: Công tác triển khai trích đo; tổ chức kiểm kê; thu thập hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất; bỏ phiếu lấy ý kiến khu dân cư đối với các thửa đất không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100, Luật đất đai 2013; công tác công khai phương án bố trí tái định cư, công khai giá đất cụ thể.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Một số hộ chưa thống nhất nhận tiền và đang khiếu nại quyết định thu hồi đất	Đã phê duyệt (04 đợt) với tổng số tiền 114,4 tỷ/72 hộ; tổ chức chi trả 21 hộ với tổng số tiền 48,98 tỷ đồng các hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền đang có các kiến nghị chủ yếu về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đơn giá bồi thường đất, vật kiến trúc thấp	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	Dự kiến hoàn thành GPMB trước 30/9/2023		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
4	Tuyến đường bộ ven biển nối 513 với đường ven biển Nghệ An thuộc KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Còn lại 450,3m đất trồng rừng chưa thể bàn giao cho nhà thầu thi công.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	7/4/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 04/4/2023					Ngày 04/4/2023 tổ chức bàn giao phần diện tích đất trong mốc cho nhà thầu thi công dự án, với chiều dài tuyến 461,3m (ảnh hưởng 02 hộ ông Nguyễn Văn Nhị, Nguyễn Văn Ngọc)
5	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Mặt bằng thi công bàn giao còn vướng 01 hộ gia đình Mai Ngọc Nghĩa chưa bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	30/3/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 04/4/2023					Ngày 04/4/2023 UBND thị xã đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú	
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành				
6	Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Các đoạn đã bàn giao mặt bằng còn nhiều vướng mắc như: Đường điện 35kV, 10kV, 0,4kV, ống nước của nhà máy xi măng Nghi Sơn	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý III năm 2023		Chủ đầu tư (Ban KTNS) chưa bố trí được nguồn vốn để chi trả cho các tổ chức	- Đối với hệ thống đường điện đã phê kinh phí di chuyển các hệ thống đường điện ảnh hưởng tại dự án; - Đối với đường ống nước công ty xi măng nghi sơn đã có VB gửi các đơn vị có liên quan thời gian di chuyển trạm bơm tại xã Tân trường vào ngày 15/8/2023		- Sau 30 ngày chủ đầu tư chuyển kinh phí đối với hệ thống đường điện '- Đường ống nước trước 30/8/2023			
7	Đường Đông Tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	UBND thị xã Nghi Sơn đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án số 12533/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 với số tiền được phê duyệt là 3 tỷ đồng nhưng chưa tổ chức chi trả cho các hộ dân do còn vướng mắc tại nút giao đầu nối đường nhánh vào QL1A tại Km370+850/PT Tổ dân phố Dự Quần 1, phường Xuân Lâm.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023		Các hộ gia đình xây dựng vật kiến trúc trên hành lang an toàn đường bộ QL1A kiến nghị hỗ trợ vật kiến trúc. Không có cơ sở để tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình vật kiến trúc xây dựng trên hành lang an toàn giao đường QL1A	Đã phối hợp với UBND phường Xuân Lâm tiến hành rà soát, báo cáo thời điểm xây dựng công trình vật kiến trúc xây dựng trên hành lang QL1A làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường điều chỉnh Quyết định phê duyệt	Tham mưu Tờ trình cho UBND thị xã về việc việc điều chỉnh Quyết định số 12533/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 và tiến hành tổ chức vận động các hộ bàn giao mặt bằng	Quý IV năm 2023	CV số 2943/UBND-GPMB ngày 30/6/2023		
8	Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (Đoạn QL1A xã Tùng Lâm, nút giao Bắc Nam 1B)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Vướng mắc 07 hộ gia đình có vật kiến trúc nằm trên phạm vi thi công via hè của dự án, lý trình: Km0+00-Km0+200 (gia đình nhà Hoan Huệ); Km2+100-Km2+150; Km3+100-Km3+300; trái tuyến.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023		Hiện nay phát sinh hộ ông Phạm Văn Lưu kiến nghị hỗ trợ phần đất gia đình đã san lấp trên phần diện tích đã GPMB dự án đường Bắc Nam 2 tại xã Tùng Lâm, tuy nhiên không có cơ sở giải quyết	Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án trong tháng 5/2023 đối với 7 hộ gia đình tại Mai Lâm và đoạn qua Nhà hàng Hoa Huệ tại xã Tùng Lâm	Tổ chức tuyên truyền vận động, đồng thời UBND xã Tùng Lâm xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị thi công xây dựng dự án	Trước 30/9/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.		
9	Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ KKT trọng điểm Nghi Sơn (Giai đoạn 1)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Phạm vi mặt bằng bàn giao cho nhà thầu còn tồn tại nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công của nhà thầu thi công; + Đoạn điều chỉnh tuyến: Còn 350/600m chưa bàn giao; + Có 02 hộ tranh chấp đất đai là hộ gia đình ông Phạm Văn Đàn và hộ bà Hoàng Thị Êm tại thửa 03, TĐĐ 40, diện tích nguyên thửa 1064,3 m2 (nằm trên bờ Hữu từ cọc 86 đến cọc 88) nêu chưa bàn giao cho Nhà thầu thi công; + Đoạn đề tã từ cọc 59 đến cọc 62 (km2+397-km2+613) vị trí thửa đất số 142 tờ BĐĐC số 50 diện tích thu hồi 12.746,6m2 của hộ ông Hoàng Văn Tuấn chưa bàn giao được cho Nhà thầu thi công. + Gói thầu 12: Chưa bàn giao 36,8/39ha;	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý IV năm 2023		- Đoạn điều chỉnh tuyến còn lại 150 m (0,8 ha) liên quan đến gói thầu số 06 chưa phê duyệt phương án bồi thường. - Đối với gói thầu 12 còn lại 8 ha chưa phê duyệt bồi thường	- Đoạn điều chỉnh tuyến đã bàn giao 450/600 m. '- Đối với vị trí hộ ông Hoàng Văn Tuấn, hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. '- Đối với tranh chấp đất đai giữ hộ Lê Thị Ngẫu (Đàn) đã được Thanh tra thị xã thu lý giải quyết. '- Đối với gói thầu 12 đã bàn giao 31/39ha	- Gói thầu 6: Lập phương án bồi thường đoạn còn lại với diện tích 0,8ha. - Gói thầu 12: Lập phương án bồi thường phần diện tích còn lại 8,0ha.	30/8/2023			

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
			+ Gói thầu số 14: Còn 12 ha diện tích dưới nước chưa bàn giao.									
			- Gói thầu số 06: + Đoạn đầu tuyến hạ lưu tràn Thạch Luyện từ Km0+978 đến Km1+403: Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tuy nhiên còn một số ngôi mộ chưa di chuyển ra khỏi phạm vi thi công và hộ gia đình ông Ninh Duy Mơ, ông Phan chưa bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công. + Đoạn điều chỉnh tuyến: còn 220/600m chưa bàn giao MB cho nhà thầu TC. + Đoạn từ Km 2+208 đến K2+348 đã được Hội đồng bàn giao mặt bằng, tuy nhiên trong quá trình thi công có 02 hộ gia đình (Cao Văn Phương, Cao Văn Văng) thuộc xã Trường Lâm ra cản trở không cho thi công với lý do chưa được nhận kinh phí bồi thường. - Gói thầu 12: Chưa bàn giao 12,7/39ha cho Nhà thầu thi công; 03 hộ gia đình (Nguyễn Thị Hanh, Hồ Hữu Việt, Nguyễn Đình Tuyền) cản trở không cho thi công với lý do chưa được bồi thường.	Công văn số 9964/UBND-THKH ngày 12/7/2023	Quý IV năm 2023		- Gói thầu số 12: Tại xã Trường Lâm: Thanh tra thị xã xác minh nội dung khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Hanh. - Gói thầu số 6: Thanh tra thị xã đang xác minh nội dung khiếu nại của hộ Ninh Duy Mơ, Cao Văn Phương, Cao Văn Văng. + Tại xã Tân Trường: Đối với nội dung tranh chấp đất 02 hộ ông Lê Văn Đệ và ông Lê Văn Đạm. UBND xã tân trường đã mời các hộ lên làm việc nhiều lần. Tuy nhiên hộ ông Lê Văn Đệ (vắng mặt, hiện đang ở trong miền nam)	- Gói thầu 12: + Tại xã Tân Trường: đối với diện tích còn lại 3,36 ha hiện nay đã xét nguồn gốc đất, dự kiến trình phê duyệt trước 10/8/2023. + Tại xã Trương Lâm diện tích còn lại 6,4ha, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt trước 5/8/2023.	- Gói thầu số 06: + Đoạn đầu tuyến hạ lưu tràn Thạch Luyện từ Km0+978 đến Km1+403: Đối với 02 hộ có mộ chưa di chuyển với lý do kiến nghị hoàn trả lại diện tích thu hồi nghĩa khoảng 0,3 ha. Đối với hộ ông Ninh Duy Mơ, khiếu nại về nguồn gốc đất trước ngày 18/12/1980 (QĐ thu hồi là đất ở sau ngày 18/12/1980 trước ngày 15/10/1993). + Đoạn từ Km 2+208 đến K2+348 đối với 02 hộ gia đình (Cao Văn Phương, Cao Văn Văng) đang khiếu nại loại đất thu hồi là đất trồng cây hàng năm (QĐ thu hồi đất là đất trồng cây lâu năm). - Gói thầu 12: Đối với Nguyễn Thị Hanh có khiếu nại được bồi thường về đất (QĐ thu hồi đất là không đủ điều kiện được bồi thường).	Trước ngày 30/9/2023		
10	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiêu dự án đô thị Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Gói thầu WB-XL-01: Còn lại 570 m cá 2 bờ kênh là đất trồng cây lâu năm chưa thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công do UBND phường chưa xác định được nguồn gốc đất.	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Tháng 4/2023		Chưa tổ chức lập biên bản bàn giao MB cho Chủ đầu tư thực hiện án	Hiện nay đã hoàn thành công tác bồi thường đối với diện tích ảnh hưởng	Chưa trả cho các hộ theo quyết định phê duyệt	Tổ chức bàn giao MB trước 10/8/2023		
			Gói thầu WB-XL-01: Còn khoảng 100 m cá hai bờ đoạn cầu Sơn Hải cũ, 60m giáp cầu Đò Bè là đất ở chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.		Quý II năm 2023		Chưa giao đất ở TĐC cho 2 hộ tại Bình Minh và hỗ trợ di chuyển trạm cận hộ ông Bình phường Hải Thanh	Đã phê duyệt bồi thường đối với 2 hộ thuộc diện TĐC tại Bình Minh và bồi thường hỗ trợ đối với tài sản trên đất đối với hộ ông Bùi Xuân Bình tại Hải Thanh	- Chưa tổ chức giao đất tái định cư các hộ tại Bình Minh - Chưa có chính sách hỗ trợ di chuyển trạm căn hộ ông Bù Xuân Bình tại Hải Thanh	30/12/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú		
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành	
			Gói thầu WB-XL-02: Còn 660 m đất nông nghiệp chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; 400m đoạn thủy sản xã Hải Nhân; 260m đoạn nhà Hùng Ảnh thuộc phường Hải Hòa.		Tháng 4/2023			- 400 m thuộc đất thủy sản tại xã Hải Nhân, ngày 14/11/2022 Hội đồng bồi thường đã tổ chức bàn giao mặt bằng; - 260 m liên quan đến hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng đã bàn giao cho đơn vị thi công vào tháng 6/2023			Công văn 1806/UBND-GPMB ngày 28/4/2023		
			Tháng 6/2023				UBND thị xã đã có thông báo 940 ngày 25/5/2023, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đề trình ban hành QĐ giá đất cụ thể.	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	30/9/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.			
			Tháng 12/2023			Các hộ chưa bàn giao mặt bằng liên quan đến các hộ phải di chuyển chỗ ở bố trí tái định cư và các hộ ở Lũ	UBND thị xã đã có thông báo 940 ngày 25/5/2023, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đề trình ban hành QĐ giá đất cụ thể.	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	30/12/2023				
			Quý II, III, IV/2023			Các hộ chưa bàn giao mặt bằng liên quan đến các hộ phải di chuyển chỗ ở bố trí tái định cư và các hộ ở lủ		Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	30/12/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.			
			11		Nâng cấp sửa chữa đường Bắc Nam 3 - KKT Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Còn lại 0,5/3,2km chưa bàn giao cho nhà thầu thi công (chưa có đơn giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá công khai trình phê duyệt).	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Tháng 5/2023		Vướng mắc liên quan đến các hộ có đất ở, vật kiến trúc trên đất chưa bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ảnh hưởng		UBND thị xã đã phê duyệt giá đất tại QĐ 4242/QĐ-UBND ngày 12/7/2023
12	Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 – Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	700m đất nằm trong phạm vi tường rào của các doanh nghiệp chưa được bàn giao cho nhà thầu thi công	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Quý III năm 2023			Đã bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án vào ngày 04/7/2023			Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.		
			400m đất ở đoạn đầu tuyến chưa được bàn giao cho nhà thầu thi công		Quý IV năm 2023		35 hộ gia đình (Tỉnh Hải 10 hộ; Mai Lâm 25 hộ) vật kiến trúc trên đất	Hiện nay đơn vị tư vấn trích đo khu đất ảnh hưởng đang thu thập hồ sơ đề thực hiện trích đo, trích lục khu đất ảnh hưởng	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	30/12/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.		
13	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Dự án chưa được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Quý II năm 2023	Kế hoạch sử dụng đất của dự án đã được phê duyệt							Chủ đầu tư chưa tổ chức bàn giao cọc, mốc GPMB ngoài thực địa để làm các bước trong GPMB dự án

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
14	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.	Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	Hội đồng BT- HT và TĐC đã tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến kênh nhánh 1, nhánh 3. Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại 8 hộ dân thôn Kim Phú ra cản trở Nhà thầu thi công với lý do chưa nhận tiền đền bù.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Quý II năm 2023			Đã đối thoại, giải thích, tuyên truyền vận động các hộ bàn giao mặt bằng nhưng các hộ vẫn không thống nhất	UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo UBND phường Mai Lâm tổ chức bảo vệ an ninh trật tự theo quy định, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người tham gia thi công	30/8/2023		
XI	UBND huyện Như Thanh											
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Huyện Như Thanh: Đã bàn giao được 2,6/6,6km (39%), trong đó đủ điều kiện thi công là 02/2,6km đã bàn giao; 0,6km đã bàn giao nhưng không thi công được vì phạm vi nhỏ nằm xen kẽ những đoạn chưa bàn giao mặt bằng nên không có đường vào để thi công; Tiến độ GPMB của huyện Như Thanh là rất chậm, khả năng không đáp ứng được tiến độ GPMB mà Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo tại Thông báo số 202-TB/VPTU ngày 11/01/2023 (bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2023).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Đến ngày 31/7/2023 Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư được 4,4km/6,63km (đạt 66,36% về chiều dài tuyến)		30/9/2023		UBND huyện Như Thanh đã phê duyệt 02 dự án để bố trí tái định cư. Tuy nhiên do việc quy hoạch phải đầu nối với nhiều sở, ngành; công trình khởi công vào mùa mưa; đất đắp tại các mô không còn, phải tận thu đất thải. Đó UBND huyện Như Thanh xin được gia hạn thời gian hoàn các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En.
XII	UBND huyện Nông Cống											
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Huyện Nông Cống: Đã bàn giao được 4,9/5,5 km (89%); chưa có mặt bằng tái định cư để GPMB đất ở	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								
			Công tác di dời các đường điện 220Kv, trung, hạ thế gặp khó khăn khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 19480/UBND-CN ngày 29/12/2022 và Công văn số 3910/SCT-QLNL ngày 23/12/2022 của Sở Công thương; theo đó, không hoàn trả tài sản, chỉ bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do chưa thống nhất được với cơ quan Điện lực	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/6/2023			UBND huyện Nông Cống đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp để thực hiện công tác di dời				
		UBND huyện Nông Cống	UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 về ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2023 và thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019); Theo đó, khoản 1 Điều 4 quy định "Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt", do đó dẫn đến các hộ so sánh và không thống nhất.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Thông báo số 93/TB-UBND ngày 05/6/2023		UBND huyện Nông Cống đã và đang tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của dự án; tuy nhiên một số hộ dân vẫn không thống nhất do sự chênh lệch giá trị dự toán giữa các hộ dân được tính theo QĐ 11/2023/QĐ-UBND và các hộ dân tính theo QĐ 25/2019/QĐ-UBND					

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế						Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành	
2	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Dự án chưa được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Quý II năm 2023							
XIII UBND huyện Thiệu Hóa												
1	Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Tiến độ GPMB chậm trong khi vốn giao cho xây lắp đã đạt 90% (khối lượng phần đã bàn giao mặt bằng đạt 70% vốn giao). Huyện Thiệu Hóa: Mặt bằng đã bàn giao 810/1.150 m (70%); chưa có mặt bằng tái định cư để GPMB đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Chủ đầu tư đang tiếp tục điều chỉnh phạm vi, quy mô GPMB (theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông tại Văn bản số 1184/BQLDA-ĐHDA2 ngày 27/6/2023) và qua rà soát, số kinh phí thực hiện GPMB vượt so với kinh phí được duyệt (đã được Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 4338/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/7/2023). Do đó, công tác GPMB đối với một số hộ phải tạm dừng để xác định chính xác ranh giới GPMB và bổ sung chi phí làm cơ sở phê duyệt, chi trả theo quy định	Phân đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành trong năm 2022 (được UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 và Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 04/9/2022	- Đối với phương án bồi thường GPMB đối với phân đất ở: đã thực hiện chi trả kinh phí GPMB và thu hồi đất của 17/62 hộ - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Quang, đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành và bàn giao trong tháng 8/2023			
XIV UBND huyện Hà Trung												
1	Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh)- Cụm di tích Đền Hân, Cò Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	1) Đối với đất ở địa bàn xã Hà Lĩnh: + Có 33 hộ ở đã công khai dự toán, nhưng chưa thống nhất mức BT, HT và đề nghị được biết giá đất tái định cư nơi đến. + Còn lại 07 hộ, Hội đồng đã hướng dẫn và cùng UBND xã Hà Lĩnh rà soát hồ sơ quản lý đất đai tại xã Hà Lĩnh, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, tuy nhiên UBND xã chưa xác định được nguồn gốc sử dụng đất. 2) Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Lĩnh: Còn 7/12 hộ có tài sản trên đất đang chờ ý kiến UBND tỉnh về BT, HT tài sản trên đất và 02 thửa đất cây lâu năm xã đang xác nhận nguồn gốc đất. 3) Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Sơn: Còn lại: 8 hộ có tài sản trên đất nông nghiệp (đất trang trại) chưa áp giá công khai, chờ xin ý kiến tỉnh chỉ đạo.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- Dự án tái định cư xã Hà Lĩnh vừa hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị thi công xây dựng. - Đang tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất	Nội dung 2,3	Nội dung 1	15/8/2023		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư

[illegible]

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Dự án Đường nối Khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tiến độ GPMB trên địa bàn 02 huyện (Thọ Xuân, Ngọc Lặc) rất chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Thọ Xuân đẩy nhanh tiến độ GPMB: Trước ngày 30/4/2023, các huyện phải hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng thi công dự án cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 15/02/2023. Trong trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, yêu cầu các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	30/4/2023		Ngày 27/4/2022, UBND huyện Ngọc Lặc đã có Công văn số 1025/UBND-TNMT đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (chủ đầu tư) kịp thời bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho 22 hộ còn để lại đảm bảo tiến độ GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 30/4/2023 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bố trí được kinh phí để chi trả cho các hộ		Tổng diện tích bị ảnh hưởng phải thu hồi là 23.384,2 m2, số tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng là 49 đối tượng. Đến ngày 28/4/2023, UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho tất cả 49 đối tượng bị ảnh hưởng của dự án (05 đợt): - Đã chi trả bồi thường GPMB cho 28/49 đối tượng bị ảnh hưởng (đợt 1,2 và 4), diện tích thu hồi 11.431,2 m2, số tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ là 3.124.102.954 đồng. - Chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 22 hộ gia đình cá nhân (đợt 3 và 5), diện tích 11.953,0 m2, số tiền bồi thường GPMB phải chi trả theo PA được duyệt là 2.397.712.757 đồng.		Công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 27/4/2022 của UBND huyện Ngọc Lặc; Công văn số 1192/UBND-TNMT ngày 18/5/2023	Trách nhiệm bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho 22 hộ còn lại thuộc Chủ đầu tư
2	Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	UBND huyện Ngọc Lặc	Chưa được chấp thuận điểm đầu nối giao thông với QL HCM đoạn Km538+114 (T)	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023						Tháng 10/2023	Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1836/SGTVT-TĐKHKT ngày 06/4/2023	Thực hiện theo thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023; Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
XVI	UBND huyện Hoàng Hóa											
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Còn 02 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường và 01 hộ đang tổ chức công khai dự toán hỗ trợ thuộc xã Hoàng Châu	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	01/6/2023			Đã đền bù xong 02 hộ	Còn 1 hộ đã duyệt dự toán hỗ trợ nhưng chưa chi trả.			

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
	Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)		Hộ Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đang yêu cầu cần hỗ trợ phần còn nuôi gồm 3 ao nuôi còn lại và 2 ao ương không nằm trong phương án hỗ trợ.	Công văn số 9623/UBND-THKH ngày 06/7/2023	31/7/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 28/7/2023					Hộ Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mất bằng để thực hiện dự án	
XVII	UBND huyện Lang Chánh											
1	Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa	UBND huyện Lang Chánh	Bãi đổ thải không đủ trữ lượng để đổ đất thải trong quá trình thi công; chưa tìm được bãi thải mới.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Tháng 4/2023	Đã giải quyết hoàn thành					Báo cáo kết quả giải quyết số 215/BC-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lang Chánh	
XVIII	UBND huyện Vĩnh Lộc											
1	Dự án Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND huyện Vĩnh lộc chưa phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023			UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1),	Còn 3 hộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án nhưng không có trong trích đo. Chủ đầu tư chưa hoàn thành trích đo của 3 hộ này nên chưa có cơ sở GPMB. - 03 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường. - 10 hộ có công trình vật kiến trúc không có trong đơn giá tại Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng BT, HT và TĐC đã xác định giá và đang thực hiện công khai lại dự toán.	05/9/2023	Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc	