

Phụ lục 02: Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã được giải quyết, khắc phục
(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-THQH ngày /8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành	Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH											
I	Sở Kế hoạch và Đầu tư											
1	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Dự án hiện nhu cầu kế hoạch vốn đang còn thiếu khoảng 65 tỷ đồng để hoàn thành toàn bộ công trình theo thiết kế được phê duyệt.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án là 110.950 triệu đồng Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 15946/UBND-CN chỉ đạo như sau: Sở Giao thông vận tải tiếp tục đấu mỗi với Sở Tài chính để được xem xét bổ sung vốn cho dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác để đảm bảo
3	Dự án Cùng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Năm 2023 dự án chưa được bố trí vốn để tiếp tục triển khai thi công.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 31/7/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Dự án đã được bố trí bổ sung 35 tỷ đồng tại QĐ số 2702/QĐ-UBND ngày 31/7/2023
6	Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện hà Trung	Ban QLDA các công trình NN&PTNT	Thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí nguồn vốn: Tại tờ trình điều chỉnh chủ trương dự án số 31/TTr-SNN&PTNT ngày 03/3/2023 đã nêu rõ lý do, khó khăn và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024. Tuy nhiên theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội quy định thời gian phân bổ vốn và giải ngân là trong năm 2022 và 2023 nên chưa có cơ sở để kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan báo cáo Bộ, ngành Trung ương cho phép điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tại Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 22/3/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu khẩn trương giải ngân hết kế hoạch vốn thuộc chương trình nêu trên trong năm 2023. Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư, làm cơ sở giao kế hoạch vốn chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.
7	Đầu tư xây dựng Trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc	UBND huyện Vĩnh Lộc	UBND huyện đã trình thẩm định KHLCNT bổ sung ngày 17/02/2022 tại Tờ trình số 17/TTr-UBND. Hiện tại chưa có kết quả thẩm định. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 20/04/2023					Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	QĐ số 1307/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
8	Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thể giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	- Sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thì các nhà thầu tham dự thầu có kiến nghị, khiếu nại làm kéo dài thời gian, thủ tục thực hiện dự án. - UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh để phân loại, xác định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị có liên quan tại Công văn số 3814/UBND-VX ngày 24/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	10/4/2023	Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2023/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10/4/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
9	Rà phá bom, mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh.	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa	Chưa xác định được hình thức lựa chọn nhà thầu	Công văn số 6119/UBND-THKH ngày 08/5/2023	15/5/2023	Đã hoàn thành ngày 7/5/2023					Công văn số 2624/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07/5/2023	
10	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Chưa được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023		Đã hoàn thành ngày 15/5/2023					Công văn số 2815/SKHĐT-KTNN ngày 15/5/2023	UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa (Hoàn thành trước ngày 30/6/2023) tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 30/5/2023
II	Sở Tài chính											
1	Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nổ Hèn đến đường tỉnh 514	Sở Giao thông vận tải	Vốn bố trí cho công tác GPMB chưa đáp ứng nhu cầu. Theo đó, nhu cầu vốn cần bố trí tiếp để hoàn thành GPMB dự án là khoảng 777,1 tỷ đồng; trong đó đoạn Km0+426 - Km4+542 còn thiếu khoảng 160 tỷ đồng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								Dự án đã được tổng hợp và dự kiến bố trí vốn tại dự thảo “Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" do Sở TN&MT xây dựng
2	Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân	Sở Giao thông vận tải	Dự án chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành GPMB toàn bộ dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								
4	Dự án Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (30a)	UBND huyện Thường Xuân	Vướng mắc về GPMB. Lý do: Giá đất cụ thể chưa có ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND huyện phê duyệt và chi phí tổ chức bồi thường GPMB hiện đang điều chỉnh bởi quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh chưa hết hiệu lực và Thông tư 61/2022/TT-BTC ban hành có hiệu lực 20/11/2022. Đề nghị: Hướng dẫn để huyện áp dụng Quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh hay Thông Tư 61/2022/TT-BTC trong việc thực hiện lập dự toán chi phí tổ chức bồi thường GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	07/4/2023	Đã hoàn thành ngày 07/4/2023					Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 1792/STC-QLCSGC ngày 07/4/2023	
5	Dự án Xây dựng Cầu Tổ rồng, huyện Thường Xuân	UBND huyện Thường Xuân	Khó khăn, vướng mắc GPMB. Lý do: Giá đất cụ thể chưa có ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND huyện phê duyệt và chi phí tổ chức bồi thường GPMB hiện đang điều chỉnh bởi quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh chưa hết hiệu lực và Thông tư 61/2022/TT-BTC ban hành có hiệu lực 20/11/2022. Đề nghị: Hướng dẫn để huyện áp dụng Quyết định 473/2017/QĐ-UBND tỉnh hay Thông Tư 61/2022/TT-BTC trong việc thực hiện lập dự toán chi phí tổ chức bồi thường GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 07/4/2023						

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành			
III	Sở Tài nguyên và Môi trường											
1	Dự án đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua huyện Hậu Lộc đang còn phần đất ở dài 1,87km/59 hộ dân (29 hộ phải tái định cư) chưa bàn giao mặt bằng. Việc xây dựng các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành (98%) nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận với phương án đền bù GPMB. Vì cho rằng đơn giá đền bù theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh là thấp so với thực tế. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét điều chỉnh Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, trong thời gian chưa điều chỉnh UBND huyện Hậu Lộc tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với đơn giá tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, bàn giao mặt bằng đoạn tuyến nêu trên trước ngày 30/6/2023	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	UBND tỉnh đã ban hành đơn giá mới tại QĐ số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019	
2	Dự án Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vinh Yên, huyện Vĩnh Lộc)	Ban QLDA các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND các huyện phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi trong năm 2023 nên huyện chưa có cơ sở phê duyệt đơn giá bồi thường GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Ngày 25/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	
3	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA các công trình NN&PTNT	Mô đất được chỉ định cho công trình hết trữ lượng được khai thác trong năm 2022, hiện nay chưa có đất để triển khai thi công	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 24/4/2023				Công văn số 3169/STNMT-TNKS ngày 14/4/2023 của Sở TN&MT	Tại Công văn số 5643/UBND-CN ngày 24/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận bổ sung mô đất tại xã Phụng Nghi, Như Thanh để phục vụ đất đắp thi công Gói thầu số 11	
4	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2). Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	Về phương án bố trí tái định cư đề nghị lùi về phía sau; Dự án chưa có trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Đã báo cáo trình UBND tỉnh	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 24/3/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Dự án Khu xen cư và tái định cư phía Nam khu Lăng miếu Triệu Tường đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023	
5	Đường từ trung tâm đô thị Bông, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung	UBND huyện Vĩnh Lộc	Dự án đi qua phần lớn diện tích đất trồng lúa; hiện nay chưa có quyết định phê duyệt danh mục chuyển đổi đất trồng lúa nên chưa thực hiện được công tác GPMB Đề nghị HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường sớm phê duyệt danh mục chuyển đổi đất trồng lúa.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 24/3/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Dự án Đường từ trung tâm đô thị Bông, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
9	Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi TP. Sầm Sơn.	UBND Sầm Sơn TP.	Các hộ đã được UBND huyện Quảng Xương thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền từ năm 2015 nhưng chưa được bố trí tái định cư nên chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. UBND TP Sầm Sơn đã có Văn bản báo cáo UBND tỉnh. Ngày 26/9/2022 UBND tỉnh đã có Văn bản số 14259/UBND-KTTC giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện Quảng Xương và UBND thành phố Sầm Sơn, khẩn trương rà soát hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 11 hộ gia đình. Sau đó Sở Tài nguyên và môi trường đã có Công văn số 9053/STNMT-CSĐĐ ngày 13/10/2022 hướng dẫn. UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh có Văn bản thống nhất với nội dung của Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở cho UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Tại Công văn số 9053/STNMT-CSĐĐ ngày 13/10/2022 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi thành phố Sầm Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cụ thể, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn chủ động thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật
10	Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn	UBND Sầm Sơn TP.	- Sự thay đổi bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2020-2024 (tại Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa) dẫn đến các Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 và Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn không thể áp dụng để tính tiền bồi thường cho các hộ dân chưa được phê duyệt phương án. - Đề nghị UBND tỉnh thống nhất ủy quyền cho UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện xây dựng giá đất cụ thể để tính tiền BT GPMB thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Ngày 25/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
11	Tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (Đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến QL 47) và đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn	UBND Sầm Sơn TP.	- Về bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi một phần diện tích, phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đủ điều kiện để ở (hộ lủi). Trong quá trình vận động GPMB, các hộ đề nghị được bố trí đất tái định cư tương đương với diện tích đất ở thu hồi. - Đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND thành phố bồi thường bằng đất ở (bố trí đất tái định cư) đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi vẫn đủ điều kiện để ở (hộ lủi) theo nguyên tắc diện tích bố trí tái định cư không vượt diện tích đất ở thu hồi hoặc tổng số tiền sử dụng đất tái định cư được giao không vượt quá tổng số tiền bồi thường về đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Ngày 07/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1701/STNMT-CSĐĐ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phần diện tích còn lại đủ điều kiện để ở

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
			- Về mức giao đất ở tái định cư cho từng hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi. Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh, mức giao đất ở tái định cư cho từng hộ gia đình trong trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú, hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi trên địa bàn phường thuộc thị xã, thành phố là 60m2. Tuy nhiên, các mặt bằng tái định cư trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã được xây dựng với diện tích các lô tái định cư từ 100m2 trở lên, Hội đồng bồi thường đã dự kiến và cam kết bố trí tái định cư cho các hộ gia đình nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mỗi hộ 01 lô theo lô đất tái định cư đã được xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. - Đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất để đảm bảo mỗi hộ 01 lô cho các đối tượng hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi (Điều 4 Quyết định 3162/2014/QĐ-UBND).			Đã hoàn thành ngày 10/4/2023					Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai 2013 và Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại Điều 85 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định như sau đây: "Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư". Do đó, Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ quy định nêu trên để lập và thực hiện dự án tái định cư đảm bảo đúng quy định
12	Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47. Hạng mục: GPMB	UBND huyện Thọ Xuân	- Tại xã Xuân Hồng còn 07 hộ dân chưa được bố trí đất tái định cư. Do vướng diện tích thu hồi đất ngoài mốc, ngày 14/02/2023 UBND huyện Thọ Xuân đã có văn bản số 280/UBND-BQLDA gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo làm rõ nội dung liên quan đến việc thu hồi đất ngoài mốc dự án: Đường giao thông nối QL 217 với QL 45 và 47 (đoạn qua xã Xuân Hồng). - Đề xuất, kiến nghị: Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án UBND huyện Thọ Xuân báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành có liên quan xem xét báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện thu hồi diện tích đất ở ngoài mốc làm cơ sở để tổ chức thực hiện.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	15/4/2023	Đã hoàn thành ngày 21/7/2023					Công văn số 6035/STNMT-CSĐĐ ngày 05/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 10482/UBND-KTTC ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương để UBND huyện Thọ Xuân thu hồi, bồi thường đất ở ngoài mốc giải phóng mặt bằng dự án của 02 hộ gia đình tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thào, diện tích 73,0 m2 và hộ ông Lê Ngọc Công, diện tích 99,0 m2 . Lý do thu hồi: phần diện tích còn lại hình thể tam giác, cắt xéo, thửa đất nằm trọn trong hành lang an toàn giao thông đường nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 nên không được xây dựng nhà ở mới; hộ gia đình có đơn đề nghị thu hồi đất nằm ngoài mốc GPMB. Nguồn kinh phí BTHT: từ nguồn kinh phí GPMB thực hiện dự án.

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
13	Đường giao thông nối Quốc lộ 45 xã Định Liên với Quốc lộ 47 xã Yên Trường, huyện Yên Định	UBND huyện Yên Định	Tài sản, vật kiến trúc (xây dựng nhà trông coi, chuồng trại, đào ao,...và cây lâu năm trên đất nông nghiệp (LUC) không đúng mục đích sử dụng đất nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định, nhưng các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đề nghị được bồi thường, hỗ trợ mới bàn giao mặt bằng	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023	30/5/2023	Đã hoàn thành ngày 05/6/2023					Công văn số 4891/STNMT-CSĐĐ ngày 05/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Yên Định; Công văn số 4933/STNMT-CSĐĐ ngày 06/6/2023 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện	
14	Tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa	UBND huyện Yên Định	Tài sản, vật kiến trúc (xây dựng nhà trông coi, chuồng trại, đào ao,...và cây lâu năm trên đất nông nghiệp (LUC) không đúng mục đích sử dụng đất nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định, nhưng các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đề nghị được bồi thường, hỗ trợ mới bàn giao mặt bằng	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023	30/5/2023	Đã hoàn thành ngày 05/6/2023						
VI	Sở Tư pháp											
1	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2). Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	Có 47 hộ có tài sản nằm trong hành lang đường, đất lấn chiếm không được bồi thường về đất, các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện đã có văn bản xin cơ chế hỗ trợ. UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì giải quyết, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo UBND tỉnh, sau đó UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Tư pháp chủ trì giải quyết, nhưng đến nay chưa nhận được văn bản giải quyết.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 07/4/2023					Công văn số 673/STP-XDKTVB ngày 07/4/2023	Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 5090/UBND-KHTC thống nhất với đề nghị của Sở Tư pháp tại công văn 673/STP-XDKTVB
2	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được huyện Hà Trung bàn giao mặt bằng 02 đợt với tổng diện tích là 10,725 ha để triển khai dự án, trong đó có 2.283m2 để phục vụ thi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích. Tuy nhiên, phần diện tích này không đủ điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích. Trong công tác bồi thường, GPMB vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường GPMB; giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với 12 hộ gia đình cá nhân có nguồn gốc đất giao trái thẩm quyền, kinh phí hỗ trợ đối với 47 hộ gia đình, cá nhân có tài sản vật kiến trúc nằm trong hành lang đường, tài sản nằm trên đất lấn chiếm không được bồi thường về đất. Hiện nay, UBND huyện Hà Trung đang rà soát, xác định sai phạm của 47 hộ dân để báo cáo Sở Tư pháp nghiên cứu, xem xét thẩm quyền giải quyết đối với các hộ dân này theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3377/UBND-KTTC ngày 17/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	7/4/2023	Đã hoàn thành ngày 07/4/2023						

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành			
VII	Sở Xây dựng											
1	Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc	UBND huyện Hậu Lộc	Đang trình thẩm định Sở Xây dựng nhưng hồ sơ chưa có phê duyệt quy hoạch chi tiết nên chưa đủ điều kiện thẩm định, tuy nhiên thời gian triển khai dự án là 2023-2024 nên thủ tục hồ sơ mất nhiều thời gian, không đủ thời gian để phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Đề xuất UBND tỉnh , Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bỏ qua phê duyệt quy hoạch chi tiết, UBND huyện Hậu Lộc sẽ ký và đóng dấu xác nhận vào Tổng mặt bằng xây dựng để đề kháng định sự phù hợp, tính chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ khu đất thực hiện dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 29/7/2023				Công văn số 2120/SXD-HĐXD ngày 07/4/2023 và Công văn số 4992/SXD-HĐXD ngày 29/7/2023		
2	Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	- Hiện nay, hệ thống đường ống nước sạch, hệ thống điện, dây cáp viễn thông để thực hiện công tác GPMB dự án, đặc biệt là Di chuyển công trình điện. Căn cứ điều 89 Luật đất đai và điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định di chuyển các công trình Hạ tầng kỹ thuật được bồi thường bằng tiền. Tuy nhiên Chủ sở hữu là Điện lực tỉnh Thanh Hóa từ chối nhận kinh phí bồi thường và từ chối việc di chuyển công trình điện trong phạm vi GPMB. Đề nghị được hoàn trả bằng công trình tương đương. Chủ đầu tư phải tự tổ chức thực hiện đầu tư công trình mới dẫn đến kéo dài, làm chậm tiến độ GPMB và giải ngân vốn của các dự án. - Đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Sầm Sơn được chủ động tổ chức đầu tư công trình mới theo quy định cho tất các các công trình phải di chuyển trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 07/4/2023				Công văn số 2120/SXD-HĐXD ngày 07/4/2023	Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1833/UBND-CN về việc di dời và hoàn trả các công trình điện phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh (thống nhất về nguyên tắc thực hiện di dời và hoàn trả các công trình điện phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh như đối với thực hiện công tác GPMB các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa)	
3	Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	Đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại tờ trình số 859/TTr ngày 09/3/2023.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã hoàn thành ngày 17/3/2023				Công văn số 2120/SXD-HĐXD ngày 07/4/2023	Sở XD đã thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn tại Văn bản số 1565/SXD-HĐXD ngày 17/3/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành			
4	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2); hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	Có 54 hộ (07 hộ phía Bắc, 47 hộ phía Nam) có một phần tài sản nằm trong hành lang đường, trên đất lấn chiếm không được bồi thường về đất, các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ. UBND tỉnh đã có văn bản hỗ trợ khác; tuy nhiên, chủ trương UBND tỉnh đồng ý cho mức hỗ trợ bằng % mức giá tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; song hiện nay, Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND, do đó Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa có cơ sở đề lập phương án.	Công văn số 9623/UBND-THKH ngày 06/7/2023	17/7/2023	Đã hoàn thành ngày 03/7/2023				Công văn số 4342/SXD-KTXD ngày 03/7/2023 và Công văn số 4638/SXD-KTXD ngày 13/7/2023		
IX												
2	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Bản giao tài sản tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành cho tỉnh Thanh Hóa quản lý	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn đơn vị		Đã hoàn thành ngày 28/4/2023				Công văn số 2385/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/4/2023	Sở GTVT đã có Công văn số 2385/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/4/2023 hướng dẫn Chủ đầu tư có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ II để được hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển đoạn tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành về địa phương quản lý theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Hiện nay, Chủ đầu tư đang đấu mỗi với Cục đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II để thực hiện thủ tục bàn giao tài sản	
3	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Các hộ dân thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi không cho thi công nút giao liên thông Đồng Thắng do chưa được chi trả tiền bồi thường và kiến nghị: - Lấn nút giao dạng vòng xuyên để đầu nối trực tiếp đường dân sinh tại vị trí này vào nút giao Km9+720 hoặc làm cầu vượt nhằm phục vụ nhân dân đi theo hướng đường cũ để đi từ khu dân cư phía giai đoạn 2 sang UBND xã, trường học phía giai đoạn 1 và ngược lại. - Mờ kết nối giữa đường gom (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với tuyến chính, đồng thời mờ giải phân cách giữa tại Km9+130 để kết nối giao thông từ phía nhà văn hóa thôn tại giai đoạn 1 sang phía khu vực nghĩa địa, cánh đồng lúa phía giai đoạn 2.	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023	30/6/2023	Đã hoàn thành ngày 09/6/2023				Quyết định số 481/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2023; Công văn số 3757/SGTVT-TĐKHKT ngày 30/6/2023	Sở GTVT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế các nội dung kiến nghị của các hộ dân thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi tại Quyết định số 481/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2023 và đang triển khai thi công; các hộ dân thôn Thọ Lộc,UBND xã Đồng Lợi và UBND huyện Triệu Sơn không còn ý kiến thắc mắc/kiến nghị	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
XII	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa											
1	Tuyến đường bộ ven biển nối 513 với đường ven biển Nghệ An thuộc KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Nhà thầu thi công cố tình triển khai thi công hạng mục: Xử lý hiện tượng sạt lở, đá lẫn trên tuyến quá điểm dừng kỹ thuật.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023	28/6/2023					Ban đã có văn bản số 2068/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/6/2023; Công ty cổ phần Đông Bắc đã có văn bản số 92/VBGT-ĐB ngày 03/7/2023 báo cáo dừng thi công	
3	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án đang được điều chỉnh thiết kế 03 tuyến nhánh làm cơ sở để Nhà thầu thi công hoàn thiện dự án.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý III năm 2023	12/5/2023					Ban đã phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 12/5/2023	
B	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ											
II	UBND huyện Nga Sơn											
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoảng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua địa bàn huyện Nga Sơn: + Do diện tích trích đo so với bản đồ địa chính có sự sai khác nên phải điều chỉnh lại, hiện chưa trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt làm cơ sở thông báo thu hồi đất lúa. + Cùng trên địa bàn xã Nga Thủy, các trang trại sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp thuộc phạm vi GPMB tuyến đường ven biển được tỉnh hỗ trợ cơ chế cao hơn. Trong khi đó, 13 trang trại thuộc phạm vi GPMB tuyến đường từ KCN Bim Sơn đến đường ven biển, cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với công trình kiến trúc chỉ bằng 50%-70% so với đường ven biển. Do đó, phát sinh những thắc mắc giữa các hộ dân. Đã tiến hành họp, tuyên truyền, vận động các hộ dân nhưng chưa đạt kết quả.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: 30/4/2023; di đất ở: 30/4/2023	13/13 trang trại Nga Thủy đã đồng ý mức bồi thường hỗ trợ					CV Số: 1672/UBND-HĐGPMB ngày 30/6/2023 V/v báo cáo tiến độ bàn giao diện tích đất còn lại dự án:Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển	
2	Dự án Cùng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II)	Sở Nông và PTNT	Về GPMB: Vướng mặt bằng tuyến kênh dẫn nước từ cọc C30 đến K0+751 thuộc tuyến đường thi công. Nguyên nhân: Do UBND huyện Nga Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện. Sau khi được phê duyệt mới có cơ sở thu hồi đất, tổ chức GPMB bàn cho nhà thầu để thi công.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường hỗ trợ	QH SĐĐ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 2600/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc điều chỉnh QH SĐĐ thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Có 02/02 hộ trang trại thuộc phạm vi GPMB dự án, có tài sản kiến trúc trên đất đã hết hạn hợp đồng thầu nên chưa đồng ý phương bồi thường hỗ trợ GPMB.	30/9/2023	VB số 1556/UBND-TNMT ngày 19/6/2023 về việc xác định nguồn gốc đất để thực hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
IV	UBND huyện Thọ Xuân											
1	Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47	Sở Giao thông vận tải	- Tại Km5+800, địa phận xã Xuân Hồng, vướng mắc 07 hộ dân do chưa được Hội đồng GPMB bố trí đất tái định cư. - Tại phạm vi thi công tuyến tránh ĐT.515 thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân: Vướng cột điện chiếu sáng, cột cáp viễn thông của Viettel và VNPT chưa di chuyển; Tại vị trí hộ ông Ngô Khắc Tường, hiện tại nhà đã được tháo dỡ, nhưng đất thì vẫn còn tranh chấp với hộ ông Lê Văn Hùng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành		Ngày 20/7/2023 UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Quyết định số 3977/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tái định cư, bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án đối với các hộ bị ảnh hưởng. Đối với diện tích đất ở ngoài mốc Hội đồng GPMB đã thực hiện kiểm kê, lập dự toán và công khai sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương, hiện tại đang trong thời gian công khai. Hội đồng GPMB huyện phối hợp với UBND xã Xuân Hồng đã tổ chức vận động các hộ thực hiện bàn giao đất để nhà thầu tổ chức thi công. Đến nay 100% các hộ đã bàn giao đất để nhà thầu tổ chức thi công.			Công văn số 10482/UBND-KTTC ngày 21/7/2023 UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đồng ý chủ trương để UBND huyện Thọ Xuân thực hiện thu hồi, bồi thường đất ở ngoài mốc GPMB dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 của 02 hộ gia đình tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, gồm: hộ ông Nguyễn Văn Thảo, diện tích 73 m2 và hộ ông Lê Ngọc Công, diện tích 99,0 m2. Lý do thu hồi: phần diện tích còn lại hình thể tam giác	Theo Công văn số 4290/SGTVT ngày 26/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo định kỳ khó khăn, vướng mắc và hạn chế đối với các chương trình, dự án đầu tư công. Khó khăn vướng mắc tại xã Xuân Hồng đã được giải quyết
2	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Hiện tại đang còn vướng mặt bằng tại một số vị trí cục bộ trên tuyến.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành						
4	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chưa hoàn thành một số hộ dân cản trở không cho thi công do chưa nhận được tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành						

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
			Lý do chưa hoàn thành			Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành				
			Chưa hoàn thành công tác di chuyển đường điện 35KV nằm trong phạm vi xây dựng công trình (hồ cây Quýt), ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.			Đã giải quyết hoàn thành						
5	Dự án Đường nối Khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tiến độ GPMB trên địa bàn 02 huyện (Thọ Xuân, Ngọc Lặc) rất chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công.Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Thọ Xuân đẩy nhanh tiến độ GPMB: Trước ngày 30/4/2023, các huyện phải hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng thi công dự án cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 15/02/2023. Trong trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, yêu cầu các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	30/4/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 28/4/2023					Ngày 29/4/2023 UBND huyện Thọ Xuân ban hành văn bản số 1173/UBND-QLDA báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao đúng theo thời gian quy định.	Ngày 28/4/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã hoàn thành công tác GPMB, 04/04 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho đơn vị thi công thi công công trình.
VII UBND huyện Triệu Sơn												
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận huyện Triệu Sơn còn vướng MB tại các vị trí sau: - Đoạn Km6+800-Km6+930 trái tuyến, phạm vi thu hồi là đất ở gồm 10 hộ tại cụm dân cư thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng: Do chưa hoàn thành hạ tầng khu tái định cư nên chưa bố trí tái định cư cho 05 hộ thuộc diện tái định cư và 02 hộ là Hoàng Công Tử và Hoàng Công Dân (hộ lùì) đang kiến nghị thu hồi hết để được bố trí đất tái định cư do hình thể khu đất sau thu hồi xấu. - Đoạn tuyến qua đất các hộ dân: Hộ ông Nguyễn Ngọc Khang tại nút giao giữa đường vào đô thị Gốm và ĐT.517; hộ ông Lâm tại nút giao cuối tuyến nhánh đi Nưa; Hộ ông Nguyễn Thọ Trung thôn Phúc Âm 2, xã Đồng Tiến (đất ở Đoạn Km6+900-Km6+950 đường gom phải tuyến); Hộ ông Lã Ngọc Quyết, thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi tại nút giao liên thông Đồng Thắng (nhánh lên cao tốc Bắc Nam).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành ngày 29/6/2023					UBND huyện có văn bản số 3079/UBND-BQLDA ngày 03/7/2023 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện GPMB dự án; Văn bản số 3515/UBND-BQLDA ngày 20/7/2023	Đoạn tuyến Km6+800-Km6+930 đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công (29/6/2023); Đoạn tuyến qua các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công (10/6/2023).

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
			Các hộ dân thôn Thọ Lộc, xã Đồng Lợi không cho thi công nút giao liên thông Đồng Thắng do chưa được chi trả tiền bồi thường và kiến nghị:- Làm nút giao dạng vòng xuyên để đầu nối trực tiếp đường dân sinh tại vị trí này vào nút giao Km9+720 hoặc làm cầu vượt nhằm phục vụ nhân dân đi theo hướng đường cũ để đi từ khu dân cư phía giai đoạn 2 sang UBND xã, trường học phía giai đoạn 1 và ngược lại.- Mở kết nối giữa đường gom (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với tuyến chính, đồng thời mở giải phân cách giữa tại Km9+130 để kết nối giao thông từ phía nhà văn hóa thôn tại giai đoạn 1 sang phía khu vực nghĩa địa, cánh đồng lúa phía giai đoạn 2.	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023	30/6/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 09/6/2023					Quyết định số 481/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2023 của Sở Giao thông và vận tải; Văn bản số 2212/UBND-BQLDA ngày 26/5/2023	Sở GTVT đã điều chỉnh thiết kế BVTC trong đó bổ sung hạng mục kéo dài đường gom bên trái tuyến nối cao tốc và vuốt nối đường dân sinh hiện trạng lên tuyến nối cao tốc để việc đi lại của nhân dân thôn Thọ Lộc được thuận tiện. Đến nay, hạng mục nút giao đã thi công cơ bản hoàn thành
VIII	UBND huyện Hậu Lộc											
1	Dự án đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua huyện Hậu Lộc đang còn phần đất ở dài 1,87km/59 hộ dân (29 hộ phải tái định cư) chưa bàn giao mặt bằng. Việc xây dựng các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành (98%) nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận với phương án đền bù GPMB. Vì cho rằng đơn giá đền bù theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh là thấp so với thực tế. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét điều chỉnh Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, trong thời gian chưa điều chỉnh UBND huyện Hậu Lộc tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với đơn giá tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, bàn giao mặt bằng đoạn tuyến nêu trên trước ngày 30/6/2023	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành ngày 04/10/2023					UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND	
IX	UBND huyện Quảng Xương											
2	Đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công trình đang chờ HĐND tỉnh ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Khoảng 100m chưa giải phóng được mặt bằng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành ngày 24/3/2023						
5	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Đã hoàn thành công tác GPMB 3,44/3,44km, nhưng các hộ chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	01/6/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 25/5/2023					Công văn số 1737/UBND-TNMT ngày 27/5/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
X	UBND thị xã Nghi Sơn											
4	Tuyến đường bộ ven biển nối 513 với đường ven biển Nghệ An thuộc KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Còn lại 450,3m đất trồng rừng chưa thể bàn giao cho nhà thầu thi công.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	7/4/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 04/4/2023						Ngày 04/4/2023 tổ chức bàn giao phần diện tích đất trong mốc cho nhà thầu thi công dự án, với chiều dài tuyến 461,3m (ảnh hưởng 02 hộ ông Nguyễn Văn Nhị, Nguyễn Văn Ngọc)
5	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Mặt bằng thi công bàn giao còn vướng 01 hộ gia đình Mai Ngọc Nghĩa chưa bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	30/3/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 04/4/2023						Ngày 04/4/2023 UBND thị xã đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công
13	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Dự án chưa được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Quý II năm 2023	Kế hoạch sử dụng đất của dự án đã được phê duyệt						Chủ đầu tư chưa tổ chức bàn giao cọc, mốc GPMB ngoài thực địa để làm các bước trong GPMB dự án
XIV	UBND huyện Hà Trung											
3	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2). Hạng mục GPMB	UBND huyện Hà Trung	- Các hộ kiến nghị đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc thấp. - Có 12 trường hợp do UBND xã giao trái thẩm quyền.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đã giải quyết hoàn thành						
XVI	UBND huyện Hoằng Hóa											
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Hộ Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đang yêu cầu cần hỗ trợ phần còn nuôi gồm 3 ao nuôi còn lại và 2 ao ương không nằm trong phương án hỗ trợ.	Công văn số 9623/UBND-THKH ngày 06/7/2023	31/7/2023	Đã giải quyết hoàn thành ngày 28/7/2023						Hộ Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án
XVII	UBND huyện Lang Chánh											
1	Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa	UBND huyện Lang Chánh	Bãi đổ thải không đủ trữ lượng để đổ đất thải trong quá trình thi công; chưa tìm được bãi thải mới.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Tháng 4/2023	Đã giải quyết hoàn thành						Báo cáo kết quả giải quyết số 215/BC-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lang Chánh