

Phụ lục 3.2: Khó khăn, vướng mắc và hạn chế quá hạn xử lý
(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-THQH ngày /8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH											
II	Sở Tài chính											
6	Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Do dự án chưa được bố trí vốn năm 2023, dẫn đến các nhà thầu thi công chưa bố trí được đầu đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công nhiều mũi trên tuyến, vì vậy không hoàn thành dự án theo đúng thời hạn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để triển khai hoàn thành dự án.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	20/4/2023		Sở Tài chính đã tổng hợp và có các văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh chưa được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm nên chưa có cơ sở để kéo dài. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và dự phòng ngân sách theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 4096/BC-STC ngày 14/7/2023; đồng thời trình thủ tục kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư trong cùng kỳ họp HĐND tỉnh			Quý III	Công văn số 2123/STC-QLNS&TKTC ngày 20/4/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đang giao cho Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
X	Ban Dân tộc											
1	Dự án 1 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	UBND huyện Thạch Thành	Các sở ban ngành cấp tỉnh, chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung: Giải quyết thiếu đất ở; nhà ở và hỗ trợ chuyển đổi nghề	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	21/4/2023					Đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8127/UBND	Công văn số 417/BDT-CSTT ngày 20/4/2023 của Ban Dân tộc	UBND tỉnh đang giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Quy định về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho các đối tượng thụ

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú	
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
									D-NN ngày 12/6/2023		hướng chính sách theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, nên chưa có cơ sở hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện.	
XII	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa											
4	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn.	Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	Vướng mắc liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm bảo hiểm với các hộ dân bị ảnh hưởng thi công gây nứt nhà.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Quý II năm 2023		Đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chi trả			Thực hiện chi trả từ 01/8/2023	Ban đã có văn bản số 1848/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 13/6/2023 yêu cầu đơn vị chi trả; văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện số 2098/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 30/6/2023	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
B	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ											
I	UBND thị xã Bim Sơn											
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua địa bàn thị xã Bim Sơn: + Các công trình đường điện, hệ thống nước sạch chưa được di dời; + 09 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng không bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công; 01 hộ đã phê duyệt dự toán nhưng chưa nhận tiền. + Còn 02 hộ dân chưa phê duyệt dự toán, đường điện tại nút giao đầu tuyến chưa di dời.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: GPMB các hộ dân 10/4/2023; di dời đường điện 15/4/2023		Việc lập thiết kế, dự toán, thi công di chuyển đường điện cần có thời gian để thực hiện theo quy định về đầu tư xây dựng.	Đã hoàn thành GPMB tất cả các hộ dân.	Di chuyển đường điện	Tháng 8/2023		
2	Mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án đang điều chỉnh mở rộng. Tuy nhiên, do quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thị xã Bim Sơn chưa được phê duyệt dẫn đến tiến độ thực hiện của dự án bị ảnh hưởng.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023		Việc lập quy hoạch phân khu phải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian để thực hiện theo quy định của pháp luật Đầu thầu và Quy hoạch.	Đã được thỏa thuận, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn để lập quy hoạch phân khu theo quy định của Luật đầu thầu.		Hết quý IV năm 2023		
II	UBND huyện Nga Sơn											
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Tiến độ GPMB chậm; đến nay mới đạt 6,115km/16,442km (đạt 37,2%), trong khi kế hoạch vốn đã giao đến nay cho gói thầu khoảng 430,832 tỷ đồng/572,510 tỷ đồng (đạt 75,25%) nên việc thi công của liên danh nhà thầu để đảm bảo tiến độ giải ngân của dự án gặp rất nhiều khó khăn. Đoạn qua huyện Nga Sơn: + Vướng mặt bằng phạm vi đất trồng lúa còn lại (dài 4,915km) và đất trang trại chuyển đổi sai mục đích trên địa bàn xã Nga Thủy (dài 1,02km). + Vướng mặt bằng phần đất do xã quản lý, đất giao thông, thủy lợi, đất trồng cây hàng năm. + Vướng mặt bằng phần đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: 30/4/2023; di đất ở: 30/12/2023		Do có sự điều chỉnh số mục kê đất đai đối với các hộ có đất bị thu hồi nên mất nhiều thời gian xử lý	- Đến thời điểm báo cáo công tác GPMB đảm bảo chi trả GPMB khoảng 278.991 m2 tương đương khoảng 9,8km chiều dài tuyến; Dự kiến trong tháng 8 ban giám khoảng 1,3km. - Đất trang trại xã Nga Thủy (dài 1,02km) đã được các hộ dân đồng ý các hộ dân đồng ý ký dự toán, đang thực hiện công khai phương án để phê	Đối với đất trồng lúa còn lại 0,67 km (Nga Trường 07 hộ chiều dài 0,24 km đang sai đối tượng sử dụng đất; Nga Yên 33 hộ chiều dài 0,43km do sai số mục kê đang tiến hành điều chỉnh). Các loại đất khác không phải đất ở (đất UBND xã quản lý, đất giao thông, thủy lợi, đất trồng cây hàng	30/9/2023	CV Số: 1672/UBND-HDGPMB ngày 30/6/2023 V/v báo cáo tiến độ bàn giao diện tích đất còn lại dự án:Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển	- Việc xác định nguồn gốc đất gặp rất nhiều khó khăn do: người dân mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, có người đã chết, đi làm ăn xa, một số chủ hộ được giao đất đã chết phải hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thừa kế tiền đền bù thu hồi đất. - Do diện tích GPMB toàn tuyến lớn, số lượng hộ dân nhiều, quá trình sử dụng đất có nhiều biến động, nên đã có sự sai lệch giữa giấy tờ pháp lý về đất đai của các hộ dân với diện tích trích đo (thực tế), làm thời gian xác minh bị kéo dài. - Đối với các hộ thu hồi đất ở cần bố trí tái định cư thì hiện nay các khu tái

[illegible]

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
7	Đường Đông Tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	UBND thị xã Nghi Sơn đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án số 12533/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 với số tiền được phê duyệt là 3 tỷ đồng nhưng chưa tổ chức chi trả cho các hộ dân do còn vướng mắc tại nút giao đầu nối đường nhánh vào QL1A tại Km370+850/PT Tò dân phố Dự Quần 1, phường Xuân Lâm.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023		Các hộ gia đình xây dựng vật kiến trúc trên hành lang an toàn đường bộ QL1A kiến nghị hỗ trợ vật kiến trúc. Không có cơ sở để tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình vật kiến trúc xây dựng trên hành lang an toàn giao đường QL1A	Đã phối hợp với UBND phường Xuân Lâm tiến hành rà soát, báo cáo thời điểm xây dựng công trình vật kiến trúc xây dựng trên hành lang QL1A làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường điều chỉnh Quyết định phê duyệt	Tham mưu Tờ trình cho UBND thị xã về việc việc điều chỉnh Quyết định số 12533/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 và tiến hành tổ chức vận động các hộ bàn giao mặt bằng	Quý IV năm 2023	CV số 2943/UBND-GPMB ngày 30/6/2023	
8	Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (Đoạn QL1A xã Tùng Lâm, nút giao Bắc Nam 1B)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Vướng mắc 07 hộ gia đình có vật kiến trúc nằm trên phạm vi thi công via hè của dự án, lý trình: Km0+00-Km0+200 (gia đình nhà Hoan Huệ); Km2+100-Km2+150; Km3+100-Km3+300; trái tuyến.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023		Hiện nay phát sinh hộ ông Phạm Văn Lưu kiến nghị hỗ trợ phần đất gia đình đã san lấp trên phần diện tích đã GPMB dự án đường Bắc Nam 2 tại xã Tùng Lâm, tuy nhiên không có cơ sở giải quyết	Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án trong tháng 5/2023 đối với 7 hộ gia đình tại Mai Lâm và đoạn qua Nhà hàng Hoa Huệ tại xã Tùng Lâm	Tổ chức tuyên truyền vận động, đồng thời UBND xã Tùng Lâm xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị thi công xây dựng dự án	Trước 30/9/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
10	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Gói thầu WB-XL-01: Còn lại 570 m cá 2 bờ kênh là đất trồng cây lâu năm chưa thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công do UBND phường chưa xác định được nguồn gốc đất.	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Tháng 4/2023		Chưa tổ chức lập biên bản bàn giao MB cho Chủ đầu tư thực hiện án	Hiện nay đã hoàn thành công tác bồi thường đối với diện tích ảnh hưởng	Chưa trả cho các hộ theo quyết định phê duyệt	Tổ chức bàn giao MB trước 10/8/2023		
			Gói thầu WB-XL-01: Còn khoảng 100 m cả hai bờ đoạn cầu Sơn Hải cũ, 60m giáp cầu Đò Bè là đất ở chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.		Quý II năm 2023		Chưa giao đất ở TĐC cho 2 hộ tại Bình Minh và hỗ trợ di chuyển trạm cận hộ ông Bình phường Hải Thanh	Đã phê duyệt bồi thường đối với 2 hộ thuộc diện TĐC tại Bình Minh và bồi thường hỗ trợ đối với tài sản trên đất đối với hộ ông Bùi Xuân Bình tại Hải Thanh	- Chưa tổ chức giao đất tái định cư các hộ tại Bình Minh - Chưa có chính sách hỗ trợ di chuyển trạm cận hộ ông Bù Xuân Bình tại Hải Thanh	30/12/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
			Gói thầu WB-XL-02: Còn 660 m đất nông nghiệp chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; 400m đoạn thủy sản xã Hải Nhân; 260m đoạn nhà Hùng Ảnh thuộc phường Hải Hòa.		Tháng 4/2023		- 400 m thuộc đất thủy sản tại xã Hải Nhân, ngày 14/11/2022 Hội đồng bồi thường đã tổ chức bàn giao mặt bằng; - 260 m liên quan đến hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng đã bàn giao cho đơn vị thi công vào tháng 6/2023				Công văn 1806/UBND-GPMB ngày 28/4/2023	
			Gói thầu WB-XL-03A: Còn lại 0,63/9,7ha chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công (TĐC Ninh Hải, TĐC Bình Minh chưa có đơn giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá công khai trình phê duyệt).		Tháng 6/2023		UBND thị xã đã có thông báo 940 ngày 25/5/2023, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đề trình ban hành QĐ giá đất cụ thể.	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	30/9/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
11	Nâng cấp sửa chữa đường Bắc Nam 3 - KKT Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Còn lại 0,5/3,2km chưa bàn giao cho nhà thầu thi công (chưa có đơn giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá công khai trình phê duyệt).	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Tháng 5/2023		Vướng mắc liên quan đến các hộ có đất ở, vật kiến trúc trên đất chưa bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ảnh hưởng	UBND thị xã đã phê duyệt giá đất tại QĐ 4242/QĐ-UBND ngày 12/7/2023	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	30/12/2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
14	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.	Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	Hội đồng BT- HT và TĐC đã tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến kênh nhánh 1, nhánh 3. Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại 8 hộ dân thôn Kim Phú ra cản trở Nhà thầu thi công với lý do chưa nhận tiền đền bù.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Quý II năm 2023			Đã đối thoại, giải thích, tuyên truyền vận động các hộ bàn giao mặt bằng nhưng các hộ vẫn không thống nhất	UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo UBND phường Mai Lâm tổ chức bảo vệ an ninh trật tự theo quy định, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người tham gia thi công	30/8/2023		
XII UBND huyện Nông Cống												
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Công tác di dời các đường điện 220Kv, trung, hạ thế gặp khó khăn khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 19480/UBND-CN ngày 29/12/2022 và Công văn số 3910/SCT-QLNL ngày 23/12/2022 của Sở Công thương; theo đó, không hoàn trả tài sản, chỉ bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do chưa thống nhất được với cơ quan Điện lực	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/6/2023			UBND huyện Nông Cống đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp để thực hiện công tác di dời				
2	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Dự án chưa được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Quý II năm 2023							
XIV UBND huyện Hà Trung												
4	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được huyện Hà Trung bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích (mới được bàn giao 2.283m2 để phục vụ thi công hạng mục). Trong công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp khó khăn: - Về phương án bố trí tái định cư đề nghị lùi về phía sau: Công tác GPMB của dự án Khu xen cư và tái định cư phía Nam khu Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long đề bố trí tái định cư lùi về phía Nam đường 217B cải dịch đã có trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh. Hiện nay, UBND huyện Hà Trung chưa hoàn thiện xong các hồ sơ, thủ tục theo Nghị quyết được duyệt để làm cơ sở thực hiện GPMB. - 52 hộ đã công khai phương án bồi thường về đất ở nhưng chưa quyết định thu hồi đất do chưa xác định việc hỗ trợ tài sản trên đất hành lang, đất lấn chiếm;	Công văn số 6119/UBND-THKH ngày 08/5/2023	30/6/2023							

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Dự án Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND huyện Vĩnh lộc chưa phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023			UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1),	Còn 3 hộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án nhưng không có trong trích đo. Chủ đầu tư chưa hoàn thành trích đo của 3 hộ này nên chưa có cơ sở GPMB. - 03 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường. - 10 hộ có công trình vật kiến trúc không có trong đơn giá tại Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng BT, HT và TĐC đã xác định giá và đang thực hiện công khai lại dự toán.	05/9/2023	Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc	