

Phụ lục 3.3: Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa được giao hạn xử lý
(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-THQH ngày /8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH											
I	Sở Kế hoạch và Đầu tư											
2	Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18.50 m đến cao trình +20.36m	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Dự án chưa được bố trí kinh phí để thực hiện GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2023		Dự án chưa thống nhất được phương án GPMB nên chưa có sơ sở giao vốn			Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chủ tịch đang giao Sở NN&PTNT rà soát lại
4	Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định (hạng mục bổ sung)	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 (như cầu khoảng 2,6 tỷ đồng) để tiếp tục thực hiện hạng mục bổ sung.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Dự án đã hết thời gian bố trí NSTW và hết hạn mức Kế hoạch trung hạn 2021-2025 Tại công văn 11336/UBND-THKH ngày 07/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT đề xuất phương án xử lý đối với việc bố trí vốn cho dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 16/8/2023
5	Dự án Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT		Tại Quyết định phê duyệt dự án số 4261/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 thì nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 8,435 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, GPMB (nếu có), chi khác và dự phòng. Trong quá trình thực hiện, phần kinh phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư dự án đã được điều chỉnh, bổ sung cho xây lắp. Vì vậy để có cơ sở thanh toán và giải ngân cho phần xây lắp từ kinh phí dự phòng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân. Ban QLDA đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh thành: để thực hiện bồi thường, GPMB (nếu có), chi khác, xây lắp và dự phòng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, theo đó nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh hạng mục đầu tư; không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT khẩn trương báo cáo rõ tình hình thực hiện dự án, nguyên nhân, lý do không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong điều chỉnh dự án, nhu cầu vốn bố trí cho xây lắp từ nguồn ngân sách tỉnh
II	Sở Tài chính											
3	Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Dự án còn thiếu khoảng 8,2 tỷ đồng để hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu nguồn để bố trí nhưng đến nay Sở Tài chính vẫn chưa có văn bản tham mưu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Sở Tài chính đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh nguồn vốn bố trí cho dự án khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp các hồ sơ liên quan (hợp đồng xây lắp, khối lượng nghiệm thu đến			Công văn số 1840/STC-TCĐN ngày 10/4/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Sở Tài chính đã hướng dẫn; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú		
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành	
							điểm dừng kỹ thuật, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và dự toán điều chỉnh đến điểm dừng kỹ thuật) làm cơ sở để bố trí kinh phí còn thiếu.						
7	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
8	Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
9	Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
10	Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (Đoạn QL1A xã Tùng Lâm, nút giao Bắc Nam 1B)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
11	Đường Đông Tây 4 (giai đoạn 1) - đoạn từ QL1A xã Trường Lâm đến đường cao tốc Bắc Nam	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
12	Dự án Mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
13	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Vốn giao năm 2022 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi là 100 tỷ đồng chưa hoàn thành các thủ tục để kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023						Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023		
III	Sở Tài nguyên và Môi trường												
6	Dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc,	UBND huyện Thường Xuân	Chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện sớm được chấp thuận để thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Sở NN&PTNT đang tích cực đầu nối, giải trình với Bộ NN&PTNT để hoàn thiện hồ sơ			Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú	
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành				
	huyện Thường Xuân (30a)							phục vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận					
7	Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Khả xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (CT MTQG Giảm nghèo bền vững)	UBND huyện Quan Sơn	Dự án có phương án tuyến chủ yếu đi theo đường cũ, Tuy nhiên, có mở rộng nên một số vị trí để đảm bảo quy mô tuyến đường, những vị trí mở rộng đi vào phạm vi đất rừng tự nhiên.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Đề nghị của UBND huyện Quan Sơn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để được hướng dẫn thực hiện	
8	Đường giao thông từ bản Thuỷ Thành đi bản Khả - bản Mùa Xuân xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn	UBND huyện Quan Sơn	Dự án có phương án tuyến chủ yếu đi theo đường cũ, Tuy nhiên, có mở rộng nên một số vị trí để đảm bảo quy mô tuyến đường, những vị trí mở rộng đi vào phạm vi đất rừng tự nhiên	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Đề nghị của UBND huyện Quan Sơn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để được hướng dẫn thực hiện	
IV	Sở Nông nghiệp và PTNT												
1	Dự án Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thanh Hoá	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Do dự án đang được Tái cấu trúc lại (điều chỉnh giảm cơ cấu vốn dự án), một số hoạt động chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện (Tư vấn lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển có sự tham gia của cộng đồng thuộc Hợp phần 2.1; 03 công trình bảo vệ rừng thuộc Hợp phần 2.2; 13 mô hình sinh kế) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 4742/TTr-BNN-HTQT ngày 20/7/2023.	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ
2	Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Đến nay đã hết thời gian thực hiện hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư đã báo cáo xin chủ trương điều chỉnh (gia hạn) nhưng chưa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Sở Tài chính chưa tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu nên chưa có cơ sở tiếp tục báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin điều chỉnh						Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.
				Đơn giá ký kết hợp đồng xây lắp được thực hiện từ năm 2012 (hợp đồng theo đơn giá). Đến nay chế độ dự toán của Nhà nước và đơn giá xây dựng đã thay đổi nhiều so với đơn giá hợp đồng đã ký. Chủ đầu tư đã báo cáo xin chủ trương điều chỉnh đơn giá hợp đồng nhưng chưa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								
V	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội												
1	Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2019, tuy nhiên việc thi công bị gián đoạn nhiều lần do khó khăn trong công tác bồi thường GPMB. Đến nay, giá nhân công và nguyên, vật liệu tăng cao (sắt, cát, đá, xi măng, v.v...) gây khó khăn cho nhà thầu trong việc huy động	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Nhà thầu chưa phối hợp thực hiện		Sau nhiều lần đơn đốc, nhắc nhở, đến nay nhà thầu thi công vẫn chưa tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình còn lại theo HĐ đã ký kết		Các CV đơn đốc thực hiện số: 5371/SLĐTBXH-KHTC ngày 21/12/2022; 345/SLĐTBXH-KHTC ngày 06/2/2023; 775/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/3/2023;	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú	
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành			
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết		Nội dung còn lại chưa hoàn thành		
			nhân lực, nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công xây dựng công trình. Do đây là hợp đồng trọn gói vì vậy đề nghị nhà thầu khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kết thúc thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại trong năm 2023.							991/SLĐTBXH-KHTC ngày 16/3/2023; 2295/SLĐTBXH-KHTC ngày 30/5/2023; các GM làm việc số: 24/GM-SLĐTBXH ngày 02/6/2023; 25/GM-SLĐTBXH ngày 05/6/2023; 26/GM-SLĐTBXH ngày 06/6/2023		
VIII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch												
1	Bồi thường, GPMB và tái định cư để thực hiện dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.	UBND huyện Vĩnh Lộc	Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại NQ số 211/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có QĐ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nên chưa có cơ sở bồi thường GPMB đề nghị HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng sớm phê duyệt điều chỉnh đề UBND huyện triển khai thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Dự kiến tháng 9/2023	Do có nhiều nội dung cần phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện, bổ sung theo ý kiến thẩm định của các Sở, ngành nên cần nhiều thời gian thực hiện. Mặt khác, hồ sơ do đơn vị tư vấn hoàn thiện và cung cấp vẫn chưa phù hợp với các quy định về đầu tư xây dựng nên Sở VHTTDL đang kiểm tra, rà soát lại và yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, tránh xảy ra tình trạng hồ sơ khi nộp thẩm định không đảm bảo chất lượng.	
2	Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	- Công ty cổ phần Bảo tồn DSVH kiến trúc Việt có kiến nghị đề nghị giao cho Công ty thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại Công văn số 20/CV-KTV ngày 01/3/2023. - UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì trả lời Công ty hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tại Công văn số 2704/UBND-VX ngày 06/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023			Sau khi Sở VHTTDL thông báo kết quả LCNT gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT, các nhà thầu tham dự thầu có kiến nghị, khiếu nại làm kéo dài thời gian, thủ tục thực hiện dự án.				Công văn số 1442/SVHTTDL-KHTC ngày 30/3/2023	Tại Công văn số 2398/UBND-VX ngày 01/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt E-HSMT, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu; khẩn trương tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thực hiện gói thầu; tổ chức làm việc với các nhà thầu: Liên danh Kiến trúc Việt và Liên danh Kiến trúc cảnh quan, nhân sự của các nhà thầu này, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các đơn vị liên quan, để xác minh, làm rõ nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Tư bố di tích và Kiến trúc cảnh quan; đồng thời, xác định rõ vi phạm của các bên, đề xuất biện pháp xử lý
IX Sở Giao thông vận tải												
1	Dự án Đường từ QL47 đi cầu Tô Rông (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luện Thành tại địa	UBND huyện Thường Xuân	Chưa được phê duyệt đầu nối vào đường Hồ Chí Minh. Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện sớm được chấp thuận để thực hiện dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Ngày 12/5/2023, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ (có				Công văn số 1864/SGTVT-TĐKHKT ngày 07/4/2023	Tại Công văn số 12025/UBND-CN ngày 17/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Sở GTVT hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân thực hiện theo quy định.

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		
	phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)						hiệu lực từ ngày 01/7/2023), đề nghị Chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận điểm đầu nối dự án trình UBND tỉnh để xin ý kiến Bộ GTVT chấp thuận trước khi phê duyệt, đảm bảo theo quy định				
XI	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT										
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Dự án chưa được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ
B	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ										
II	UBND huyện Nga Sơn										
2	Dự án Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Về GPMB: Vương mặt bằng tuyến kênh dẫn nước từ cọc C30 đến K0+751 thuộc tuyến đường thi công. Nguyên nhân: Do UBND huyện Nga Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện. Sau khi được phê duyệt mới có cơ sở thu hồi đất, tổ chức GPMB bàn cho nhà thầu để thi công.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường hỗ trợ	QH SĐĐ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 2600/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc điều chỉnh QH SĐĐ thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Có 02/02 hộ trang trại thuộc phạm vi GPMB dự án, có tài sản kiến trúc trên đất đã hết hạn hợp đồng thầu nên chưa đồng ý phương bồi thường hỗ trợ GPMB.	30/9/2023	VB số 1556/UBND-TNMT ngày 19/6/2023 về việc xác định nguồn gốc đất để thực hiện dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).
III	UBND thành phố Sầm Sơn										
2	Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Một số hộ có đất ở bị thu hồi một phần, phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi mặc dù vẫn đủ điều kiện để ở nhưng diện tích chật hẹp, không đảm bảo để phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh kế, tuy nhiên quy định chưa rõ ràng trong việc hỗ trợ đất ở đối với các trường hợp này gây khó khăn trong GPMB, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì nghiên cứu quy định của pháp luật, áp dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương, có cơ chế hỗ trợ đối với các hộ có đất ở bị thu hồi một phần đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ gia đình.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Có 03 hộ đề nghị được giao đất. Hiện nay UBND thành phố Sầm Sơn đang khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở thu tiền sử dụng đất ở tái định cư; sau khi có giá đất ở tái định cư được phê duyệt, UBND thành phố sẽ tiến hành giao đất cho các hộ dân.		03 hộ đề nghị được giao đất	30/8/2023	
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Công tác di dời đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến QL47, được UBND tỉnh giao hoàn thành trước ngày 15/7/2022; tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 66 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, các hộ chưa nhận tiền đền bù; UBND thành phố Sầm Sơn tuyên truyền vận động nhiều lần, song các hộ dân chỉ chấp hành nhận kinh phí bồi thường không bàn giao mặt bằng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- 30 hộ không đồng ý với giá đất thu tiền sử dụng đất (giá đất ở tái định cư) tại thời điểm giao đất. - 32 hộ có phần đất còn lại sau thu hồi đủ điều kiện để ở (hộ lùi) hiện tại chưa có văn bản của UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất	Hội đồng BT-GPMB dự án và UBND thành phố Sầm Sơn tiến hành vận động và có 04 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án (04/6/2023)	62 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án	30/10/2023	- Phòng TNMT đang tham mưu xin ý kiến Thành Ủy Tp Sầm Sơn theo VB số 790/CV-HĐBT ngày 21/6/2023 về việc chấp thuận chủ trương giao đất tái định cư cho hộ lùi. - Báo cáo số 416/BC-HĐBT ngày 04/6/2023 V/v thực hiện TBKL của CT UBND tỉnh về

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế					Ghi chú	
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
											tiến độ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoảng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia	
			Còn 01 hộ chưa nhận tiền đền bù mặt bằng đoạn từ nút giao Đại lộ Nam Sông Mã đến nút giao QL.47	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023		Hộ bà Nguyễn Thị Phương không đồng ý với phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa nên hiện tại hộ gia đình bà đang thực hiện kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao.		01 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường	30/8/2023		
4	Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	Đảm bảo kinh phí cho thực hiện thi công hạng mục phần mỹ thuật (tượng đài con tàu tập kết và phù điêu lớn hình cánh cung - nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp kết hợp chiếu phim tư liệu và các công trình phụ trợ), đề nghị Ban liên lạc học sinh Miền Nam sớm chuyển kinh phí theo tiến độ.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Thư mời tài trợ số 2586/TM-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Sầm Sơn	Thẩm quyền thuộc Ban liên lạc học sinh Miền Nam; UBND thành phố đã đấu mối với Ban liên lạc học sinh Miền Nam và đồng thời, gửi thư mời cho các nhà tài trợ theo đề xuất của Ban Liên lạc. Tuy nhiên đến nay, UBND thành phố vẫn chưa tiếp nhận thêm phần kinh phí hỗ trợ từ Ban liên lạc học sinh Miền Nam cũng như các nhà tài trợ.
IV	UBND huyện Thọ Xuân											
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	- Tại xã Xuân Lan (thị trấn Lam Sơn), vướng 01 lô đất thuộc quy hoạch đất ở tại lý trình K0+858 - Km0+877; vướng 01 cột điện sinh hoạt lý trình Km0+860 chưa giải phóng, di dời; - Tại xã Xuân Thiên, một số cột điện trên tuyến chưa được giải phóng: 08 cột điện từ Km3+00 - Km3+860: các cột điện mới đã thi công nhưng chưa kéo dây; Vướng 01 trang trại tại lý trình Km4+348,86 chưa được đền bù GPMB; - Tại xã Thuận Minh, vướng một số vườn keo tại lý trình Km5+119,21 - Km5+335,84 chưa được GPMB (khu vực mố cầu M2); Một số vị trí trên tuyến đã được đền bù, nhưng hiện nay người dân chưa thu hoạch tài sản trên đất (mía và cây hoa màu trên đất nông nghiệp); Có 05 cột điện cao thế trên tuyến chưa giải phóng, di dời (tại lý trình Km6+333,75 có 01 cột, tại lý trình Km6+427,29 - Km6+500 có 03 cột, tại lý trình Km7+100 có 01 cột); các cột điện mới đã thi công nhưng chưa kéo dây; Trên tuyến tại lý trình Km5+945,03 - Km5+975,48 còn 02 hộ dân có đất ruộng chưa đền bù	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- Tại TT Lam Sơn: Do hiện trạng sử dụng đất sai so với quy hoạch nên chưa thực hiện được chỉnh lý bản đồ địa chính; - Tại Xã Xuân Thiên, Thuận Minh: Do hồ sơ địa chính đo đạc và hiện trạng sử dụng của các hộ dân không thống nhất với hồ sơ đo đạc .					

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành					
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
			Tại TT Lam Sơn: Vương 02 hộ tại nút giao Km0+00 đầu tuyến chưa GPMB. Trên địa phận xã Xuân Thiên: - Vương đất của các hộ ông Lê Văn Lụa tại lý trình Km3+700. - Tại lý trình Km4+770,64 - Km4+800: Vương 02 hộ dân ông Lê Minh Chân và hộ ông Phạm Văn Soạn, thôn Cộng Lực chưa nhận được tiền đền bù GPMB. - Tại phạm vi thi công mố M1 cầu cọc 2 Km5+097,16: Vương 02 hộ dân (hộ ông Nguyễn Văn Ái, thôn Thống Nhất và hộ ông Lưu Đặng Cường, thôn Cộng Lực) chưa đền bù GPMB cây mía. Tại địa phận xã Thuận Minh: - Tại lý trình Km5+335,84: Còn 02 hộ dân ở Thôn 3 (hộ ông Phạm Hữu Ngọc, hộ ông Hoàng Văn Thịnh) chưa đền bù GPMB đất ruộng. - Tại lý trình Km5+945,03 - Km5+975,48: Thêm 01 hộ dân ở Thôn 5 chưa đền bù GPMB đất ruộng. - Tại Nút giao Km5+531,46: Vương 01 cột điện đường dây cáp viễn thông chưa được đi dới; - Từ lý trình Km6+333,75 đến nút giao Km6+479,18: Vương đường dây điện sinh hoạt của dân chưa được đi dới; - Tại nút giao Km6+479,18: Còn 04 hộ tại thôn 1 có đất ở chưa được đền bù (hộ ông Phùng Quang Linh, hộ ông Lê Trọng Đồng, hộ ông Lê Văn Long, hộ bà Trần Thị Thủy).	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023							
6	Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Cách mạng Yên Trường xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	UBND huyện Thọ Xuân	Đã thanh toán hết khối lượng hoàn thành. Dự án còn 02 hạng mục chưa triển khai (Sưu tầm hiện vật và Mô hình Sa bàn cụm tường 1/1) do phương án thiết kế bố trí hiện vật và mô hình sa bàn phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và phải thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nên thời gian kéo dài, chưa xác định được thời gian triển khai thực hiện.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023			Do chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực triển khai thực hiện 02 hạng mục này, Ban QLDA huyện đã xin ý kiến và hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1409/UBND-BQLDA ngày 23/5/2023, tuy nhiên thời gian thực hiện dự án đã hết, để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn cần phải gia hạn thời gian thực hiện dự án				Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có công văn số 2853/SVHTTDL-DSVH ngày 14/6/2023 về việc thực hiện thi công sa bàn, sưu tầm hiện vật trưng bày phụ trợ thuộc Dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
V	UBND thành phố Thanh Hóa											
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận thành phố Thanh Hóa còn khu vực nút giao ngã ba Nhồi chưa hoàn thành GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023								

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Dự kiến thời gian hoàn thành		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành			
	Nghi Sơn											
VI	UBND huyện Đông Sơn											
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận huyện Đông Sơn, tại nút giao với đường Đông Yên - Đông Văn (phía Đông Văn) còn vướng mặt bằng hộ Hạ Duy Thi (đã nhận tiền và tháo dỡ nhưng không bàn giao mặt bằng, không cho nhà thầu thi công với lý do đang có khiếu nại về giấy tờ sử dụng đất).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Do trong quá trình chuyển hồ sơ cường chế sang công an tỉnh thì gia đình ông Hạ Duy Thi có khiếu nại, khiếu kiện về giấy tờ sử dụng đất nên phải đợi kết quả khiếu nại và xử lý các sai phạm trong quá trình xét duyệt nguồn gốc đất ban đầu.	Ngày 25/7/2023 đã có kế hoạch số 241/KH-CADS của công an huyện Đông Sơn về kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ thi hành Quyết định cường chế GPMB dự án Đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân do khu kinh tế Nghi Sơn	UBND huyện Đông Sơn chưa tổ chức cường chế thu hồi đất	30/8/2023	Công văn số 733/UBND-QLDA ngày 14/4/2023 của UBND huyện Đông Sơn; Công văn số 1262/UBND -QLDA ngày 14/6/2023 của UBND huyện Đông Sơn; Công văn số 1382/UBND -NV ngày 26/6/2023 của UBND huyện Đông Sơn	
VII	UBND huyện Triệu Sơn											
2	Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nô Hên đến đường tỉnh 514	Sở Giao thông vận tải	Hiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn đoạn Km0+426 - Km4+542 còn vướng mặt bằng các đoạn sau: Km2+700 - Km2+800 tuyến chính; các đoạn Km2+100 -Km2+200, Km2+700 - Km2+800 đường gom phải; các đoạn Km2+700 - Km2+870, Km3+900 - Km4+348 đường gom trái tuyến.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất		Xác định nguồn gốc đất của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án	30/12/2023	Văn bản số 2689/UBND-BQLDA ngày 16/6/2023	
3	Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân	Sở Giao thông vận tải	Công tác GPMB trên địa bàn huyện Triệu Sơn còn một số vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, xây dựng khu tái định cư.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất. - Chưa có quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ thuộc diện TĐC và được bồi thường bằng đất.	- Đã xác minh nguồn gốc đất đối với các hộ tại xã Hợp Thành (09 hộ), Thọ Tiến (25 hộ), Hợp Tiến (03 hộ), Thọ Sơn (40 hộ). - UBND huyện đang triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư tại các xã Văn Sơn, Hợp Thành, Thọ Sơn.	- Xác định nguồn gốc đất của các hộ còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án. - Hoàn thành các khu TĐC để phục vụ GPMB dự án.	- Đối với công tác xác định nguồn gốc đất: 30/12/2023. - Đối với việc hoàn thành khu TĐC: 30/9/2024.		
IX	UBND huyện Quảng Xương											
1	Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương	Sở Nông nghiệp và PTNT	Hiện nay còn khoảng 60m cuối tuyến của hộ gia đình ông Phan vẫn chưa được tháo dỡ công trình vật liệu, kiến trúc để bàn giao cho nhà thầu thi công nạo vét luồng tàu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					Còn khoảng 60m cuối tuyến của hộ gia đình ông Phan vẫn chưa được tháo dỡ công trình vật liệu, kiến trúc để bàn giao cho nhà thầu thi công nạo vét luồng tàu			
3	Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công tác GPMB đang giải phóng phần đất nông nghiệp.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				- Phần đất nông nghiệp: Đã chỉ trả bồi thường đạt 95%	- Phần đất nông nghiệp: Còn 4 hộ chưa quy chủ xong thuộc trách nhiệm UBND xã và VPĐK QSD đất - Phần GPMB đất:			Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		
									Có 1 trường hợp UBND xã chưa xác định được nguồn gốc, loại đất - Hội đồng đã kiểm kê, lập phương án, dự toán bồi thường, diện lực từ chối nhận tiền, đề nghị huyện hoàn trả		
4	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công tác GPMB đang giải phóng phần đất ở nhiều tài sản trên đất nên phải kiểm kê, kiểm đếm nhiều	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- Đã kiểm kê, kiểm đếm và trình phương án thu hồi phần đất NN - Đã kiểm kê, kiểm đếm phần đất rừng - Đã kiểm kê, kiểm đếm phần đất ở	- Chưa chi trả tiền cho các hộ - Chưa được phê duyệt 1/500 TĐC Quảng Thạch do Sở Xây dựng đang xây dựng mẫu	Dự kiến chi trả tiền cho các hộ phần đất nông nghiệp ngày 01/8/2023		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
X	UBND thị xã Nghi Sơn										
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Xã Hải Ninh 72 hộ vẫn chưa nhận tiền đền bù; xã Hải Châu 36 hộ chưa nhận đền bù và việc thẩm định phê duyệt tài sản đặc thù không có trong đơn giá của UBND tỉnh vẫn chưa hoàn thành.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- 49 hộ tại phường Hải Ninh có đất do thôn bán đề nghị bồi thường về đất là đất ở, - 46 hộ tại Hải Châu và Hải Ninh thuộc trường hợp ở lùi kiến nghị đơn giá bồi thường thấp đối với diện tích ngoài mốc; ngoài ra, đề nghị không thu hồi đất ngoài mốc, giao đất tái định cư và giữ nguyên hiện trạng đối với diện tích ngoài mốc nằm trong hánh làng đường bộ.	- Đối với 49 hộ tại phường Hải Ninh UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho 26 hộ gia đình và UBND thị xã trả lời đơn khiếu nại cho 42 hộ, còn lại 7 hộ hiện nay chưa có đơn kiến nghị. - Đối với 46 hộ gia đình có đất ngoài mốc GPMB nằm trong hành lang, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thu hồi và bố trí tái định cư tại Văn bản 7418 ngày 26/7/2022, UBND thị xã đã tổ chức đối thoại, các hộ đã có biên bản cam kết bàn giao mặt bằng đối với DT trong mốc để thực hiện dự án, đề nghị không thu hồi đất ngoài mốc, giao đất tái định cư và giữ nguyên hiện trạng phần ngoài mốc	- Còn lại 02 hộ tại phường Hải Ninh chưa thực hiện cam kết bàn giao phần diện tích đất trong mốc và giữ nguyên hiện trạng phần DT ngoài mốc. - 49 hộ tại Hải Ninh có đơn khiếu nại ra tòa án tỉnh, hiện nay Tòa án chưa giải quyết.	Tiếp tục vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. thời gian trước 30/10/2023, trường hợp các hộ không đồng ý, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất		
2	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (theo	UBND thị xã Nghi Sơn	Theo biên bản bàn giao đất thì tất cả các hộ nêu trên được UBND xã Xuân Lâm (nay là UBND phường Xuân Lâm) bàn giao đất cho ông Vũ Quang Vinh tại biên bản ngày 20/12/2003 (với nội dung đối đất lấy công trình) với diện tích 960 m2 (08 xuất, mỗi xuất 5m). Tuy nhiên,	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Đoàn Thanh tra đang xác minh			Dự kiến ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, xong trước ngày 30/8/2023		

[illegible]

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	Ghi chú
							Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành				
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Dự kiến thời gian hoàn thành		
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Huyện Như Thanh: Đã bàn giao được 2,6/6,6km (39%), trong đó đủ điều kiện thi công là 02/2,6km đã bàn giao; 0,6km đã bàn giao nhưng không thi công được vì phạm vi nhỏ nằm xen kẽ những đoạn chưa bàn giao mặt bằng nên không có đường vào để thi công; Tiến độ GPMB của huyện Như Thanh là rất chậm, khả năng không đáp ứng được tiến độ GPMB mà Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo tại Thông báo số 202-TB/VPТУ ngày 11/01/2023 (bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2023).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Đến ngày 31/7/2023 Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư được 4,4km/6,63km (đạt 66,36% về chiều dài tuyến)		30/9/2023		UBND huyện Như Thanh đã phê duyệt 02 dự án để bố trí tái định cư. Tuy nhiên do việc quy hoạch phải đầu nối với nhiều sở, ngành; công trình khởi công vào mùa mưa; đất đắp tại các mô không còn, phải tận thu đất thải. Đó UBND huyện Như Thanh xin được gia hạn thời gian hoàn các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En.
XII	UBND huyện Nông Cống										
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Huyện Nông Cống: Đã bàn giao được 4,9/5,5 km (89%); chưa có mặt bằng tái định cư để GPMB đất ở	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							
XIII	UBND huyện Thiệu Hóa										
1	Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Tiến độ GPMB chậm trong khi vốn giao cho xây lắp đã đạt 90% (khối lượng phần đã bàn giao mặt bằng đạt 70% vốn giao). Huyện Thiệu Hóa: Mặt bằng đã bàn giao 810/1.150 m (70%); chưa có mặt bằng tái định cư để GPMB đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Chủ đầu tư đang tiếp tục điều chỉnh phạm vi, quy mô GPMB (theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông tại Văn bản số 1184/BQLDA-ĐHDA2 ngày 27/6/2023) và qua rà soát, số kinh phí thực hiện GPMB vượt so với kinh phí được duyệt (đã được Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 4338/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/7/2023). Do đó, công tác GPMB đối với một số hộ phải tạm dừng để xác định chính xác ranh giới GPMB và bổ sung chi phí làm cơ sở phê duyệt, chỉ trả theo quy định	Phân đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành trong năm 2022 (được UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 và Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 04/9/2022	- Đối với phương án bồi thường GPMB đối với phần đất ở: đã thực hiện chi trả kinh phí GPMB và thu hồi đất của 17/62 hộ - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Quang, đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành và bàn giao trong tháng 8/2023		
XIV	UBND huyện Hà Trung										
1	Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Linh (nút giao cao tốc tại xã Hà Linh)- Cụm di tích Đền Hàn, Cò Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Hạng mục GPMB	UBND huyện Hà Trung	1) Đối với đất ở địa bàn xã Hà Linh: + Có 33 hộ ở đã công khai dự toán, nhưng chưa thống nhất mức BT, HT và đề nghị được biết giá đất tái định cư nơi đến. + Còn lại 07 hộ, Hội đồng đã hướng dẫn và cùng UBND xã Hà Linh rà soát hồ sơ quản lý đất đai tại xã Hà Linh, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất,	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			- Dự án tái định cư xã Hà Linh vừa hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị thi công xây dựng. - Đang tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất	Nội dung 2,3	Nội dung 1	15/8/2023	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết, khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế						Ghi chú
						Khó khăn, vướng mắc và hạn chế đã giải quyết	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế chưa giải quyết hoàn thành			Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
							Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành		Dự kiến thời gian hoàn thành	
	do UBND huyện làm chủ đầu tư		tuy nhiên UBND xã chưa xác định được nguồn gốc sử dụng đất. 2) Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Linh: Còn 7/12 hộ có tài sản trên đất đang chờ ý kiến UBND tỉnh về BT, HT tài sản trên đất và 02 thửa đất cây lâu năm xã đang xác nhận nguồn gốc đất. 3) Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Sơn: Còn lại: 8 hộ có tài sản trên đất nông nghiệp (đất trang trại) chưa áp giá công khai, chờ xin ý kiến tỉnh chỉ đạo.									
2	Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung.Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	1) 04 hộ đã phê duyệt PA chưa nhận tiền bồi thường đề nghị đơn giá thấp. 2) 04 hộ chưa ký biên bản kiểm kê: 2 hộ đất lúa và 2 hộ đất ở. 3) Số hộ UBND xã chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất: Thị trấn 01 hộ (có tài sản trên đất); Xã Yên Sơn 46 hộ. 4) 1,59 ha chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Nội dung 1,2,4	Nội dung 3 số hộ UBND xã chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất: Thị trấn 01 hộ (có tài sản trên đất); Xã Yên Sơn 17 hộ; UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã phối hợp Hội đồng GPMB khẩn trương xác định nguồn gốc đất theo quy định.			Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
XV	UBND huyện Ngọc Lặc											
2	Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	UBND huyện Ngọc Lặc	Chưa được chấp thuận điểm đầu nối giao thông với QL HCM đoạn Km538+114 (T)	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023						Tháng 10/2023	Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1836/SGTVT-TĐKHKT ngày 06/4/2023	Thực hiện theo thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023; Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư