

Phụ lục 04: Khó khăn, vướng mắc và hạn chế thuộc thẩm quyền của các Chủ đầu tư
(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-THQH ngày /8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Tình hình giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú
					Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Văn bản hướng dẫn, trả lời	
I	SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH								
1	Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18.50 m đến cao trình +20.36m	Sở nghiệp và PTNT	Dự án chưa được bố trí kinh phí để thực hiện GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Dự án chưa thống nhất được phương án GPMB nên chưa có sơ sở giao vốn			Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chủ tịch đang giao Sở NN&PTNT rà soát lại
2	Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Văn, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định (hạng mục bổ sung)	Sở nghiệp và PTNT	Dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 (nhu cầu khoảng 2,6 tỷ đồng) để tiếp tục thực hiện hạng mục bổ sung.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Dự án đã hết thời gian bố trí NSTW và hết hạn mức Kế hoạch trung hạn 2021-2025 Tại công văn 11336/UBND-THKH ngày 07/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT đề xuất phương án xử lý đối với việc bố trí vốn cho dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 16/8/2023
3	Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Sở nghiệp và PTNT	Đến nay đã hết thời gian thực hiện hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư đã báo cáo xin chủ trương điều chỉnh (gia hạn) nhưng chưa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Sở Tài chính chưa tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu nên chưa có cơ sở tiếp tục báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin điều chỉnh				Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư sẽ tiếp tục báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh sau khi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn còn thiếu.
				Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					
4	Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2019, tuy nhiên việc thi công bị gián đoạn nhiều lần do khó khăn trong công tác bồi thường GPMB. Đến nay, giá nhân công và nguyên, vật liệu tăng cao (sắt, cát, đá, xi măng, v.v...) gây khó khăn cho nhà thầu trong việc huy động nhân lực, nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công xây dựng công trình. Do đây là hợp đồng trọn gói vì vậy đề nghị nhà thầu khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kết thúc thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại trong năm 2023.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Nhà thầu chưa phối hợp thực hiện		Sau nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở, đến nay nhà thầu thi công vẫn chưa tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình còn lại theo HĐ đã ký kết	Các CV đôn đốc thực hiện số: 5371/SLĐTBXH-KHTC ngày 21/12/2022; 345/SLĐTBXH-KHTC ngày 06/2/2023; 775/SLĐTBXH-KHTC ngày 03/3/2023; 991/SLĐTBXH-KHTC ngày 16/3/2023; 2295/SLĐTBXH-KHTC ngày 30/5/2023; các GM làm việc số: 24/GM-SLĐTBXH ngày 02/6/2023; 25/GM-SLĐTBXH ngày 05/6/2023; 26/GM-SLĐTBXH ngày 06/6/2023...	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
5	Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thể giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	- Công ty cổ phần Bảo tồn DSVH kiến trúc Việt có kiến nghị đề nghị giao cho Công ty thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại Công văn số 20/CV-KTV ngày 01/3/2023. - UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì trả lời Công ty hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tại Công văn số 2704/UBND-VX ngày 06/3/2023.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Sau khi Sở VH TTDL thông báo kết quả LCNT gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT, các nhà thầu tham dự thầu có kiến nghị, khiếu nại làm kéo dài thời gian, thủ tục thực hiện dự án.			Công văn số 1442/SVHTTDL-KHTC ngày 30/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tại Công văn số 2398/UBND-VX ngày 01/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt E-HSMT, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu; khẩn trương tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thực hiện gói thầu; làm việc với các nhà thầu, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các đơn vị liên quan, để xác minh, làm rõ nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan; đồng thời, xác định rõ vi phạm của các bên, đề xuất biện pháp xử lý

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Tình hình giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú
					Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Vấn bản hướng dẫn, trả lời	
6	Dự án Đường nối Khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tiến độ GPMB trên địa bàn 02 huyện (Thọ Xuân, Ngọc Lặc) rất chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Thọ Xuân đẩy nhanh tiến độ GPMB: Trước ngày 30/4/2023, các huyện phải hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng thi công dự án cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 15/02/2023. Trong trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, yêu cầu các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Ngày 27/4/2022, UBND huyện Ngọc Lặc đã có Công văn số 1025/UBND-TNMT đơn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (chủ đầu tư) kịp thời bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho 22 hộ còn để lại đảm bảo tiến độ GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 30/4/2023 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bố trí được kinh phí để chi trả cho các hộ		Tổng diện tích bị ảnh hưởng phải thu hồi là 23.384,2 m2, số tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng là 49 đối tượng. Đến ngày 28/4/2023, UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho tất cả 49 đối tượng bị ảnh hưởng của dự án (05 đợt): - Đã chi trả bồi thường GPMB cho 28/49 đối tượng bị ảnh hưởng (đợt 1,2 và 4), diện tích thu hồi 11.431,2 m2, số tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ là 3.124.102.954 đồng. - Chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 22 hộ gia đình cá nhân (đợt 3 và 5), diện tích 11.953,0 m2, số tiền bồi thường GPMB phải chi trả theo PA được duyệt là 2.397.712.757 đồng.	Công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 27/4/2022; Công văn số 1192/UBND-TNMT ngày 18/5/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc	Trách nhiệm bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho 22 hộ còn lại thuộc Chủ đầu tư
7	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn.	Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	Vướng mắc liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm bảo hiểm với các hộ dân bị ảnh hưởng thi công gây nứt nhà.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chi trả			Công văn số 1848/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 13/6/2023 yêu cầu đơn vị chi trả; văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện số 2098/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 30/6/2023	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
8	Dự án Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương	Ban QLDA các công trình NN&PTNT	Tại Quyết định phê duyệt dự án số 4261/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 thì nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 8,435 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, GPMB (nếu có), chi khác và dự phòng. Trong quá trình thực hiện, phân kinh phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư dự án đã được điều chỉnh, bổ sung cho xây lắp. Vì vậy để có cơ sở thanh toán và giải ngân cho phần xây lắp từ kinh phí dự phòng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân. Ban QLDA đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh thành: để thực hiện bồi thường, GPMB (nếu có), chi khác, xây lắp và dự phòng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Công văn số 2033/SKHĐT-THQH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, theo đó nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh hạng mục đầu tư; không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT khẩn trương báo cáo rõ tình hình thực hiện dự án, nguyên nhân, lý do không điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong điều chỉnh dự án, nhu cầu vốn bố trí cho xây lắp từ nguồn ngân sách tỉnh
II UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ									
1	Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Cách mạng Yên Trường xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	UBND huyện Thọ Xuân	Đã thanh toán hết khối lượng hoàn thành. Dự án còn 02 hạng mục chưa triển khai (Sưu tầm hiện vật và Mô hình Sa bàn cụm tường 1/1) do phương án thiết kế bố trí hiện vật và mô hình sa bàn phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và phải thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nên thời gian kéo dài, chưa xác định được thời gian triển khai thực hiện.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Do chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực triển khai thực hiện 02 hạng mục này, tuy nhiên thời gian thực hiện dự án đã hết, để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn cần phải gia hạn thời gian thực hiện dự án			Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có công văn số 2853/SVHTTDL-DSVH ngày 14/6/2023 về việc thực hiện thi công sa bàn, sưu tầm hiện vật trưng bày phụ trợ thuộc Dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Tình hình giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú
					Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Vấn bản hướng dẫn, trả lời	
2	Đường giao thông từ cầu Thăng Phú (xã Quảng Ngọc) đi quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công tác GPMB đang giải phóng phần đất nông nghiệp.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- Phần đất nông nghiệp: Đã chi trả bồi thường đạt 95%	- Phần đất nông nghiệp: Còn 4 hộ chưa quy chủ xong thuộc trách nhiệm UBND xã và VPĐK QSDĐ - Phần GPMB đất: Có 1 trường hợp UBND xã chưa xác định được nguồn gốc, loại đất - Hội đồng đã kiểm kê, lập phương án, dự toán bồi thường, điện lực từ chối nhận tiền, đề nghị huyện hoàn trả		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
3	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương	UBND huyện Quảng Xương	Công tác GPMB đang giải phóng phần đất ở nhiều tài sản trên đất nên phải kiểm kê, kiểm đếm nhiều	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- Đã kiểm kê, kiểm đếm và trình phương án thu hồi phần đất NN - Đã kiểm kê, kiểm đếm phần đất rừng - Đã kiểm kê, kiểm đếm phần đất ở	- Chưa chi trả tiền cho các hộ - Chưa được phê duyệt 1/500 TĐC Quảng Thạch đo Sờ Xây dựng đang xây dựng mẫu		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
4	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/10/2019)	UBND thị xã Nghi Sơn	Theo biên bản bàn giao đất thì tất cả các hộ nêu trên được UBND xã Xuân Lâm (nay là UBND phường Xuân Lâm) bàn giao đất cho ông Vũ Quang Vinh tại biên bản ngày 20/12/2003 (với nội dung đổi đất lấy công trình) với diện tích 960 m ² (08 xuất, mỗi xuất 5m). Tuy nhiên, cũng trong ngày 20/12/2003, UBND xã Xuân Lâm cũng ban hành quyết định giao đất cho các hộ Vũ Quang Vinh (diện tích 360/3 xuất), bà Lê Thị Nhụy (diện tích 120/1 xuất), Hồ Thị Mỹ (diện tích/ 120/1 xuất), Phạm Thị Thứ (diện tích 240/2 xuất), Vũ Trọng Hùng (diện tích/ 120/1 xuất) nhưng không có hồ sơ chuyển đổi hoặc chuyển nhượng giữa ông Vũ Quang Vinh là người được nộp tiền để đổi đất lấy công trình. UBND phường Xuân Lâm tổ chức xác định nguồn gốc đất. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thị xã Nghi Sơn xem xét	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Đoàn Thanh tra đang xác minh				
			- Có 33 hộ/206.597,0 m ² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994; theo hồ sơ kiểm kê hiện trạng về đất đai và tài sản trên đất có 31 hộ đang nuôi trồng thủy sản; - Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nội dung này, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Thông báo kết luận “Đối với các thửa đất liên quan đến dự án 327/CT hiện nay các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao Thanh tra thị xã kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu các giấy chứng nhận trước đây cấp không đúng thì tham mưu cho UBND thị xã hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định”. Đề nghị Thanh tra thị xã sớm giải quyết theo quy định		Đoàn Thanh tra đang xác minh				
			Do khu vực này không có hồ sơ giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hộ không sử dụng ổn định liên tục mà cho một số hộ gia đình khác mượn đất để nuôi trồng thủy sản. UBND phường Xuân Lâm tổ chức xác định nguồn gốc đất. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thị xã Nghi Sơn xem xét		Hiện nay, UBND phường đang kiểm tra rà soát hồ sơ pháp lý liên quan làm cơ sở trình thu hồi đất				

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Tình hình giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú
					Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Vấn bản hướng dẫn, trả lời	
5	Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quang, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn	UBND thị xã Nghi Sơn	Đối với công tác phối hợp với người dân để thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác GPMB đang gặp rất nhiều khó khăn, mỗi khâu, mỗi bước đều phải vận động, đối thoại với người dân ít nhất ba lần như: Công tác triển khai trích đo; tổ chức kiểm kê; thu thập hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất; bỏ phiếu lấy ý kiến khu dân cư đối với các thửa đất không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100, Luật đất đai 2013; công tác công khai phương án bố trí tái định cư, công khai giá đất cụ thể.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	Một số hộ chưa thống nhất nhận tiền và đang khiếu nại quyết định thu hồi đất	Đã phê duyệt (04 đợt) với tổng số tiền 114,4 tỷ/72 hộ; tổ chức chi trả 21 hộ với tổng số tiền 48,98 tỷ đồng các hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền đang có các kiến nghị chủ yếu về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đơn giá bồi thường đất, vật kiến trúc thấp	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
6	Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Linh (nút giao cao tốc tại xã Hà Linh)- Cụm di tích Đền Hàn, Cò Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	1) Đối với đất ở địa bàn xã Hà Linh: + Có 33 hộ ở đã công khai dự toán, nhưng chưa thống nhất mức BT, HT và đề nghị được biết giá đất tái định cư nơi đến. + Còn lại 07 hộ, Hội đồng đã hướng dẫn và cùng UBND xã Hà Linh rà soát hồ sơ quản lý đất đai tại xã Hà Linh, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, tuy nhiên UBND xã chưa xác định được nguồn gốc sử dụng đất. 2) Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Linh: Còn 7/12 hộ có tài sản trên đất đang chờ ý kiến UBND tỉnh về BT, HT tài sản trên đất và 02 thửa đất cây lâu năm xã đang xác nhận nguồn gốc đất. 3) Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Sơn: Còn lại: 8 hộ có tài sản trên đất nông nghiệp (đất trang trại) chưa áp giá công khai, chờ xin ý kiến tỉnh chỉ đạo.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023	- Dự án tái định cư xã Hà Linh vừa hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị thi công xây dựng. - Đang tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất	Nội dung 2,3	Nội dung 1		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
7	Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung.Hạng mục GPMB do UBND huyện làm chủ đầu tư	UBND huyện Hà Trung	1) 04 hộ đã phê duyệt PA chưa nhận tiền bồi thường đề nghị đơn giá thấp. 2) 04 hộ chưa ký biên bản kiểm kê: 2 hộ đất lúa và 2 hộ đất ở. 3) Số hộ UBND xã chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất: Thị trấn 01 hộ (có tài sản trên đất); Xã Yên Sơn 46 hộ. 4) 1,59 ha chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Nội dung 1,2,4	Nội dung 3 số hộ UBND xã chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất: Thị trấn 01 hộ (có tài sản trên đất); Xã Yên Sơn 17 hộ; UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã phối hợp Hội đồng GPMB khẩn trương xác định nguồn gốc đất theo quy định.		Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư
8	Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	UBND huyện Ngọc Lặc	Chưa được chấp thuận điểm đầu nối giao thông với QL HCM đoạn Km538+114 (T)	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023				Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1836/SGTVT-TĐKHKT ngày 06/4/2023	Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư. Thực hiện theo thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023;
9	Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Xã xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (CT MTQG Giảm nghèo bền vững)	UBND huyện Quan Sơn	Dự án có phương án tuyến chủ yếu đi theo đường cũ, Tuy nhiên, có mở rộng nền một số vị trí để đảm bảo quy mô tuyến đường, những vị trí mở rộng đi vào phạm vi đất rừng tự nhiên.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Đề nghị của UBND huyện Quan Sơn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để được hướng dẫn thực hiện
10	Đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà - bản Mùa Xuân xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn	UBND huyện Quan Sơn	Dự án có phương án tuyến chủ yếu đi theo đường cũ, Tuy nhiên, có mở rộng nền một số vị trí để đảm bảo quy mô tuyến đường, những vị trí mở rộng đi vào phạm vi đất rừng tự nhiên	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Đề nghị của UBND huyện Quan Sơn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT để được hướng dẫn thực hiện

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Tình hình giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hạn chế				Ghi chú
					Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Vấn bản hướng dẫn, trả lời	
11	Dự án Đường từ QL47 đi cầu Tô Ròng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)	UBND huyện Thường Xuân	Chưa được phê duyệt đầu nối vào đường Hồ Chí Minh. Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện sớm được chấp thuận để thực hiện dự án.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Công văn số 1864/SGTVT-TĐKHKT ngày 07/4/2023	Ngày 12/5/2023, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023), đề nghị Chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận điểm đầu nối dự án trình UBND tỉnh để xin ý kiến Bộ GTVT chấp thuận trước khi phê duyệt, đảm bảo theo quy định