

Phụ lục 05: Khó khăn, vướng mắc và hạn chế quá hạn xử lý hoặc chưa được giao hạn xử lý, nhưng chưa được các sở, ngành, UBND cấp huyện hoàn thành giải quyết, khắc phục

(Kèm theo Công văn số: /SKHĐT-THQH ngày /8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục				Ghi chú	
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục		
A	SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH										
II	Sở Tài chính										
3	Dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án còn thiếu khoảng 8,2 tỷ đồng để hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu nguồn để bố trí nhưng đến nay Sở Tài chính vẫn chưa có văn bản tham mưu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Sở Tài chính đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh nguồn vốn bố trí cho dự án khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp các hồ sơ liên quan làm cơ sở để bố trí kinh phí còn thiếu.			Sở Nông nghiệp và PTNT sớm cung cấp hồ sơ liên quan làm cơ sở để bố trí vốn	Công văn số 1840/STC-TCĐN ngày 10/4/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Sở Tài chính đã hướng dẫn; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ.
6	Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Do dự án chưa được bố trí vốn năm 2023, dẫn đến các nhà thầu thi công chưa bố trí được đầu đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công nhiều mũi trên tuyến	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	20/4/2023	Sở Tài chính đã tổng hợp và có các văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh chưa được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm nên chưa có cơ sở để kéo dài. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi			Quý III	Công văn số 2123/STC-QLNS&TKTC ngày 20/4/2023	Dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đang giao cho Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
7	Tuyến đường vào khu vực dự án cảng Container Long Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
8	Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
9	Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
10	Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (Đoạn QL1A xã Tùng Lâm, nút giao Bắc Nam 1B)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
11	Đường Đông Tây 4 (giai đoạn 1) - đoạn từ QL1A xã Trường Lâm đến đường cao tốc Bắc Nam	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
12	Dự án Mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án chưa được chuyển nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023 (Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022)	Công văn số 7051/UBND-THKH ngày 23/5/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	
13	Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)	Sở Giao thông vận tải	Vốn giao năm 2022 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi là 100 tỷ đồng chưa hoàn thành các thủ tục để kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023	Công văn số 8858/UBND-THKH ngày 23/6/2023					Quý III	Công văn số 3579/STC-QLNS&TKTC ngày 23/6/2023	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú	
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
III	Sở Tài nguyên và Môi trường											
6	Dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pả Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (30a)	UBND huyện Thường Xuân	Chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện sớm được chấp thuận để thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Sở NN&PTNT đang tích cực đầu nối, giải trình với Bộ NN&PTNT để hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận			Công văn số 2964/STNMT-VP ngày 10/4/2023 của Sở TN&MT	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ	
IV	Sở Nông nghiệp và PTNT											
1	Dự án Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thanh Hoá	Sở Nông nghiệp và PTNT	Do dự án đang được Tái cấu trúc lại (điều chỉnh giảm cơ cấu vốn dự án), một số hoạt động chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện (Tư vấn lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển có sự tham gia của cộng đồng thuộc Hợp phần 2.1; 03 công trình bảo vệ rừng thuộc Hợp phần 2.2; 13 mô hình sinh kế) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023						Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 4742/TTr-BNN-HTQT ngày 20/7/2023.	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ	
VIII	Sở Văn hóa, thể thao và du lịch											
1	Bồi thường, GPMB và tái định cư để thực hiện dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.	UBND huyện Vĩnh Lộc	Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại NQ số 211/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có QĐ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nên chưa có cơ sở bồi thường GPMB đề nghị HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng sớm phê duyệt điều chỉnh để UBND huyện triển khai thực hiện dự án	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					Tháng 9/2023		Do có nhiều nội dung cần phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện, bổ sung theo ý kiến thẩm định của các Sở, ngành nên cần nhiều thời gian thực hiện. Mặt khác, hồ sơ do đơn vị tư vấn hoàn thiện và cung cấp vẫn chưa phù hợp với các quy định về đầu tư xây dựng nên Sở VH-TTDL đang kiểm tra, rà soát lại và yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, tránh xảy ra tình trạng hồ sơ khi nộp thẩm định không đảm bảo chất lượng.	
X	Ban Dân tộc											
1	Dự án 1 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	UBND huyện Thạch Thành	Các sở ban ngành cấp tỉnh, chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung: Giải quyết thiếu đất ở; nhà ở và hỗ trợ chuyển đổi nghề	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	21/4/2023					Đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8127/UBND-D-NN ngày 12/6/2023	Công văn số 417/BDT-CSTT ngày 20/4/2023 của Ban Dân tộc	UBND tỉnh đang giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Quy định về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, nên chưa có cơ sở hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện.
XI	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT											
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Dự án chưa được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023							Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 3893/TTr-BNN-HTQT ngày 15/6/2023	Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú	
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
B	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ											
I	UBND thị xã Bim Sơn											
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Đoạn qua địa bàn thị xã Bim Sơn: + Các công trình đường điện, hệ thống nước sạch chưa được di dời; + 09 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng không bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công; 01 hộ đã phê duyệt dự toán nhưng chưa nhận tiền. + Còn 02 hộ dân chưa phê duyệt dự toán, đường điện tại nút giao đầu tuyến chưa di dời.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: GPMB các hộ dân 10/4/2023; di dời đường điện 15/4/2023	Việc lập thiết kế, dự toán, thi công di chuyển đường điện cần có thời gian để thực hiện theo quy định về đầu tư xây dựng.	Đã hoàn thành GPMB tất cả các hộ dân.	Di chuyển đường điện	Tháng 9/2023			
2	Mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Dự án đang điều chỉnh mở rộng. Tuy nhiên, do quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thị xã Bim Sơn chưa được phê duyệt dẫn đến tiến độ thực hiện của dự án bị ảnh hưởng.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023	Việc lập quy hoạch phân khu phải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian để thực hiện theo quy định của pháp luật Đầu thầu và Quy hoạch.	Đã được thoả thuận, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn đề lập quy hoạch phân khu theo quy định của Luật đầu thầu.		Quý III năm 2023			
II	UBND huyện Nga Sơn											
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	Sở Giao thông vận tải	Tiến độ GPMB chậm; đến nay mới đạt 6,115km/16,442km (đạt 37,2%), trong khi kế hoạch vốn đã giao đến nay cho gói thầu khoảng 430,832 tỷ đồng/572,510 tỷ đồng (đạt 75,25%) nên việc thi công của liên danh nhà thầu để đảm bảo tiến độ giải ngân của dự án gặp rất nhiều khó khăn. Đoạn qua huyện Nga Sơn: + Vướng mặt bằng phạm vi đất trồng lúa còn lại (dài 4,915km) và đất trang trại chuyển đổi sai mục đích trên địa bàn xã Nga Thủy (dài 1,02km). + Vướng mặt bằng phần đất do xã quản lý, đất giao thông, thủy lợi, đất trồng cây hàng năm. + Vướng mặt bằng phần đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Thực hiện theo Công văn số 4155/UBND-CN ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh; Hạn xử lý: 30/4/2023; di đất ở: 30/12/2023	Do có sự điều chỉnh số mục kê đất đai đối với các hộ có đất bị thu hồi nên mất nhiều thời gian xử lý	- Đến thời điểm báo cáo công tác GPMB đảm bảo chi trả GPMB khoảng 278.991 m2 tương đương khoảng 9,8km chiều dài tuyến; Dự kiến trong tháng 8 ban giam khoảng 1,3km. - Đất trang trại xã Nga Thủy (dài 1,02km) đã được các hộ dân đồng ý ký dự toán, đang thực hiện công khai phương án để phê duyệt. - Đã bàn giao cho Chủ đầu tư 6,5 km để thi công dự án.	Đối với đất trồng lúa còn lại 0,67 km (Nga Trường 07 hộ chiều dài 0,24 km đang sai đối tượng sử dụng đất; Nga Yên 33 hộ chiều dài 0,43km do sai số mục kê đang tiến hành điều chỉnh). Các loại đất khác không phải đất ở (đất UBND xã quản lý, đất giao thông, thủy lợi, đất trồng cây hàng năm ...) Còn lại 0,23 km (Nga Trường chiều dài 0,07km; Nga Yên chiều dài 0,11km do sai số mục kê đang tiến hành điều chỉnh; Nga Thanh 0,05km sai mã đất đang điều chỉnh số mục kê).	Tháng 9/2023	CV Số: 1672/UBND-HĐGPMB ngày 30/6/2023 V/v báo cáo tiến độ bàn giao diện tích đất còn lại dự án:Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường bộ ven biển	- Việc xác định nguồn gốc đất gặp rất nhiều khó khăn do: người dân mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, có người đã chết, đi làm ăn xa, một số chủ hộ được giao đất đã chết phải hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thừa kế tiền đền bù thu hồi đất. - Do diện tích GPMB toàn tuyến lớn, số lượng hộ dân nhiều, quá trình sử dụng đất có nhiều biến động, nên đã có sự sai lệch giữa giấy tờ pháp lý về đất đai của các hộ dân với diện tích trích đo (thực tế), làm thời gian xác minh bị kéo dài. - Đối với các hộ thu hồi đất ở cần bố trí tái định cư thì hiện nay các khu tái định cư đang triển khai các bước đầu tư dự án nên chưa hoàn thành khu tái định cư để thực hiện công tác GPMB.	

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú	
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết		
2	Dự án Cùng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GD II)	Sở nghiệp PTNT	Nông và	Về GPMB: Vướng mặt bằng tuyến kênh dẫn nước từ cọc C30 đến K0+751 thuộc tuyến đường thi công. Nguyên nhân: Do UBND huyện Nga Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện. Sau khi được phê duyệt mới có cơ sở thu hồi đất, tổ chức GPMB bàn cho nhà thầu để thi công.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường hỗ trợ	QH SDD đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 2600/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc điều chỉnh QH SDD thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Có 02/02 hộ trang trại thuộc phạm vi GPMB dự án, có tài sản kiến trúc trên đất đã hết hạn hợp đồng thầu nên chưa đồng ý phương bồi thường hỗ trợ GPMB.	Tháng 9/2023	VB số 1556/UBND-TNMT ngày 19/6/2023 về việc xác định nguồn gốc đất để thực hiện dự án cùng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).	
III	UBND thành phố Sầm Sơn											
2	Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Một số hộ có đất ở bị thu hồi một phần, phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi mặc dù vẫn đủ điều kiện để ở nhưng diện tích chật hẹp, không đảm bảo để phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh kế, tuy nhiên quy định chưa rõ ràng trong việc hỗ trợ đất ở đối với các trường hợp này gây khó khăn trong GPMB, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì nghiên cứu quy định của pháp luật, áp dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương, có cơ chế hỗ trợ đối với các hộ có đất ở bị thu hồi một phần đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ gia đình.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Có 03 hộ đề nghị được giao đất. Hiện nay UBND thành phố Sầm Sơn đang khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở thu tiền sử dụng đất ở tái định cư; sau khi có giá đất ở tái định cư được phê duyệt, UBND thành phố sẽ tiến hành giao đất cho các hộ dân.		03 hộ đề nghị được giao đất	Quý III/2023			
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương – Tỉnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Công tác di dời đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến QL47, được UBND tỉnh giao hoàn thành trước ngày 15/7/2022; tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 66 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, các hộ chưa nhận tiền đền bù; UBND thành phố Sầm Sơn tuyên truyền vận động nhiều lần, song các hộ dân chỉ chấp hành nhận kinh phí bồi thường không bàn giao mặt bằng.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- 30 hộ không đồng ý với giá đất thu tiền sử dụng đất (giá đất ở tái định cư) tại thời điểm giao đất. - 32 hộ có phần đất còn lại sau thu hồi đủ điều kiện để ở (hộ lùi) hiện tại chưa có văn bản của UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất đối với các hộ lùi.	Hội đồng BT-GPMB dự án và UBND thành phố Sầm Sơn tiến hành vận động và có 04 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án (04/6/2023)	62 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án	Tháng 10/2023	- Phòng TNMT đang tham mưu xin ý kiến Thành Ủy Tp Sầm Sơn theo VB số 790/CV-HĐBT ngày 21/6/2023 về việc chấp thuận chủ trương giao đất tái định cư cho hộ lùi. - Báo cáo số 416/BC-HĐBT ngày 04/6/2023 V/v thực hiện TBKL của CT UBND tỉnh về tiến độ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tỉnh Gia		
			Còn 01 hộ chưa nhận tiền đền bù mặt bằng đoạn từ nút giao Đại lộ Nam Sông Mã đến nút giao QL47	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023	Hộ bà Nguyễn Thị Phương không đồng ý với phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa nên hiện tại hộ gia đình bà đang thực hiện kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao.		01 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường	Tháng 9/2023			

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
4	Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn	UBND TP. Sầm Sơn	Đảm bảo kinh phí cho thực hiện thi công hạng mục phần mỹ thuật (tượng đài con tàu tập kết và phù điêu lớn hình cánh cung - nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp kết hợp chiếu phim tư liệu và các công trình phụ trợ), đề nghị Ban liên lạc học sinh Miền Nam sớm chuyển kinh phí theo tiến độ.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					UBND TP. Sầm Sơn phối hợp với Ban liên lạc học sinh Miền Nam để thực hiện	Thư mời tài trợ số 2586/TM-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Sầm Sơn	Thẩm quyền thuộc Ban liên lạc học sinh Miền Nam; UBND thành phố đã đấu thầu với Ban liên lạc học sinh Miền Nam và đồng thời, gửi thư mời cho các nhà tài trợ theo đề xuất của Ban Liên lạc. Tuy nhiên đến nay, UBND thành phố vẫn chưa tiếp nhận thêm phần kinh phí hỗ trợ
IV UBND huyện Thọ Xuân											
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	- Tại xã Xuân Lan (thị trấn Lam Sơn), vướng 01 lô đất tại lý trình K0+858 - Km0+877; vướng 01 cột điện lý trình Km0+860 chưa giải phóng, đi dãi; - Tại xã Xuân Thiên, một số cột điện trên tuyến chưa được giải phóng; Vướng 01 trang trại tại lý trình Km4+348,86 chưa được đền bù GPMB; - Tại xã Thuận Minh, vướng một số vườn keo tại lý trình Km5+119,21 - Km5+335,84 chưa được GPMB (khu vực mỏ cầu M2); Một số vị trí trên tuyến đã được đền bù, nhưng hiện nay người dân chưa thu hoạch tài sản trên đất (mía và cây hoa màu trên đất nông nghiệp); Có 05 cột điện cao thế trên tuyến chưa giải phóng, đi dãi (tại lý trình Km6+333,75 có 01 cột, tại lý trình Km6+427,29 - Km6+500 có 03 cột, tại lý trình Km7+100 có 01 cột); các cột điện mới đã thi công nhưng chưa kéo dây; Trên tuyến tại lý trình Km5+945,03 - Km5+975,48 còn 02 hộ dân có đất ruộng chưa đền bù Tại TT Lam Sơn: Vướng 02 hộ tại nút giao Km0+00 đầu tuyến chưa GPMB. Trên địa phận xã Xuân Thiên: - Vướng đất của các hộ ông Lê Văn Lua tại lý trình Km3+700. - Tại lý trình Km4+770,64 - Km4+800: Vướng 02 hộ dân chưa nhận được tiền đền bù GPMB. - Tại phạm vi thi công mỏ M1 cầu cọc 2 Km5+097,16: Vướng 02 hộ dân chưa đền bù GPMB cây mía. Tại địa phận xã Thuận Minh: - Tại lý trình Km5+335,84: Còn 02 hộ dân ở Thôn 3 chưa đền bù GPMB đất ruộng. - Tại lý trình Km5+945,03 - Km5+975,48: Thêm 01 hộ dân chưa đền bù GPMB đất ruộng. - Tại Nút giao Km5+531,46: Vướng 01 cột điện đường dây cáp viễn thông chưa được di dời; - Từ lý trình Km6+333,75 đến nút giao Km6+479,18: Vướng đường dây điện sinh hoạt của dân chưa được di dời; - Tại nút giao Km6+479,18: Còn 04 hộ tại thôn 1 có đất ở chưa được đền bù.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023 Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023	- Tại TT Lam Sơn: Do hiện trạng sử dụng đất sai so với quy hoạch nên chưa thực hiện được chỉnh lý bản đồ địa chính; - Tại Xã Xuân Thiên, Thuận Minh: Do hồ sơ địa chính đo đạc và hiện trạng sử dụng của các hộ dân không thống nhất với hồ sơ đo đạc .			Tháng 9/2023		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
V	UBND thành phố Thanh Hóa										
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận thành phố Thanh Hóa còn khu vực nút giao ngã ba Nhồi chưa hoàn thành GPMB.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					Tháng 9/2023		
VI	UBND huyện Đông Sơn										
1	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn	Sở Giao thông vận tải	Trên địa phận huyện Đông Sơn, tại nút giao với đường Đông Yên - Đông Văn (phía Đông Văn) còn vướng mặt bằng hộ Hạ Duy Thi (đã nhận tiền và tháo dỡ nhưng không bàn giao mặt bằng, không cho nhà thầu thi công với lý do đang có khiếu nại về giấy tờ sử dụng đất).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Do trong quá trình chuyển hồ sơ cường chế sang công an tỉnh thì gia đình ông Hạ Duy Thi có khiếu nại, khiếu kiện về giấy tờ sử dụng đất nên phải đợi kết quả khiếu nại và xử lý các sai phạm trong quá trình xét duyệt nguồn gốc đất ban đầu.	Ngày 25/7/2023 đã có kế hoạch số 241/KH-CAĐS của công an huyện Đông Sơn về kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ thi hành Quyết định cường chế GPMB dự án Đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân do khu kinh tế Nghi Sơn	UBND huyện Đông Sơn chưa tổ chức cường chế thu hồi đất	Tháng 9/2023	Công văn số 733/UBND-QLDA ngày 14/4/2023 của UBND huyện Đông Sơn; Công văn số 1262/UBND -QLDA ngày 14/6/2023 của UBND huyện Đông Sơn; Công văn số 1382/UBND -NV ngày 26/6/2023 của UBND huyện Đông Sơn	
VII	UBND huyện Triệu Sơn										
2	Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hên đến đường tỉnh 514	Sở Giao thông vận tải	Hiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn đoạn Km0+426 - Km4+542 còn vướng mặt bằng các đoạn sau: Km2+700 - Km2+800 tuyến chính; các đoạn Km2+100 -Km2+200, Km2+700 - Km2+800 đường gom phải; các đoạn Km2+700 - Km2+870, Km3+900 - Km4+348 đường gom trái tuyến.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất		Xác định nguồn gốc đất của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án	Tháng 9/2023	Văn bản số 2689/UBND-BQLDA ngày 16/6/2023	
3	Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân	Sở Giao thông vận tải	Công tác GPMB trên địa bàn huyện Triệu Sơn còn một số vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, xây dựng khu tái định cư.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất. - Chưa có quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ thuộc diện TĐC và được bồi thường bằng đất.	- Đã xác minh nguồn gốc đất đối với các hộ tại xã Hợp Thành (09 hộ), Thọ Tiến (25 hộ), Hợp Tiến (03 hộ), Thọ Sơn (40 hộ). - UBND huyện đang triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư tại các xã Văn Sơn, Hợp Thành, Thọ Sơn.	- Xác định nguồn gốc đất của các hộ còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án. - Hoàn thành các khu TĐC để phục vụ GPMB dự án.	Tháng 9/2023		
IX	UBND huyện Quảng Xương										
1	Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương	Sở Nông nghiệp và PTNT	Hiện nay còn khoảng 60m cuối tuyến của hộ gia đình ông Phan vẫn chưa được tháo dỡ công trình vật liệu, kiến trúc để bàn giao cho nhà thầu thi công nạo vét luồng tàu.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023				Còn khoảng 60m cuối tuyến của hộ gia đình ông Phan vẫn chưa được tháo dỡ công trình vật liệu, kiến trúc để bàn giao cho nhà thầu thi công nạo vét luồng tàu	Tháng 8/2023		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
X	UBND thị xã Nghi Sơn										
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Xã Hải Ninh 72 hộ vẫn chưa nhận tiền đền bù; xã Hải Châu 36 hộ chưa nhận đền bù và việc thẩm định phê duyệt tài sản đặc thù không có trong đơn giá của UBND tỉnh vẫn chưa hoàn thành.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		- 49 hộ tại phường Hải Ninh có đất do thôn bán đề nghị bồi thường về đất ở, đất ở, - 46 hộ tại Hải Châu và Hải Ninh thuộc trường hợp ở lùi kiến nghị đơn giá bồi thường thấp đối với diện tích ngoài mốc; ngoài ra, đề nghị không thu hồi đất ngoài mốc, giao đất tái định cư và giữ nguyên hiện trạng đối với diện tích ngoài mốc nằm trong hanh làng đường bộ.	- Đối với 49 hộ tại phường Hải Ninh UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho 26 hộ gia đình và UBND thị xã trả lời đơn khiếu nại cho 42 hộ, còn lại 7 hộ hiện nay chưa có đơn kiến nghị. - Đối với 46 hộ gia đình có đất ngoài mốc GPMB nằm trong hành lang, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thu hồi và bố trí tái định cư tại Văn bản 7418 ngày 26/7/2022, UBND thị xã đã tổ chức đối thoại, các hộ đã có biên bản cam kết bàn giao mặt bằng đối với DT trong mốc để thực hiện dự án, đề nghị không thu hồi đất ngoài mốc, giao đất tái định cư và giữ nguyên hiện trạng phần ngoài mốc	- Còn lại 02 hộ tại phường Hải Ninh chưa thực hiện cam kết bàn giao phần diện tích đất trong mốc và giữ nguyên hiện trạng phần DT ngoài mốc. - 49 hộ tại Hải Ninh có đơn khiếu nại ra tòa án tỉnh, hiện nay Tòa án chưa giải quyết.	Tháng 10/2023		
7	Đường Đông Tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	UBND thị xã Nghi Sơn đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án số 12533/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 với số tiền được phê duyệt là 3 tỷ đồng nhưng chưa tổ chức chi trả cho các hộ dân do còn vướng mắc tại nút giao đầu nối đường nhánh vào QL1A tại Km370+850/PT Tô dân phố Dự Quần 1, phường Xuân Lâm.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023	Các hộ gia đình xây dựng vật kiến trúc trên hành lang an toàn đường bộ QL1A kiến nghị hỗ trợ vật kiến trúc. Không có cơ sở để tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình vật kiến trúc xây dựng trên hành lang an toàn giao đường QL1A	Đã phối hợp với UBND phường Xuân Lâm tiến hành rà soát, báo cáo thời điểm xây dựng công trình vật kiến trúc xây dựng trên hành lang QL1A làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường điều chỉnh Quyết định phê duyệt	Tham mưu Tổ trình cho UBND thị xã về việc việc điều chỉnh Quyết định số 12533/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 và tiến hành tổ chức vận động các hộ bàn giao mặt bằng	Quý III năm 2023	CV số 2943/UBND-GPMB ngày 30/6/2023	
8	Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (Đoạn QL1A xã Tùng Lâm, nút giao Bắc Nam 1B)	Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa	Vướng mắc 07 hộ gia đình có vật kiến trúc nằm trên phạm vi thi công via hè của dự án, lý trình: Km0+00-Km0+200 (gia đình nhà Hoan Huệ); Km2+100-Km2+150; Km3+100-Km3+300; trái tuyến.	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023	Quý II năm 2023	Hiện nay phát sinh hộ ông Phạm Văn Lưu kiến nghị hỗ trợ phần đất gia đình đã san lấp trên phần diện tích đã GPMB dự án đường Bắc Nam 2 tại xã Tùng Lâm, tuy nhiên không có cơ sở giải quyết	Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án trong tháng 5/2023 đối với 7 hộ gia đình tại Mai Lâm và đoạn qua Nhà hàng Hoa Huệ tại xã Tùng Lâm	Tổ chức tuyên truyền vận động, đồng thời UBND xã Tùng Lâm xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị thi công xây dựng dự án	Quý III năm 2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
10	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Gói thầu WB-XL-01: Còn lại 570 m cá 2 bờ kênh là đất trồng cây lâu năm chưa thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công do UBND phường chưa xác định được nguồn gốc đất.	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Tháng 4/2023	Chưa tổ chức lập biên bản bàn giao MB cho Chủ đầu tư thực hiện án	Hiện nay đã hoàn thành công tác bồi thường đối với diện tích ảnh hưởng	Chưa trả cho các hộ theo quyết định phê duyệt	Quý III năm 2023		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
			Gói thầu WB-XL-01: Còn khoảng 100 m cả hai bờ đoạn cầu Sơn Hải cũ, 60m giáp cầu Đò Bè là đất ở chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.		Quý II năm 2023	Chưa giao đất ở TĐC cho 2 hộ tại Bình Minh và hỗ trợ di chuyển trạm cận hộ ông Bình phường Hải Thanh	Đã phê duyệt bồi thường đối với 2 hộ thuộc diện TĐC tại Bình Minh và bồi thường hỗ trợ đối với tài sản trên đất đối với hộ ông Bùi Xuân Bình tại Hải Thanh	- Chưa tổ chức giao đất tái định cư các hộ tại Bình Minh - Chưa có chính sách hỗ trợ di chuyển trạm cận hộ ông Bùi Xuân Bình tại Hải Thanh	Quý III năm 2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
			Gói thầu WB-XL-02: Còn 660 m đất nông nghiệp chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; 400m đoạn thủy sản xã Hải Nhân; 260m đoạn nhà Hùng Anh thuộc phường Hải Hòa.		Tháng 4/2023		- 400 m thuộc đất thủy sản tại xã Hải Nhân, ngày 14/11/2022 Hội đồng bồi thường đã tổ chức bàn giao mặt bằng; - 260 m liên quan đến hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng đã bàn giao cho đơn vị thi công vào tháng 6/2023		Quý III năm 2023	Công văn 1806/UBND-GPMB ngày 28/4/2023	
			Gói thầu WB-XL-03A: Còn lại 0,63/9,7ha chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công (TĐC Ninh Hải, TĐC Bình Minh chưa có đơn giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá công khai trình phê duyệt).		Tháng 6/2023		UBND thị xã đã có thông báo 940 ngày 25/5/2023, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để trình ban hành QĐ giá đất cụ thể.	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	Quý III năm 2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
11	Nâng cấp sửa chữa đường Bắc Nam 3 - KKT Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Còn lại 0,5/3,2km chưa bàn giao cho nhà thầu thi công (chưa có đơn giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá công khai trình phê duyệt).	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Tháng 5/2023	Vướng mắc liên quan đến các hộ có đất ở, vật kiến trúc trên đất chưa bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ảnh hưởng	UBND thị xã đã phê duyệt giá đất tại QĐ 4242/QĐ-UBND ngày 12/7/2023	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng	Quý III năm 2023	Công văn 2701/UBND-GPMB ngày 17/6/2023.	
14	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.	Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN	Hội đồng BT- HT và TĐC đã tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến kênh nhánh 1, nhánh 3. Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại 8 hộ dân thôn Kim Phú ra cản trở Nhà thầu thi công với lý do chưa nhận tiền đền bù.	Công văn số 8162/UBND-THKH ngày 12/6/2023	Quý II năm 2023		Đã đối thoại, giải thích, tuyên truyền vận động các hộ bàn giao mặt bằng nhưng các hộ vẫn không thống nhất	UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo UBND phường Mai Lâm tổ chức bảo vệ an ninh trật tự theo quy định, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người tham gia thi công	Quý III năm 2023		
XI UBND huyện Như Thanh											
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Huyện Như Thanh: Đã bàn giao được 2,6/6,6km (39%), trong đó đủ điều kiện thi công là 02/2,6km đã bàn giao; 0,6km đã bàn giao nhưng không thi công được vì phạm vi nhỏ nằm xen kẽ những đoạn chưa bàn giao mặt bằng nên không có đường vào để thi công; Tiến độ GPMB của huyện Như Thanh là rất chậm, khả năng không đáp ứng được tiến độ GPMB mà Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo tại Thông báo số 202-TB/VPTU ngày 11/01/2023 (bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2023).	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023			Đến ngày 31/7/2023 Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư được 4,4km/6,63km (đạt 66,36% về chiều dài tuyến)		Tháng 9/2023		UBND huyện Như Thanh đã phê duyệt 02 dự án đề bố trí tái định cư. Tuy nhiên do việc quy hoạch phải đấu nối với nhiều sở, ngành; công trình khởi công vào mùa mưa; đất đắp tại các mỏ không còn, phải tận thu đất thải. Đó UBND huyện Như Thanh xin được gia hạn thời gian hoàn các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En.

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
XII	UBND huyện Nông Cống										
1	Đường Vạn Thiện đi Bến En	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Huyện Nông Cống: Đã bàn giao được 4,9/5,5 km (89%); chưa có mặt bằng tái định cư để GPMB đất ở	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023					Tháng 9/2023		
			Công tác di dời các đường điện 220Kv, trung, hạ thế gặp khó khăn khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 19480/UBND-CN ngày 29/12/2022 và Công văn số 3910/SCT-QLNL ngày 23/12/2022 của Sở Công thương; theo đó, không hoàn trả tài sản, chi bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do chưa thống nhất được với cơ quan Điện lực	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/6/2023		UBND huyện Nông Cống đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp để thực hiện công tác di dời	Tháng 9/2023			
2	Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN	Dự án chưa được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	Quý II năm 2023				Quý III năm 2023		
XIII	UBND huyện Thiệu Hóa										
1	Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Tiến độ GPMB chậm trong khi vốn giao cho xây lắp đã đạt 90% (khối lượng phần đã bàn giao mặt bằng đạt 70% vốn giao). Huyện Thiệu Hóa: Mặt bằng đã bàn giao 810/1.150 m (70%); chưa có mặt bằng tái định cư để GPMB đất ở.	Công văn số 4189/UBND-THKH ngày 30/3/2023		Chủ đầu tư đang điều chỉnh phạm vi, quy mô GPMB (theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông) và qua rà soát, số kinh phí thực hiện GPMB vượt so với kinh phí được duyệt. Do đó, công tác GPMB đối với một số hộ phải tạm dừng để xác định chính xác ranh giới GPMB và bổ sung chi phí làm cơ sở phê duyệt, chi trả theo quy định	Phần đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành trong năm 2022 (được UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 và Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 04/9/2022	- Đối với phương án bồi thường GPMB đối với phần đất ở: đã thực hiện chi trả kinh phí GPMB và thu hồi đất của 17/62 hộ - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Quang, đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành và bàn giao trong tháng 8/2023	UBND huyện Thiệu Hóa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian bàn giao mặt bằng đất ở trước ngày 30/6/2023 và xd khu TĐC xong trước ngày 30/10/2023		
XIV	UBND huyện Hà Trung										
4	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được huyện Hà Trung bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả QL 217B đoạn qua Khu di tích (mới được bàn giao 2.283m2 để phục vụ thi công hạng mục). Trong công tác bồi thường, GPMB vẫn còn gặp khó khăn: - Về phương án bố trí tái định cư đề nghị lùi về phía sau: Hiện nay, UBND huyện Hà Trung chưa hoàn thiện xong các hồ sơ, thủ tục để làm cơ sở thực hiện GPMB. - 52 hộ đã công khai PA bồi thường về đất ở nhưng chưa quyết định thu hồi đất do chưa xác định việc hỗ trợ tài sản trên đất hành lang, đất lấn chiếm; 12 hộ gia đình cá nhân có nguồn gốc đất giao trái thẩm quyền vướng mắc về phiếu thu tiền không ghi nội dung thu tiền đất ở, chưa có cơ sở áp giá bồi thường.	Công văn số 6119/UBND-THKH ngày 08/5/2023	30/6/2023				Tháng 9/2023		

STT	Đơn vị giải quyết, khắc phục/Tên dự án	Chủ đầu tư	Khó khăn, vướng mắc và hạn chế	Số công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời hạn giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo	Tình hình giải quyết khắc phục					Ghi chú
						Lý do chưa hoàn thành	Nội dung đã được giải quyết	Nội dung còn lại chưa hoàn thành	Gian hạn thời gian giải quyết, khắc phục	Văn bản đã hướng dẫn giải quyết, văn bản báo cáo kết quả giải quyết	
XVI	UBND huyện Hoằng Hóa										
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông	Còn 02 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường và 01 hộ đang tổ chức công khai dự toán hỗ trợ thuộc xã Hoằng Châu	Công văn số 4579/UBND-THKH ngày 06/4/2023 và Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	01/6/2023		Đã đền bù xong 02 hộ	Còn 1 hộ đã duyệt dự toán hỗ trợ nhưng chưa chi trả.	Tháng 9/2023		
XVIII	UBND huyện Vĩnh Lộc										
1	Dự án Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT	Công tác GPMB chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND huyện Vĩnh lộc chưa phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Công văn số 5223/UBND-THKH ngày 17/4/2023	30/4/2023		UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1),	Còn 3 hộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án nhưng không có trong trích đo. Chủ đầu tư chưa hoàn thành trích đo của 3 hộ này nên chưa có cơ sở GPMB. - 03 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường. - 10 hộ có công trình vật kiến trúc không có trong đơn giá tại Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng BT, HT và TĐC đã xác định giá và đang thực hiện công khai lại dự toán.	Tháng 8/2023	Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc	